

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA


REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 046	Fecha Informe: 21-08-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Asunto:

REPORTE DEL VIERNES 21 DE AGOSTO DEL 2020

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

PERSONAL Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA

PERSONAL UTILIZADO (PISO)

03 JEFE GRUPO

06 PEONES AYUDANTES

08 PEONES VIGÍA

04 PEÓN

01 TECNICO DENSIDAD

01 TOPOGRAFO

02 PEONES AYUDANTES TOPOGRAFÍA

01 ENFERMERA

01 TECNICO EN ENFEREMÍA

MATERIAL CANTERA AMATA (KM 119+580)

DME KM 115+200

DME KM 79+900

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 CARGADOR FRONTAL

02 MOTONIVELADORA

01 RODILLO

04 CAMIÓN CISTERNAS

14 VOLQUETES

02 EXCAVADORA

01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO)

01 RETROEXCAVADORA

04 VIBROAPIZONADORES

04 MINI BUS

01 AMBULANCIA

Recomendaciones:


NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:

21-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

23-08-2020



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 21-08-2020

Actividades:

- 700 TRANSPORTES
- 700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M
- 500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
- 502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion _____:

- PERSONAL UTILIZADO (PISO)
- 01 JEFE GRUPO
- 02 PEONES VIGÍA
- 04 PEONES AYUDANTES

- MAQUINARIA Y EQUIPO
- 01 RETROEXCAVADORA
- 03 VOLQUETES
- 01 MINI RODILLO BERMERO
- 04 VIBROAPIZONADOR

UBICACIÓN EN EL KM 127+866 (RELLENO CABEZAL)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-08-2020

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-08-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA
(S. R CANTERA AMATA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 119+580)

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO (PISO) 01 JEFE GRUPO 02 PEONES VIGÍA 04 PEÓN
AYUDANTE
MAQUINARIA Y EQUIPO 01 MOTONIVELADORA 05 VOLQUETES 02 CAMIÓN
CISTERNA 01 RODILLO
UBICACIÓN EN EL KM 136+240 AL KM 136+380 CAPA 02

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-08-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-08-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO (PISO)
01 JEFE GRUPO
02 PEONES VIGÍA
04 PEÓN AYUDANTE

3

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES

UBICACIÓN EN EL KM 74+500

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 21-08-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO (PISO)
02 PEONES VIGÍA
01 PEÓN AYUDANTE

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 MOTONIVELADORA
03 VOLQUETES
01 CAMIÓN CISTERNA
01 RODILLO

UBICACIÓN EN EL KM 74+650

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-08-2020



Fotos: