

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 047	Fecha Informe: 22-08-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

REPORTE DEL SÁBADO 22 DE AGOSTO DEL 2020

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

PERSONAL UTILIZADO (PISO)

03 JEFE GRUPO

06 PEONES AYUDANTES

08 PEONES VIGÍA

04 PEÓN

01 TECNICO DENSIDAD

01 TOPOGRAFO

02 PEONES AYUDANTES TOPOGRAFÍA

01 ENFERMERA

01 TECNICO EN ENFEREMÍA

MATERIAL CANTERA AMATA (KM 119+580)

DME KM 115+200

DME KM 79+900

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 CARGADOR FRONTAL

02 MOTONIVELADORA

01 RODILLO

04 CAMIÓN CISTERNAS

14 VOLQUETES

02 EXCAVADORA

01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO)

01 RETROEXCAVADORA

04 VIBROAPIZONADORES

04 MINI BUS

01 AMBULANCIA

MEJORAMIENTO S.R EN LAS PROGRESIVAS:

TRAMO KM 127+890 AL KM 127+960

TRAMO KM 78+500 AL KM 78+580

RELLENO PARA ESTRUCTURAS DE O. A.

UBICACIÓN EN LA PROGRESIVA KM 127+886 (RELLENO CABEZAL)

UBICACIÓN EN LA PROGRESIVA KM 128+614 (RELLENO CABEZAL)

DESVIO Y ENCAUZAMIENTO

PROGRESIVA KM 138+529 AL KM 138+570



Recomendaciones:

HABILITAR MAS FRENTES DE TRABAJO

Auditoria Fecha De Creación:

22-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

23-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-08-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO (PISO)
01 JEFE GRUPO
02 PEONES VIGÍA
02 PEÓN AYUDANTE

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 MOTONIVELADORA
03 VOLQUETES
01 CAMIÓN CISTERNA
01 RODILLO

UBICACIÓN EN EL KM 127+890 AL KM 127+960 CAPA 01

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-08-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA
(S. R CANTERA AMATA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 119+580)

CDescripcion:
PERSONAL UTILIZADO (PISO)
01 JEFE GRUPO
02 PEONES VIGÍA
04 PEÓN AYUDANTE

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 MOTONIVELADORA
05 VOLQUETES
01 CAMIÓN CISTERNA
01 RODILLO

UBICACIÓN EN EL KM 136+240 AL KM 136+380 CAPA 02

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-08-2020

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-08-2020

Actividades:

ENCAUZAMIENTO Y DESVIÓ KM 138+529 AL KM 138+570

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO (PISO)
01 JEFE GRUPO
02 PEONES VIGÍA

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 EXCAVADORA

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-08-2020



Fotos: