



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 11
Fecha Informe: 24-08-2020
Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento
Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA: “MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMPALME PE 3N”

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

De la lectura realizada se realizan los siguientes comentarios

Asiento N° 288 del 24.08.2020, del Residente (folio 12, tomo IV)

Asunto: Paralización de la Producción de Planta Chancadora por falta de área de acopio
Reitera la Paralización de la Producción de Planta Chancadora (comunicadas en asientos N°s 281, 285, 287 de 20, 21 y 22 de Agosto de 2020) – procesamiento de material, por falta de área de acopio.

Asiento N° 289 del 24.08.2020, del Residente (folio 13, tomo IV)

Asunto: Re-ubicación de Postes de Mediana Tensión
Deja sentado la re-ubicación de 5 (cinco) postes de Mediana Tensión en los kms 91+620, 93+380, 93+870, 93+970 y 94+100 todos al lado derecho.

COMENTARIOS.

En el asiento N° 289, el Contratista deja constancia de la re-ubicación de 5 (cinco) postes de media tensión, sin embargo, no especifica cuando lo realizó, si se tubo o no autorización alguna por parte de la Supervisión de obra, entre otros, de acuerdo a lo solicitado por la Supervisión mediante Asiento N° 279, de 20.08.2020.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

Ninguna

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO)

Ninguna.

4. MAYORES METRADOS

Ninguno

5. DEDUCTIVOS

Ninguno.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

Ninguno.

7. MANTENIMIENTO VIAL

Ninguno.

8. RECURSOS OFERTADOS

8.1 DEL CONTRATISTA

8.1.1. PERSONAL, cumple parcialmente, no estando en obra los siguientes profesionales: Jefe de Oficina de Ingeniería, Ingeniero Responsable de Topografía, Especialista en Puentes, Obras de Arte y Drenaje, Especialista Social, Ingeniero Geólogo Geotecnista, Especialista en Señalización y Conservación Vial - Conservación

8.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO, cumple.

8.2 DEL SUPERVISOR:

8.2.1. PERSONAL: cumple parcialmente, no estando en obra los siguientes profesionales: Jefe de Supervisión, Especialista en Metrados y Costos y Valorizaciones I, Especialista en Geología y Geotecnia, Especialista en Arqueología y los siguientes profesionales de conservación; Especialista en Metrados costos y Valorizaciones III, Especialista en Seguridad Vial, Secretaria II (Campo), Auxiliar para Niveles de Servicio / Controlador 3

8.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA, SUELOS Y PAVIMENTOS. - cumple parcialmente, estando pendiente 1 estación total, 1 nivel, 4 und de radios y el laboratorio de suelos y pavimentos se encuentra equipado con sus equipos calibrados y/o en proceso de calibración.

EQUIPOS DE COMPUTO. - 2 und de impresora multifuncional, 16 computadoras desk top, 1 und de fotocopidora

VEHÍCULOS. - se cuenta con un total de 6 camionetas (4 para obras iniciales y 2 para conservación) – sin equipamientos con radios, y dos minibús,

9. INCIDENTES



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Ninguno.

10. PACRI

Se toma conocimiento que la atención en las oficinas de PACRI en CANTA, se realizaran tres (3) días a la semana.

11. ARQUEOLOGÍA

Ninguno

12. OTROS

El día de hoy no se cuenta con el servicio de movilidad asignado, dado que la evaluación de la solicitud de cambio de conductor presentado por el Proveedor se encuentra en proceso. Hecho que limita las actividades de campo asignadas,

Recomendaciones:

De las re-ubicación de 5 (cinco) postes de media tensión (Asientos N°s. 279 y 289), se sugiere que la Supervisión de Obra pudiera velar por el Cumplimiento del Contrato, y que el Contratista pudiera remitir información consistente a fin de que la Supervisión Externa de obra pueda evaluar y emitir opinión.

Se sugiere que el Contratista pudiera informar y/o comunicar a PVN respecto al ingreso o subcontratación de empresas que vienen realizando actividades de ejecución contractual en obra tales como LA ROCA, CORPELIN SAC, CASSIL, CAVRAY SAC, en cumplimiento del Contrato suscrito y en salvaguardo de la integridad del personal que labora en dichas empresas. Así mismo, se sugiere a la Supervisión de obra velar por el cumplimiento del Contrato del Contratista.

Auditoria Fecha De Creación:

24-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

25-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-08-2020

Actividades:

No se cuenta con el servicio de movilidad asignado mediante O/S N° 1107

CDescripcion_____:

El día de hoy se presentó el señor Luis Romina Robles, quien indicó ser el conductor de la camioneta asignada mediante O/S N° 1107, al respecto, el proveedor de dicho servicio solicitó el cambio de conductor a PVN el 20.08.2020.

En ese sentido, se ha realizado las coordinaciones del caso con la DS, y se está a la espera de las instrucciones correspondientes a fin del uso del servicio de movilidad.

El hecho de no contar con servicio de movilidad limita mis actividades en campo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2020

Actividades:

Participación en reunión de Coordinación respecto a cuestiones a ser atendidas por el monitor de obra con la participación de las ingenieras Mariel Lizeth Gamarra Florian y Gladys Santiago Meléndez

CDescripcion_____:

En las cual, se realizaron los siguientes comentarios:

- Ausencia de parte del personal profesional clave tanto del Contratista como de la Supervisión de Obra.
- Autorizaciones de trabajo otorgadas por la supervisión de obra y posterior paralización (parcial) de dichos frentes de trabajo por parte de la supervisión de obra.
- Presencia de sub contratistas que no estarías aprobados y/o autorizados por PVN.
- Deficiencias en la señalización vial en el tramo II
- Actividades de seguimiento en campo a los frentes de trabajo
- Actividades de verificación de recursos utilizados por parte del Contratista y Supervisión de obra.
- La ingeniera Gamarra estará en obra del 1 al 4 de Setiembre de 2020

2

Foto1:




Foto2:





Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 24-08-2020

Actividades:
COORDINACIONES EN LA OFICINA DE SUPERVISION DE OBRA

CDescripcion_____:

OBRAS INICIALES

Ing. JAVIER CARDENAS BONILLA – ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL I

Las empresas LA ROCA, CORPELIN SAC, CASSIL, CAVRAY SAC, vienen realizando actividades de ejecución contractual en obra, sin embargo, este hecho no habría sido puesto de conocimiento a PVN, a fin de su autorización y aprobación en el marco del contrato vigente (del Contratista). Y, el Contratista tampoco estaría remitiendo información completa respecto a las empresas citadas, solicitadas por la Supervisión de Obra.

Ing. ROCIO SALAZAR COTRINA – ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS

No se cuenta con adecuados procedimientos de lavado de arena en la planta de producción de agregados km 29+700, y las instalaciones de dicha planta serian deficientes

Ing. DORLE MARTINI ORE – ESPECIALISTA EN LIBERACION DE PREDIOS

De las interferencias presentadas entre los kms 80 @ 85 aproximadamente, las cuales fueron remitidas a PVN y esta a su vez al responsable de PACRI en CANTA, el miércoles 26 de los corrientes de forma conjunta (Especialista Supervisión y Representante de PACRI en CANTA), realizarán la evaluación visual en campo a fin de iniciar las gestiones y acciones correspondientes para la liberación de predios

CONSERVACION

Ing. HUGO TELLO BULTRON – AUXILIAR PARA NIVELES DE SERVICIO / CONTROLADOR 1

Da cuenta que el ingeniero Yasser Díaz, se encuentra en los tramos 3 y 4 con la finalidad de realizar actividades de medición de niveles de servicio en dichos tramos a efectos de la valorización del mes de Agosto de 2020.

Se encuentran a la espera del pronunciamiento por parte de PVN respecto a la homologación de barreras en el tramo I solicitados, con la finalidad de la emisión del informe del cierre de la Conservación inicial en el tramo I y continuar con la siguiente etapa.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-08-2020



Fotos: