



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 048	Fecha Informe: 24-08-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

REPORTE DEL LUNES 24 DE AGOSTO DEL 2020

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

CARRETERA MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TRAMO: II KM. 35 AL KM. 153.50

PERSONAL UTILIZADO (PISO)

09 JEFE GRUPO
12 PEONES AYUDANTES
18 PEONES VIGÍA
12 PEÓN
01 ENFERMERA
01 TECNICO EN ENFEREMÍA

MATERIAL CANTERA AMATA (KM 119+580)
MATERIAL CANTERA PACHAS (KM 69+400)
DME KM 115+200
DME KM 92+200

MAQUINARIA Y EQUIPO

02 CARGADOR FRONTAL
02 MOTONIVELADORA
02 RODILLO
05 CAMIÓN CISTERNAS
22 VOLQUETES
02 EXCAVADORA
02 TRACTOR
01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO)
01 RETROEXCAVADORA
04 VIBROAPIZONADORES
06 MINI BUS
01 AMBULANCIA

MEJORAMIENTO S.R EN LAS PROGRESIVAS:

TRAMO KM 91+370 AL KM 91+620 P/C E=0.40 M
TRAMO KM 79+060 AL KM 79+090 P/C
TRAMO KM 78+580 AL KM 78+660 C. D.
TRAMO KM 78+500 AL KM 78+580 P/C

RELLENO PARA ESTRUCTURAS DE O. A.

MURO CICLOPEO KM 132+793 AL KM 132+803 L. I.
UBICACIÓN EN LA PROGRESIVA KM 128+614 (RELLENO CABEZAL)

DESVIO Y ENCAUZAMIENTO

PROGRESIVA KM 138+529 AL KM 138+570

Recomendaciones:

NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:

24-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

25-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 24-08-2020

Actividades:
UBICACIÓN EN EL KM 91+370 AL KM 91+620 P/C E=0.40 M

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO (PISO) : 01 JEFE GRUPO, 02 PEONES VIGÍA, 01 PEÓN AYUDANTE, 01 PEÓN CUADRADOR (DME)

MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 EXCAVADORA, 03 VOLQUETES, 01 CAMIÓN CISTERNA, 01 TRACTOR

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2020

Actividades:

UBICACIÓN EN EL KM 80+180 AL KM 80+210

TOPOGRAFÍA VERIFICACIÓN DE NIVELES DE CORTE DE MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

2

CDescripcion _____:

PERSONAL Y EQUIPOS DE LA SUPERVISIÓN

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2020

Actividades:

UBICACIÓN EN EL KM 79+060 AL KM 79+090

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA
MEJ. S.R DE P/C

CDescripcion_____:

3

PERSONAL UTILIZADO (PISO) : 01 JEFE GRUPO, 02 PEONES VIGÍA, 01 PEÓN AYUDANTE

MAQUINARIA Y EQUIPO : 06 VOLQUETES, 01 CAMIÓN CISTERNA, 01 RODILLO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2020

Actividades:

UBICACIÓN EN EL KM 78+580 AL KM 78+660 MEJ. S.R C.D.

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO (PISO) : 01 JEFE GRUPO, 02 PEONES VIGÍA, 02 PEÓN AYUDANTE

MAQUINARIA Y EQUIPO 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA 01 RODILLO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-08-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2020

Actividades:

UBICACIÓN EN EL KM 78+500 AL KM 78+580 CONTROL DE CALIDAD CON DENSIMETRO NUCLEAR

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO (PISO) : 01 TECNICO DENSIDAD, 02 PEONES VIGÍA 01 PEÓN AYUDANTE
MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 DENSIMETRO NUCLEAR

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2020

Actividades:

UBICACIÓN EN EL KM 69+400 CANTERA PACHAS

700 TRANSPORTES

700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS
MAYORES DE 1000M

CDescripcion_____:

6

PERSONAL UTILIZADO (PISO) : 01 JEFE GRUPO 02 PEONES VIGÍA 01 PEÓN
AYUDANTE
MAQUINARIA Y EQUIPO 01 CARGADOR FRONTAL, 03 VOLQUETES, 01
EXCAVADORA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-08-2020



Fotos: