



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 67 - 2020
Fecha Informe: 24-08-2020
Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO
Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:







Foto Bitacora 5:



Asunto:
INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. Para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

CUADERNO DE OBRA:

- El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 517 DEL CONTRATISTA (21/08/2020)

ASIENTO 517: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: RESOLUCION DIRECTORIAL:

Se ha recibido la resolución directorial N°1261-2020- MTC/20 en la que declaran improcedente nuestra solicitud de cuantificación de los conceptos y costos al contrato en ejecución de obra, bajo la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID -19.

Dejamos constancia de nuestra disconformidad y discrepancia con lo resuelto en la resolución Directorial mencionada.

Nos reservamos el derecho de acuerdo a las normas establecidas de acuerdo a la solución de controversias de conciliación y/o arbitraje.

- Este fue el ultimo asiento llenado en cuaderno de obra.

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra
- El adicional N°07, que contempla de la progresiva 47+000 a la 48+000, se encuentra en provias, y se espera la resolución que apruebe dicho adicional.

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Un equipo de Arqueólogos por parte de provias se encuentran en el tramo, haciendo la verificación total de todos los puntos que involucran investigación y opinión para descartar posibles patrimonios culturales. Los arqueólogos en mención son Alfredo Bautista Gomez, Jose Gabriel Amurin Garibai y su conductor Máx giancarlo Hianvajilca

La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

8)PACRI

Pacri se encuentra ahora en la etapa de recopilación de información, haciendo trabajos de gabinete para armar expedientes de los predios comprendidos entre las progresivas 0+000 a 30+000.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL



- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.
- b)MAQUINARIA Y EQUIPOS
- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

- No cumple. Pero vienen implementándose en personal auxiliar y técnico.

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

- Se verifico sus oficinas en calemar, pero aún se están implementando en maquinarias.
- Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

- Se tuvo una reunión con provias mediante enlace zoom para coordinar los tramites documentarios respecto a los mayores metrados ejecutados de la progresiva 12+000 a la 17+000.

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervision la presencia de todos sus recursos en obra.

Auditoria Fecha De Creación:

24-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

25-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2020

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE
612B.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
PROGRESIVA 21+450

CDescripcion _____ :

1

01 CAPATAZ;
02 AYUDANTES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2020

Actividades:

600 OBRAS DE ARTE
612B.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO;
PROGRESIVA 22+270

CDescripcion_____:

2

01 CAPATAZ,
02 AYUDNATES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2020

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE
601B.A EXCAVACIÓN PARÁ ESTRUCTURAS
PROGRESIVA 22+990

CDescripcion_____:

01 RETROEXCAVADORA,
02 AYUDANTES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-08-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 24-08-2020
--	----------------------------	---

Actividades:
700. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
700B.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DESPUÉS DE 1KM
PROGRESIVA

CDescripcion_____:
01 TRACTOR ORUGA,
08 CAMIONES VOLQUETES,
01 CAPATAZ.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2020

Actividades:

900. PROTECCION AMBIENTAL
970B.B MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE
PROGRESIVA 33+600

CDescripcion _____:

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRA
205B.B1 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA
PROGRESIVA 42+900

CDescripcion_____:

01 COMPRESORA
01 TRACK DRILL
01 CAPATAZ
03 AYUDANTES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-08-2020

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 24-08-2020
--	----------------------------	---

Actividades:
700. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
700B.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A MÁS DE 1 KM
DME 5B, PROGRESIVA

CDescripcion_____:
08 CAMIONES VOLQUETES
01 AYUDANTE
01 VIGIA

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2020

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA,
205B.B1 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA,
PROGRESIVA 40+860

CDescripcion_____:

01 EXCAVADORA,
08 CAMIONES VOLQUETES,
01 CAPATAZ,
02 VIGIAS,
02 AYUDANTES.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2020

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA,
205B.C EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA 33+950.

CDescripcion_____:
01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS,
08 CAMIONES VOLQUETES,
01 CAPATAZ,
02 VIGIAS.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-08-2020



Fotos: