



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 050
Fecha Informe: 26-08-2020
Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50
Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:






Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto: REPORTE DEL MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DEL 2020

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO CON 133 DÍAS CALENDARIO AL 10/09/2021

2) ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01 (KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3) MAYORES METRADOS: R.D N° 182 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 017 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN COMO N° 07)

4) DEDUCTIVOS: CON LA APROBACION DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRÁ EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.

5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTE. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.

ADEMAS CON RESPECTO AL PLAN COVID – 19 SE TIENE EN CADA FRENTE DE TRABAJO LOS LAVADEROS DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABON LIQUIDO, ASI TAMBIEN SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL DE OBRA.

6) MANTENIMIENTO VIAL: RIEGO PARA EVITAR EL POLVO RESUSPENDIDO DESDE PUENTE EL CHORRO KM 75+960 HASTA EL KM 93+000

7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

01 ING. RESIDENTE
10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL
09 JEFE GRUPO (CAPATAZ)
12 PEONES AYUDANTES
18 PEONES VIGÍA
10 PEÓN
01 ENFERMERA
01 TÉCNICO EN ENFERMERÍA

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:

02 CARGADOR FRONTAL
02 MOTONIVELADORA
02 RODILLO
05 CAMIÓN CISTERNAS
22 VOLQUETES
04 EXCAVADORA
02 TRACTOR
01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO)
01 RETROEXCAVADORA
05 VIBRO APISONADORES
06 MINI BUS
01 AMBULANCIA

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN
11 ING. ESPECIALISTAS
14 TÉCNICOS
11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:

03 CAMIONETA PICK UP 4X4
02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN

8) INCIDENTES: NINGUNO



9)PACRI: NINGUNO

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:

NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:
26-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:
28-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	No Aplica	26-08-2020

Actividades:

MCC KM 132+982 AL KM 132+997 L=15.00 M (PAO 08)

700 TRANSPORTES
700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000 M
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS

1

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO (PISO) 01 JEFE GRUPO, 03 PEONES VIGÍA, 08 PEONES AYUDANTES
MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 RETROEXCAVADORA, 01 VOLQUETES, 01 MINI RODILLO BERMERO, 05 VIBRO APISONADOR, 01 BUS, 01 CAMIONETA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-08-2020

Actividades:

MCC-MCA-ALC UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 133+027 AL KM 133+075

700 TRANSPORTES

700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000 M

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS

514.B FILTRO DRENANTE

655.A JUNTA PARA MURO

2

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO (SE INCLUYE EN EL ÍTEM ANTERIOR)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-08-2020

Actividades:

UBICACIÓN EN EL KM 92+320 MEJ. S.R P/C

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO (PISO) : 01 JEFE GRUPO, 02 PEONES VIGÍA, 02 PEÓN AYUDANTE

MAQUINARIA Y EQUIPO 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA, 01 RODILLO, 08 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-08-2020

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-08-2020

Actividades:

UBICACION KM 75+960

PUENTE EL CHORRO - MARGEN DERECHO

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

4

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO : 01 JEFE DE GRUPO, 02 PEÓN VIGÍA, 01 PEÓN AYUDANTE, 01 PEÓN CUADRADOR.

MAQUINARIA Y EQUIPO: 12 VOLQUETES, 01 EXCAVADORA, 01 TRACTOR, 01 BUS TRASLADO PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 26-08-2020

Actividades:
UBICACIÓN KM 89+760 AL KM 89+820

SE TIENE FILTRACIONES POR EL CANAL DE CONCRETO QUE SE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR DEL LADO IZQUIERDO

CDescripcion _____ :

5

ESTA ZONA ES PARA MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE, NO SE PUEDE REALIZAR ESTA ACTIVIDAD YA QUE SE TIENE FILTRACIONES DE AGUA DE UN CANAL DE RIEGO.
ESTAS FILTRACIONES NO ESTÁN CONSIDERADAS EN MM NI PAO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
26-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-08-2020

Actividades:
 UBICACIÓN KM 89+830

CDescripcion_____:
 CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.
 DENSIMETRO NUCLEAR PARA EL PORCENTAJE DE COMPACTACIÓN.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-08-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-08-2020

Actividades:
 UBICACIÓN KM 92+320

CDescripcion_____:
 TOPOGRAFÍA: CONTROL DE NIVELES Y SECCIONAMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE TRAMOS DE MEJORAMIENTO Y BANQUETAS.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-08-2020