



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e: 106	Fecha Informe: 29-08-2020	Nombre De La Obra: Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuaní, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	Personal Encargado: R O M M E L C H A N C A RAMIREZ
-----------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

Informe N° 106

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

- 1.- Cuaderno de obra: No se llenó.
- 2.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo excepcional por 155 días calendarios, fijándose el plazo de culminación de la obra al 19.01.2021.
- 3.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2, 286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20. El adicional N° 03 con un monto de 10,018,567.23 incluido IGV y aprobado con RD N° 196-2020-MTC/20.
- 4.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1,436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1,151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.
- 5.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270,553,154.88 incluido el IGV
- 6.- Plan de manejo socio ambiental. No se realiza ningún plan, solo están realizando la implementación de los protocolos de Covi-19 en sus campamentos del contratista.
- 7.- Mantenimiento vial: No se realizó mantenimiento de vía.
- 8.-Recursos ofertados del contratista.
A)Personal: Se encuentra el residente, especialista en suelos y pavimentos, impacto ambiental, especialista en trazos y explanaciones (en aislamiento por 14 días por salir positivo en la prueba Covid-19) y relaciones comunitarias; en cuarentena se encuentra los especialistas: de producción y especialista en seguridad de obra y salud ocupacional; de igual forma se encuentra un profesional de área de salud (doctor) verificando que se cumpla la implementación según el protocolo para Covid-19.
B)Equipos: No labora ningún equipo, solo las camionetas transportando los especialistas.
- 9.-Recursos ofertados de la supervisión:
A.Personal: Se encuentra jefe de supervisión, especialista en trazo, topografía y diseño vial, especialista de estructuras y obras de arte, especialista en hidrología y drenaje, especialista en metrados, costos y valorización, especialista en impacto ambiental, especialista de seguridad de obra y salud ocupacional, personal técnico y auxiliar.
B.Equipos: Se utilizaron equipos de movilización del personal, materiales de oficina, inmuebles, equipos de ingeniería y equipos de cómputo.
- 10- Incidencia: No se ha reiniciado la obra, por motivo de que la implementación del protocolo de Covid-19 aún no se ha terminado, la implementación no se termina por motivo de que no se ha trabajado en ella durante el paro de las comunidades de Espinar y las dificultades para la adquisición de los materiales por motivo de que algunas provincias siguen en cuarentena y lo cual dificulta el traslado.
Se ha realizado el recorrido junto con los especialistas de la supervisión la verificación de la implementación de las diferentes locales, patio de maquinaria, oficina y laboratorio de la contrata (Reyna) que están ubicadas en la misma ciudad de Espinar.
- 11.- Pacri: No se realiza, solo están con la implementación de los protocolos del Covid-19
- 12.- Arqueología: No se realiza.

Recomendaciones:

las observaciones realizadas por la supervisión de algunas señalizaciones se debe regularizar para el día lunes, porque la obra ya va reiniciar.

Auditoria Fecha De Creación:

29-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

30-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-08-2020

Actividades:
Se observa la desinfección de equipos y vehículos, la Implementación del patio de maquinaria contratista (Reyna)

CDescripcion:
Se observa en el recorrido junto con los especialistas de la supervisión que el contratista (Reyna) ya termino con la Implementación de protocolos de Covid-19 en el patio de maquinarias y procedieron con la desinfección de los equipos y vehículos.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-08-2020

Actividades:
 Se observa la implementación del almacén del contrata (Reyna)

CDescripcion _____:

2 Se observa la señalización y la implementación de protocolos de Covid-19 en el almacén del contrata (Reyna) en Km 43+000 tramo II Yauri - San Genaro.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-08-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-08-2020

Actividades:
 Se observa la implementación del protocolo de Covid-19 en laboratorio del contratista (Reyna).

CDescripcion _____:

3 Se verifica junto con los especialistas de la supervisión la implementación del protocolo de Covid-19 en el laboratorio del contratista (Reyna).

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-08-2020

Actividades:

Se observa la implementación del protocolo de Covid-19 en la oficina del contratista (Reyna)

CDescripcion_____:

Se observa en el recorrido junto con los especialistas de la supervisión la implementación de Covid-19 en la oficina del Contratista (Reyna), el especialista de seguridad en obra y salud ocupacional ha verificado los documentos correspondientes de las pruebas de Covid-19 del personal del contrata.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-08-2020

Actividades:
Se observa la implementación del protocolo de Covid-19 en las instalaciones del personal obrero (Reyna)

CDescripcion_____:
Se observa junto con los especialistas de la supervisión la implementación del protocolo de Covid-19 en las instalaciones del alojamiento del personal obrero del contratista, donde se observa que el local están señalizados y ubicado dentro ella un ambiente para el comedor y su cafetín para el personal.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-08-2020

Actividades:

Se observa la señalización e implementación del protocolo Covid-19 de los vehículos de la supervisión.

CDescripcion_____:

Se observa ya se ha realizado la implementación del protocolo Covid-19 en los vehículos de la supervisión con su respectivo señalización en los asientos y separación del ambiente del copiloto.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-08-2020