



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 22	Fecha Informe: 05-09-2020	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA: “MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMPALME PE 3N”

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

Asiento N° 342 del 3.09.2020, del Residente (folio 49 tomo IV)

Asunto: Fe de erratas fechas en asientos

Referencia: Asientos N°s. 339, 340 y 341 todos del Contratista

Precisa que los asientos citados en la referencia corresponden a la fecha 3.09.2020

Asiento N° 343 del 3.09.2020, del Residente (folio 49 tomo IV)

Asunto: Respuestas a las consultas del Contratista

Deja sentado que las respuestas del Supervisor no aclaran, ni absuelven lo consultado, puesto que se limitan a indicar que nos remitamos a las Especificaciones Técnicas con lo cual no se da apertura a las ocurrencias técnicas suscitadas en obra.

Asiento N° 344 del 3.09.2020, del Residente (folio 50 tomo IV)

Asunto: Mayores Metrados de transporte

Indica que se realizó la verificación del ruteo de las distancias de eliminación de material excedente, existiendo diferencias respecto a lo considerado en el expediente técnico. Para lo cual, solicitan la supervisión verificar en campo dicha situación, describe además, que las distancias del proyecto y del ruteo realizado son de 36,535.00 y 45,793.72 m.

Asiento N° 345 del 4.09.2020, del Residente (folios 51, 52 y 53 tomo IV)

Asunto: Respuestas a las Consultas del Contratista

Referencia: Asiento N° 338

Indica que las respuestas de la supervisión respecto a sus consultas no han sido aclaradas ni absueltas, presentado una propuesta de excavación en alcantarilla de gran altura.

Asiento N° 346 del 4.09.2020, del Residente (folios 54 y 55 tomo IV)

Asunto: Respuestas a las Consultas del Contratista

Referencia: Asiento N° 338

Deja constancia que los días 26 y 27 se tuvo paralización de la obra por parte del personal del sindicato por temas relacionados con la pandemia COVID – 19, adjuntando el parte policial del día 26.08.2020.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

Ninguna

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO)

Ninguna.

4. MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES)

De los Mayores Metrados de transporte (mayores cantidades), que se vendrían realizando corresponde a la supervisión de obra verificar las distancias reales de transporte de material.

5. DEDUCTIVOS

Ninguno.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

Ninguno.

7. MANTENIMIENTO VIAL

Se viene realizando el mantenimiento vial entre los kms 22+000 @ 24+800 aproximadamente.

8. RECURSOS OFERTADOS

8.1 DEL CONTRATISTA

8.1.1. PERSONAL, cumple parcialmente, no estando en obra los siguientes profesionales: Jefe de Oficina de Ingeniería, Ingeniero Responsable de Topografía, Especialista Social, Ingeniero Geólogo Geotecnista.

8.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO, cumple.

8.2 DEL SUPERVISOR:

8.2.1. PERSONAL: cumple parcialmente, no estando en obra los siguientes profesionales de dedicación exclusiva: Jefe de Supervisión, Especialista en Metrados y Costos y Valorizaciones, Especialista en Manejo Técnico Administrativo del Contrato de Obra, Especialista en Arqueología, Especialista en Conservación Vial II; y de dedicación parcial: Especialista en Evaluación Económica, Especialista en Hidrología y Drenaje Vial y Especialista en Geología y Geotecnia, Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización, Especialista en



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Suelos y Pavimentos, Especialista de Estructuras y Obras de Arte, Especialista en Metrados y Costos y Valorizaciones, Especialista en Trafico, Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional, Especialista en Seguridad Vial.

COMENTARIOS.- desde el 12.08.2020 y a la fecha no se ha verificado la participación de ninguno de los profesionales citados como dedicación parcial.

8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE TOPOGRAFÍA.- Cumple parcialmente con lo ofertado, estando pendiente el equipamiento con una estación total.

EQUIPO DE LABORATORIO.- Cumple con lo ofertado

EQUIPOS DE INFORMÁTICA.- Cumple con lo ofertado

VEHÍCULOS OPERADOS.- Cumple con lo ofertado, sin embargo, no se cuenta con el equipamiento con radios en ninguna de las unidades vehiculares

9.INCIDENTES

Ninguno.

10. PACRI

Ninguno.

11.ARQUEOLOGÍA

Ninguno

12.OTROS

Recomendaciones:

Se sugiere la participación directa, permanente y en su integridad en obra del personal clave propuesto tanto de la Supervisión de obra como del Contratista a fin de garantizar la calidad de la misma y el cumplimiento en sus extremos de cada uno de sus Contratos 77-2014-MTC/20 y 103-2019-MTC/20, respectivamente. Caso contrario el Administrador de Contrato pudiera evaluar las acciones correspondientes.

Auditoria Fecha De Creación:

05-09-2020

Auditoria Fecha De Edición:

06-09-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2020

Actividades:
OBRAS INICIALES: TRAMO 2
PROGRESIVA: 75+500 a 75+440
01.01.02Movimiento de Tierras
01.01.02.05Excavación en Explanaciones en Material Común

CDescripcion _____:

1

Personal: 1 capataz, 1 controlador, 1 personal de piso, 2 vigías
Equipos: 1 excavadora sobre orugas, 2 volquetes.
Se toma conocimiento que el material excedente se transporta al DME ubicado en el km 77+500

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2020

Actividades:
OBRAS INICIALES: TRAMO 2
PROGRESIVA: 84+818
01.01.06Obras de Arte
01.01.06.04Relleno para Estructuras
01.01.06.40Pedraplenes

CDescripcion_____:

2

Personal: 1 Capataz, 6 ayudantes, 1 oficial
Equipos: 1 excavadora sobre orugas, 1 volquete, con sus respectivos operadores.
Se viene realizando carguío de material producto de las excavaciones realizadas, las cuales son transportadas al DME ubicado en el km 85+000
En la alcantarilla existente (la cual es reemplazada por la alcantarilla TMC en construcción), se viene realizando la ejecución de un pedraplen.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2020

Actividades:

OBRAS INICIALES: TRAMO 2
PROGRESIVA: 55+335
01.01.06Obras de Arte
01.01.06.01Excavación No Clasificada para Estructuras

CDescripcion _____:

Personal: 1 Capataz, 2 ayudantes, 2 vigías
Equipos: ninguno

Se verifica que la altura de excavación al momento de la inspección es mayor a 2.00 m, sin embargo, el personal viene realizando actividades de limpieza de fondo para alcantarilla retirando el material de forma manual

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-09-2020

3



Fotos: