



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 26	Fecha Informe: 10-09-2020	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:





Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMPALME PE 3N"

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

Hasta aproximadamente las 7.00 pm, no se registraron anotaciones en el cuaderno de obra, por lo que, se adjunta el folio n. 68 (último folio registrado en la Bitacora Electronica de obra de 09.09.2020) y el folio n. 69 en blanco.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

Ninguna

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO)

Ninguna.

4. MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES)

Ninguna.

5. DEDUCTIVOS

Ninguno.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

Ninguno.

7. MANTENIMIENTO VIAL

Ninguno.

8. RECURSOS OFERTADOS

8.1 DEL CONTRATISTA

8.1.1. PERSONAL CLAVE, cumple parcialmente, no estando en obra los siguientes profesionales: Ingeniero Residente de Obras iniciales, Ingeniero Responsable de Topografía, Especialista en Puentes, obras de arte y drenaje, Especialista en Impacto Ambiental, Especialista en Salud, Ingeniero Geólogo Geotecnista, Especialista Social.

8.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO, cumple parcialmente.

8.2 DEL SUPERVISOR:

8.2.1. PERSONAL CLAVE: cumple parcialmente, no estando en obra los siguientes profesionales de dedicación exclusiva: Jefe de Supervisión, Especialista en Conservación Vial II, Especialista en Metrados y Costos y Valorizaciones III, Especialista en Manejo Técnico Administrativo del Contrato de Obra; y de dedicación parcial: Especialista en Evaluación Económica, Especialista en Hidrología y Drenaje Vial y Especialista en Geología y Geotecnia, Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización, Especialista en Suelos y Pavimentos, Especialista de Estructuras y Obras de Arte, Especialista en Metrados y Costos y Valorizaciones, Especialista en Trafico, Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional, Especialista en Seguridad Vial.

COMENTARIOS.-

Pese a la ausencia en obra del Jefe de Supervisión de obra, se verifica que este si rubrica de forma diaria los diferentes asientos del cuaderno de obra, hecho informado en panel fotográfico de la Bitácora de obra N°s 17 y 23 de 31.08 y 7.09.2020.

Desde el 12.08.2020 y a la fecha no se ha verificado la participación de ninguno de los profesionales citados con dedicación parcial.

8.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.- Cumple parcialmente con lo ofertado, estando pendiente el equipamiento con una estación total.

EQUIPO DE LABORATORIO.- Cumple parcialmente con lo ofertado

EQUIPOS DE INFORMÁTICA.- Cumple con lo ofertado

VEHÍCULOS OPERADOS.- Cumple con lo ofertado, sin embargo, no se cuenta con el equipamiento con radios en ninguna de las unidades vehiculares

9. INCIDENTES

Ninguno.

10. PACRI

Ninguno.

11. ARQUEOLOGÍA

Ninguno



12.OTROS

Recomendaciones:

Se sugiere la participación directa, permanente y en su integridad en obra del personal clave propuesto tanto de la Supervisión de obra, así como del Contratista a fin de garantizar la calidad de la misma y el cumplimiento en sus extremos de cada uno de sus Contratos 77-2014-MTC/20 y 103-2019-MTC/20, respectivamente. Caso contrario el Administrador de Contrato pudiera evaluar los hechos y acciones correspondientes.

Auditoria Fecha De Creación:
10-09-2020

Auditoria Fecha De Edición:
11-09-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
LUZMILA GUERRA MOTTA	No Aplica	10-09-2020

Actividades:

OBRAS INICIALES: TRAMO 2
 PROGRESIVA: 92+335
 01.01.06Obras de Arte
 01.01.06.01Excavación No Clasificada para Estructuras

CDescripcion_____:

Personal: 1 Capataz, 1 ayudantes, 1 oficial
 Equipos: 1 excavadora sobre orugas.
 Se verifica que el material producto de excavaciones sse viene acumulando a los lados de la alcantarilla en ejecución.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-09-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-09-2020

Actividades:

OBRAS INICIALES: TRAMO 2

PROGRESIVA: 43+918

01.01.06Obras de Arte

01.01.06.01Excavación No Clasificada para Estructuras

CDescripcion _____:

Personal: 1 Capataz, 2 ayudantes, 2 vigías

Equipos: 1 excavadora sobre neumáticos con pala y martillo picador intercambiable con operador

Se verifica que el material producto de excavaciones se viene acumulando a los lados de la alcantarilla en ejecución.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2020

Actividades:
OBRAS INICIALES: TRAMO 2
PROGRESIVA: km 53+370 a km 53+540
01.01.02Movimiento de Tierras
01.01.02.04Excavación en Explanaciones en Roca Suelta
01.01.02.05Excavación en Explanaciones en Material Común
01.01.02.09Mejoramiento de Suelos a Nivel de Subrasante
01.01.07Transporte
01.01.07.05Transporte de Deshechos y Excedentes a DME entre Ciento Veinte metros (120 m) y Mil metros (1000 m)
01.01.07.06Transporte de Deshechos y Excedentes a DME para Distancias Mayores de Mil metros (1000 m)

3

CDescripcion_____:
Personal: 1 capataz, 2 ayudante, 2 vigía
Equipos: 1 excavadora sobre orugas, 1 rodillo y 4 volquetes con sus respectivos operadores
Se toma conocimiento que el material es transportado al DME ubicado en el km 55+800

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2020

Actividades:

OBRAS INICIALES: TRAMO 2
PROGRESIVA: km 58+261
01.01.06Obras de Arte
01.01.06.01Excavación No Clasificada para Estructuras

CDescripcion _____:

Personal: 1 Capataz, 6 ayudantes
Equipos: 1 excavadora sobre oruga con operador
Se verifica que el material producto de excavaciones se viene acumulando a los lados de la alcantarilla en ejecución.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-09-2020

4



Fotos: