



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si

Nro Informe: 87 - 2020

Fecha Informe: 16-09-2020

Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:








Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO (FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

- El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 533 DEL CONTRATISTA (15/09/2020)

ASIENTO 533: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: SOLICITO PRESENTACION DE LA PROGRAMACION DE TRABAJOS DE MANERA SEMANAL Y MENSUA

Se le reitera la solicitud que se realiza con anterioridad sobre la presentación de programación de trabajos de manera semanal y mensual el cual debe estar sustentado con los recursos distribuidos en cada frente, para mejor control de la supervisión.

- Este fue el último asiento que se llenó en obra.

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra
- El adicional N°07, que contempla de la progresiva 47+000 a la 58+000, se encuentra en provias, y se espera la resolución que apruebe dicho adicional.

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Un equipo de Arqueólogos por parte de provias se encuentran en el tramo, haciendo la verificación total de todos los puntos que involucran investigación y opinión para descartar posibles patrimonios culturales. Los arqueólogos en mención son Alfredo Bautista Gomez, Jose Gabriel Amurin Garibai y su conductor Máx giancarlo Hianvajilca

La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilometro 0+000 al 30+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador



sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a) PERSONAL

• No cumple. Pero vienen implementándose en personal auxiliar y técnico. Personal profesional propuesto esta en obra

b) MAQUINARIA Y EQUIPO

• Se verifico sus oficinas en calemar y están implementados en su mayoría.

• Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

• Se libero el espacio del deslizamiento y reparo la rotura de matriz de agua potable en la progresiva 34+050, volviendo asi a trabajar en la progresiva 35+040.

• Llega a obra personal técnico de suelos y auxiliares de laboratorio y topografía por parte de la supervisión.

Sin otro particular, me despido de Ud. reiterando las muestras de mi consideración y estima personal.

Recomendaciones:

. Se recomienda mayor énfasis en la construcción de obras de arte, pues la temporada de lluvias se encuentra cerca.

Auditoria Fecha De Creación:

16-09-2020

Auditoria Fecha De Edición:

17-09-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2020

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA 35+040

CDescripcion_____:
1 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
08 CAMIONES VOLQUETES
01 CAPATAZ
02 VIGIAS



Fecha Toma De Datos:
16-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2020

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE;
610B.E CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2);
PROGRESIVA 21+870.

CDescripcion _____:
01 TROMPO MEZCLADOR;
01 VIBRADOR DE CONCRETO;
32 BOLSAS DE CEMENTO;
AGREGADOS FINOS Y GRUESOS;
01 CAPATAZ;
01 OPERARIO;
06 AYUDANTES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-09-2020

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2020

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B2 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA;
PROGRESIVA 6+140.

CDescripcion_____:

3

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
08 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
02 VIGIAS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2020

Actividades:
700. TRANSPORTE;
700B.B TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUÉS DE 1 KM;
PROGRESIVA 2+435.

4

CDescripcion_____:
15 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGÍA .

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-09-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2020

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS;
205B.B2 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA;
PROGRESIVA 1+580.

CDescripcion_____:

5

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
02 VIGIAS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-09-2020



Fotos: