



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: **Nro Informe:** **Fecha Informe:** **Nombre De La Obra:** **Personal Encargado:**
 : : 121 : 16-09-2020 : Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro : R O M M E L C H A N C A RAMIREZ

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:






Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:
 Informe N° 121

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

- 1.- Cuaderno de obra: Se llenó cuaderno de obra.
Asiento N° 905 del residente: Hace referencia de la carta recibida de la supervisión CE N° 124-2020/S.RMS (P) de las condiciones en que se encuentra la plataforma Km 68+000 al Km 153+570.
Asiento N° 906 del supervisor: La supervisión respecto al asiento N° 905, indica que el contratista debe tomar en consideración todas las recomendaciones contenidas en el informe adjunto.
Asiento N° 907 del residente: El residente hace conocimiento de los trabajos topográficos que se está realizando del Km 72+000 hasta Km 75+000.
Asiento N° 908 del supervisor: La supervisión respecto al asiento N° 907, indica que el contratista debe tomar en consideración lo estipulado en las especificaciones técnicas.
Asiento N° 909 del residente: el residente informa de falta de disponibilidad de las canteras, haciendo mención los asientos N° 860, 694, 773 y 781, indica a la fecha no hay liberación alguna ni la presencia de la unidad de resolución de conflictos de PROVIAS NACIONAL.
Asiento N° 910 del supervisor: La supervisión respecto al asiento N° 909, reiterando que la supervisión ha puesto en conocimiento de la entidad.
Asiento N° 911 del residente: El residente hace constar la recepción de la carta CE N° 139 y 131/S.RNS (P) de la supervisión adjuntado los informes de los especialistas sobre la alcantarilla 03 ojos, Km 83+840.
Asiento N° 913 del residente: El residente informa de os trabajos de obras de arte y aprobación de sub drenes.
Asiento N° 914 del supervisor: La supervisión respecto al asiento N° 913, indica que deberá tomar en consideración las recomendaciones del especialista de la supervisión.
Asiento N° 915 del residente: El residente solicita la aprobación de los planos de la cuneta lado izquierdo Km 140+420 al Km 140+610.
Asiento N° 916 del supervisor: La supervisión respecto al asiento N° 915, indica que deberá tomar en consideración las recomendaciones del especialista de la supervisión.
Asiento N° 917 del residente: El residente informa de los frentes de trabajo.
Asiento N° 918 del supervisor: La supervisión indica que ha remitido a PROVIAS NACIONAL la carta CE N° 142-2020/S.RNS(P), haciendo conocimiento a la entidad que hay ausencia permanente de trabajo, personal y equipo, que corresponde a CVSII-NEPTUNO, Km 68+000 hasta Km 121+000.
- 2.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo excepcional por 155 días calendarios, fijándose el plazo de culminación de la obra al 19.01.2021.
- 3.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2, 286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20. El adicional N° 03 con un monto de 10,018,567.23 incluido IGV y aprobado con RD N° 196-2020-MTC/20.
- 4.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1,436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1,151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.
- 5.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270,553,154.88 incluido el IGV
- 6.- Plan de manejo socio ambiental. El contratista está realizando el recojo de materiales solidos usados en la obra para llevarlo al botadero y/o al tacho de basura si son desperdicios descartables.
- 7.- Mantenimiento vial: No se realizó mantenimiento de vía.
- 8.-Recursos ofertados del contratista.
A)Personal: No cumple.
El especialista en obras de arte no se encuentra en la obra.
Especialista en producción no se encuentra en la obra.
B)Equipos: están realizando trabajos con equipos mínimos, porque están realizando solo trabajos de obras de arte.
- 9.-Recursos ofertados de la supervisión:
A.Personal: No cumple con el personal ofertado.
Al especialista en suelos y pavimentos están haciendo cambio.
B.Equipos: Si cumple.
Se utilizaron equipos de movilización del personal, materiales de oficina, inmuebles, equipos de ingeniería y equipos de cómputo.
- 10- Incidencia: El personal del contratista no laboró por falta de pago por parte de la empresa, se



concentraron en el patio de máquinas Km 143+000.

11.- Pacri: Con las comunidades y personas afectadas se quedaron en dar una solución lo más próxima posible, para continuar con la extracción de material de las canteras. La empresa encargada de solucionar los derechos de vía con las personas afectadas, aun no se encuentran en la obra.

12.- Arqueología: La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de ninguna zona.

Recomendaciones:

La empresa contratista debe regularizar el pago del personal, para poder continuar con los trabajos en diferentes frentes .

Auditoria Fecha De Creación:
16-09-2020

Auditoria Fecha De Edición:
17-09-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 16-09-2020

Actividades:

Se observa que el planta de concreto Km 142+060 no están laborando, por falta de pago del personal.

CDescripcion_____:

Personal: 01 personal de guardianía.
Equipos: Ninguno.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-09-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

16-09-2020

Actividades:

Se observa que el personal no realizan los trabajos de la ejecución del canal trapezoidal tanto lado derecho y izquierdo en Km 140+400 hasta Km 600, porque el personal de esta en huelga por falta de pago.

CDescripcion_____:

2

Personal: Ninguna.
Equipos: Ninguna.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2020

Actividades:
Km 139+260 hasta Km 139+396 replanteo topográfico del canal trapezoidal lado izquierdo, en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion:
Personal: 01 topógrafo y 02 ayudantes.
Equipos: 01 estación total y herramientas manuales.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2020

Actividades:

Km 136+545.5 hasta Km 136+585.5 se observa no realizan ninguna actividad por falta de pago del personal, solo están haciendo el curado de concreto.

CDescripcion_____:

Personal: 01 obrero.
Equipos: Ninguna.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 16-09-2020

Actividades:

Se observa que el personal se encuentra en el patio de maquinaria el Km 143+000 en el tramo II Yauri - San Genaro.

CDescripcion_____:

El personal no salió a campo a realizar los trabajos correspondientes, por falta de pago al personal por parte de la empresa contratista, el personal se encuentran en el patio de maquinaria haciendo su reclamo de sus pagos.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 16-09-2020

Actividades:

Km 134+500, no se realiza ningún tipo de trabajo en la construcción de canal tipo I lado izquierdo, en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: Ninguna.
Equipos: Ninguna.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2020

Actividades:
Km 134+070 hasta Km 134+269 se observa el trazo y replanteo de subdren lado derecho en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion:
Personal: 02 topógrafos, 01 ayudante.
Equipos: 01 estación total, 01 nivel de ingeniero y herramientas manuales.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 16-09-2020

Actividades:

Km 90+000 hasta Km 100+000 estaba programado trazo y replanteo topográfico, pero se puede observar que no se realiza ninguna actividad en este tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: Ninguna.
Equipos: Ninguna.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-09-2020

8



Fotos: