



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

**Confirma Bitacora:** Si  
**Nro Informe:** N° 041-PVN - MJQY - 2020  
**Fecha Informe:** 18-09-2020  
**Nombre De La Obra:** HUANUCO - HUALLANCA (T2)  
**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Foto Bitacora 1:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

**ENTIDAD:** PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS  
**FINANCIAMIENTO:** RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

**OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA", TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y CULMINA (TINGO CHICO) KM 102+819. EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB.**

**PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL :** S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

**PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-2 :** S/ 358 709 252.68 (INC. IGV)

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:****II). (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:****1. DEL CUADERNO DE OBRA:**

DEL SUPERVISOR; CON CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-20-200, DEL 05/09/2020, REMITIÓ A LA CONTRATISTA ESTA COMUNICACIÓN CON LA FINALIDAD DE PONER EN SU CONOCIMIENTO EL INFORME INDICADO EN LA REFERENCIA, EN EL QUE SE PUEDE OBSERVAR QUE NUESTRO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA EFECTUÓ INSPECCIONES DE RUTINA EN LAS ESTACIONES DE EMERGENCIA SIGUIENTES: ESTACIÓN DE EMERGENCIA EN LA CANTERA DEL KM 57+800, ESTACIÓN DE EMERGENCIA EN EL DME UBICADO EN EL KM 52+730 LD, EN ESTAS ESTACIONES, SE ENCONTRÓ LA FALTA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD COMO: CUERDAS, CABLES, MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS, FRAZADAS, EQUIPO DE RADIO, EXTINTORES DE INCENDIO ETC. CABE RECORDAR QUE, LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON ESTOS IMPLEMENTOS SE DETALLA EN EL SUB PROGRAMA DE CONTINGENCIAS, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – VOLUMEN III, AL RESPECTO, SE REQUIERE TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL CASO, EVITANDO DE ESTA FORMA INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.

DEL SUPERVISOR; CON CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-20-201, DEL 07/09/2020, REMITIÓ A LA CONTRATISTA ESTA COMUNICACIÓN CON LA FINALIDAD DE RECOMENDARLES SE HAGAN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE LOS SECTORES AFECTADOS POR PROCESOS DE GEODINÁMICA EXTERNA IDENTIFICADOS EN EL PROYECTO, CON LA PRESENTE, SE ADJUNTÓ EL INFORME DE LA REFERENCIA ELABORADO POR NUESTRO ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA, EN EL QUE SE OBSERVA UN CUADRO QUE DESCRIBE LA UBICACIÓN Y EL TIPO DE PROCESO GEODINÁMICO DE 19 SECTORES.

DEL SUPERVISOR; CON CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-20-202, DEL 07/09/2020, REMITIÓ A LA CONTRATISTA ESTA COMUNICACIÓN CON LA FINALIDAD DE HACER ALGUNAS PRECISIONES RESPECTO A LA CARTA DE LA REFERENCIA A), REFERIDA A LA ÚLTIMA ACTA DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES DE CORTE, EFECTUADA EN EL MES DE AGOSTO-2020, COMO PUEDE OBSERVARSE EN EL INFORME DE LA REFERENCIA B), ENTRE OTRAS COSAS SE EXPLICA LO SIGUIENTE: LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA “CLASIFICACIÓN DE MATERIALES DE CORTE”, SE ENCUENTRA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO VOLUMEN VII, TOMO 1, SECCIÓN 202, FOLIO 0087, DURANTE EL MES DE AGOSTO-2020, NO SE HA EFECTUADO CORTES EN ROCA FIJA (EN NINGÚN SECTOR DE NUESTRO TRAMO II), LA RECLASIFICACIÓN DE MATERIALES DE CORTE MOSTRADA EN EL ACTA DE AGOSTO FUE PRODUCTO DEL TRABAJO DE CAMPO REALIZADO POR NUESTRO ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA, ACOMPAÑADO DEL ESPECIALISTA DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA Y TAMBIÉN DEL ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS, AMBOS DEL CONTRATISTA, HABIÉNDOSE FIRMADO FINALMENTE DICHA ACTA POR LAS PARTES INVOLUCRADAS.

DEL SUPERVISOR; CON CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-20-204, DEL 07/09/2020, REMITIÓ A LA CONTRATISTA ESTA COMUNICACIÓN CON LA FINALIDAD DE COMUNICAR QUE, EN RELACIÓN A LA INTERSECCIÓN QUE TENEMOS EN EL KM 52+720 EN LA LOCALIDAD DE PUNTO UNIÓN, CONCURREN UN GRAN NÚMERO DE VEHÍCULOS DE LA CARRETERA HUÁNUCO – TINGO CHICO CON EL ACCESO HACIA EL DME UBICADO EN EL KM 52+720D. DEL SUPERVISOR; REUNIÓN VÍA ZOOM, ENTIDAD, CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DEL 08/09/2020, EN DICHA REUNIÓN QUEDÓ ESTABLECIDO QUE EN EL ACTA DE TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA DE FECHA 19/11/2019, EL CONTRATISTA TIENE A SU CARGO DESDE EL KM 52+920 AL KM 102+800 EN PUENTE TINGO CHICO, POR LO TANTO, DEBERÁN PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE LOS SECTORES FALTANTES, ESTO ES, DEL KM 63+950 AL KM 76+705 Y DEL KM 86+880 AL KM 102+800 EN PUENTE TINGO CHICO, QUE SUMAN 28.70 KM.

DEL SUPERVISOR; COMO ES DE CONOCIMIENTO, EL CONTRATISTA AÚN NO INICIA LOS CORTES DE ROCA FIJA DEBIDO A QUE NO TIENEN EL PERSONAL ADECUADO PARA ESTOS TRABAJOS, ES DECIR CAPACITADOS, TAMPOCO CUENTA CON INSUMOS DE VOLADURA, PERMISOS DE COMPRA, TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN, EQUIPOS ESPECIALES DE PERFORACIÓN.

**2. AMPLIACIONES DE PLAZO**



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 POR 82 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE R.D N° 832-2020-MTC/20 DEL 08.07.2020

PRÓRROGA DE PLAZO N° 02 POR 62 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE R.D N° 1479-2020-MTC/20 DEL 08.09.2020

PRÓRROGA DE PLAZO N° 03 POR 30 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE R.D N° 1512-2020-MTC/20 DEL 11.09.2020

### 3. ADICIONALES DE OBRA

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°01 (EVENTO COMPENSABLE N° 01) APROBADO R.D N°1152-2020-MTC/20 DEL 07.08.2020

### 4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

### 5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

### 6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

DURANTE EL RECORRIDO EN ESTE SECTOR SE APERSONÓ EL SR. OLIMPIO CALIXTO ALBINO, REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE ACOBAMBA, PARA HACER SU RECLAMO RESPECTO A LA FALTA DE RIEGO EN LA VÍA. (KM 92+100)

DME KM 52+730D LD: ESTÁN ACOPIANDO SUELO VEGETAL PROVENIENTE DE LOS CORTES DE TALUD DEL KM 58+840 LD EN EL LADO SUPERIOR DERECHO, PARA SU POSTERIOR USO.

### 7. MANTENIMIENTO VIAL

RIEGO DE LA VÍA CON CISTERNAS DE AGUA NO POTABLE ENTRE LOS SECTORES DME KM 52+100 AL KM 60+000.

### 8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

A) DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

A.1) PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

AL PRESENTE LA CONTRATISTA CUENTA CON 01 GERENTE VÍAL, 01 RESIDENTE DE OBRA, 12 ESPECIALISTAS EN OBRA Y 02 EN TRABAJO REMOTO DE LOS 14 ESPECIALISTAS CONTEMPLADOS.

(ESPECIALISTA DE SUELOS Y ESPECIALISTA DE RELACIONES COMUNITARIAS) NO ESTÁ APROBADO POR PROVÍAS NACIONAL

A.2) MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

LOS EQUIPOS SE ESTACIONAN ACTUALMENTE EN EL KM 57+800, SE CONTABILIZARON 63 UNIDADES DE LAS 218 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

B) DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

B.1) PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA PRESENCIA EN OBRA 01 GERENTE VÍAL, 01 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y 13 INGENIEROS ESPECIALISTAS.

B.2). VEHÍCULOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 13 CAMIONETAS, DE LAS 13 CAMIONETAS



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

#### 9. PACRI

EN COORDINACIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN VILLA CASTILLA PROGRESIVA KM 84+510, SE PROGRAMÓ LA ASAMBLEA GENERAL PARA LA ELECCIÓN DE SUS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE GESTIÓN. SE INICIÓ LA CAPACITACIÓN, ESPERANDO QUE PUEDAN LLEGAR MÁS COMUNEROS, CUMPLIÉNDOSE EL QUORUM REGLAMENTARIO, CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DEL ESPECIALISTA EN LIBERACIÓN DE PREDIOS ING. AGUSTÍN AIRA Y DEL ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS LIC. JOSÉ DEL ÁGUILA DE LA SUPERVISIÓN. AGENDA: IMPORTANCIA DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y FUNCIONES, ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE GESTIÓN.

#### 10. ARQUEOLOGÍA

MONITOREO ARQUEOLÓGICO, SE HA REALIZADO INSPECCIÓN DE LAS LABORES DE CORTE EN KM 58+450 AL KM 58+840.

SE HA REALIZADO INSPECCIÓN DE VARIANTE 2 CHAVINILLO, LAS LABORES SE REALIZAN EN CONJUNTO CON EL EQUIPO DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO-PMA Y SUPERVISIÓN ARQUEOLOGÍA.

#### 11. INCIDENTES

NO SE PRESENTARON INCIDENTES DE OBRA EL DÍA DE HOY.

#### 12. OTROS

EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO Y ROCA SUELTA, EN LOS SECTORES: KM 57+920 A 58+050, KM 58+460 A 58+520 Y KM 58+560 A 58+690.

EL ÁREA DE TOPOGRAFÍA ESTÁ REALIZANDO LA VERIFICACIÓN DE PLANOS DEL LEV. OBSERVACIONES PLANAS DE REPLANTEO (PROYECTO) PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA LONG= 7KM (SECTOR KM 80+000 A KM.87+000).

EL RESIDENTE ELÉCTRICO ING. YOWBER ALVARADO ROJAS, DEL CONTRATISTA CONSORCIO LA UNIÓN QUIENES REALIZARAN LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE REDES ELÉCTRICAS, MANIFIESTAN QUE EL DÍA LUNES 21.09.2020, ESTARÍAN INICIANDO CON SUS TRABAJOS EN CAMPO EN COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA CR20 Y LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

#### Recomendaciones:

#### 13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, DEBERÁ DE IMPLEMENTAR MÁS CISTERNAS DE RIEGO DE AGUA NO POTABLE PARA EFECTUAR EL RIEGO EN LA VÍA DE FORMA CONTINUA Y PROGRESIVA, DEBIDO QUE A LA FECHA NO SE ABASTECE CON LAS 02 CISTERNAS QUE TIENE LA CONTRATISTA, LOS POBLADORES DE LA ZONA DONDE SE REALIZA LOS TRABAJOS DE CORTE Y TRANSPORTE TENEMOS QUEJAS SOBRE LA EMISIÓN DEL POLVO POR EL TRÁNSITO VEHICULAR EN LA VÍA.

Auditoria Fecha De Creación:

18-09-2020

Auditoria Fecha De Edición:

19-09-2020

#### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE  
YAURI.

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

18-09-2020

**Actividades:**

PROGRESIVA: DME KM 52+730 "D", KM 57+960, KM 58+050, KM 58+080, KM 58+450, KM 58+480, KM 58+640, KM 58+690.

700. TRANSPORTE

700.C TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M

700.D TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MAYORES DE 1000M

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 01 ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, 03 CAPATAZ, 49 OPERADORES, 06 CONTROLADORES Y 04 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 45 VOLQUETES, 04 EXCAVADORAS.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

18-09-2020

1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE  
YAURI.

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

18-09-2020

**Actividades:**

PROGRESIVA: DME KM 52+730 "D", KM 57+960, KM 58+050, KM 58+080, KM 58+450, KM 58+480, KM 58+640, KM 58+690. 700.

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

201.B2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL ROCA SUELTA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2

PERSONAL UTILIZADO: 01 ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, 03 CAPATAZ, 53 OPERADORES, 10 PEONES, 08 VIGÍAS, 01 TÉCNICO ENFERMERO, 01 PREVENCIÓNISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 45 VOLQUETES, 04 EXCAVADORAS, 01 RETROEXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 MOTONIVELADORA, 01 TRACTOR ORUGA, 01 AMBULANCIA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

18-09-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE  
YAURI.

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

18-09-2020

**Actividades:**

PROGRESIVA: KM 52+730, KM 57+840, KM 58+000, KM 59+000, KM 60+000, KM 84+000, KM 89+000, KM 90+000.

100 OBRAS PRELIMINARES

102.A1 TRAZO Y REPLANTEO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 06 TOPOGRAFOS, 18 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA, 01 TÉCNICA EN ENFERMERA

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 06 ESTACIÓN TOTAL CON TRIPODE, 12 PRISMAS CON JALONES, 4 GPS, 04 COLECTOR DE DATOS Y 04 RECEPTOR GNSS

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

18-09-2020

3



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

<b>Personal Encargado:</b> MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.	<b>Nivel:</b> Crítico	<b>Fecha De Fotografia:</b> 18-09-2020
---	--------------------------	---

**Actividades:**

PROGRESIVA: KM 52+920, KM 53+000, KM 54+000, KM 55+000, KM 56+000, KM 57+800.

INTERFERENCIAS QUE IMPIDEN LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA, COMO SON LOS POSTES DE LUZ, VIVIENDAS DE ADOBE, PLANTACIONES DE ARBOLES, SEMBRIOS DE TUBÉRCULOS, SILOS DE ADOBE, CULTIVOS.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EL EQUIPO DE PACRI PROVIAS NACIONAL SEDE CHAVINILLO EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE FORESTAL, RELACIONES COMUNITARIAS DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20 Y LOS ESPECIALISTAS DE LIBERACIÓN DE PREDIOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS VIENEN REALIZANDO LA GESTIÓN PARA SOLUCIONAR ESTAS INTERFERENCIAS.

RESIDENTE ELÉCTRICO ING. YOWBER ALVARADO ROJAS, DEL CONTRATISTA CONSORCIO LA UNIÓN QUIENES REALIZARAN LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE REDES ELÉCTRICAS, EL DÍA LUNES 21.09.2020, ESTARÍAN INICIANDO CON SUS TRABAJOS EN CAMPO EN COORDINACIÓN CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

18-09-2020

4



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-09-2020

**Actividades:**  
PROGRESIVA: KM 52+730, KM 53+000, KM 54+000, KM 55+000, KM 56+000 AL KM 57+000, KM 58+000, KM 59+000.

- 100. OBRAS PRELIMINARES
- 103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADORES  
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 CAMIONES DE CISTERNA DE AGUA NO POTABLE

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
18-09-2020

5



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-09-2020

**Actividades:**  
PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"  
900 PROTECCIÓN AMBIENTAL  
901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)  
901.B1 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL DE DME

6

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 01 ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, 01 CAPATAZ, 46 OPERADORES, 04 CONTROLADORES Y 01 VIGÍAS  
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 TRACTOR ORUGA, 45 VOLQUETES

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
18-09-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-09-2020

**Actividades:**  
PROGRESIVA: 84+510

ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN VILLA CASTILLA PARA EL COMITÉ DE GESTIÓN YAROWILCA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EN COORDINACIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN VILLA CASTILLA SE PROGRAMÓ LA ASAMBLEA GENERAL PARA LA ELECCIÓN DE SUS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE GESTIÓN, SE INICIÓ LA CAPACITACIÓN A TODAS LAS PERSONAS DEL CENTRO POBLADO ESPERANDO QUE PUEDAN LLEGAR MÁS COMUNEROS, CUMPLIÉNDOSE EL PROCEDIMIENTO REGLAMENTARIO, ASIMISMO SE CONTO CON LA PARTICIPACIÓN DEL ESPECIALISTA EN LIBERACIÓN DE PREDIOS ING. AGUSTÍN AIRA Y DEL ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS LIC. JOSÉ DEL ÁGUILA DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA. LA AGENDA TRATO SOBRE: IMPORTANCIA DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y FUNCIONES, ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE GESTIÓN.

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

18-09-2020



**Fotos:**