

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 072	Fecha Informe: 19-09-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
--------------------------	---------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

**Asunto:**

NrO INFORME 071

REPORTE DEL SABADO 19 DE SETIEMBRE DEL 2020

DESDE EL DIA DE AYER SE TIENE LA PRESENCIA DEL ING. DANNY ILLA SANDOVAL ESPECIALISTA EN SEÑALIZACION.

SE REALIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA AYER DESDE EL KM 75+900 AL KM 102+000

Y EL DIA DE HOY SE RECORRIO LA OBRA DESDE EL KM 102+000 HASTA EL KM 153+500 TAMBIEN CON EL ING. DANNY ILLA SANDOVAL

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

EL ING. DANNY ILLA SANDOVAL REALIZO LAS COORDINACIONES CON LOS ESPECIALISTAS DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION, POR LO QUE SE REALIZARA UN CRONOGRAMA DE SALIDA PARA LA SIGUIENTE SEMANA.

Recomendaciones:


PARA EL LUNES 1 DE SETIEMBRE SE TIENE PROGRAMADO EL VACIADO DEL SOLADO DE LA ZAPATA DEL PUENTE AMARILLO (KM 113+265) POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE LA PLANTA DE CONCRETO DEL KM 115+000 DEBE VERIFICAR SU OPERATIVIDAD.

Auditoria Fecha De Creación:

19-09-2020

Auditoria Fecha De Edición:

20-09-2020



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-09-2020

Actividades:

UBICACION KM 133+000

ACARREO DE TMC

CDescripcion_____:

MAQUINARIA : 01 CAMIÓN GRÚA

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 19-09-2020

Actividades:
MURO MIXTO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 133+027 AL KM 133+075
ALCANTARILLA TMC KM 133+059

700 TRANSPORTES
700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS
MAYORES DE 1000 M
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS

2

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO (PISO) 01 INGENIERO RESPONSABLE, 01 JEFE GRUPO, 02 PEONES VIGÍA 01 PEON (AYUDANTE)
MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 RETROEXCAVADORA, 03 VIBRO APISONADOR, 01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-09-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-09-2020

Actividades:

MCC - MCA - ALC KM 138+529 AL KM 18+570

EXCAVACION DE CIMENTACIÓN

CDescripcion_____:

3

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGÍAS, 01 PEON, 01 JEFE DE GRUPO

MAQUINARIA: 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-09-2020

Actividades:

MURO MIXTO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 133+579 AL KM 133+649

700 TRANSPORTES

700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000 M

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS

4

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO (PISO) 02 VIGÍA 03 PEON (AYUDANTE)
MAQUINARIA Y EQUIPO : 03 VIBRO APISONADOR

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-09-2020