



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e: 126	Fecha Informe: 22-09-2020	Nombre De La Obra: Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	Personal Encargado: R O M M E L C H A N C A RAMIREZ
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

Informe N° 126

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

- 1.- Cuaderno de obra: No se llenó cuaderno de obra.
- 2.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo excepcional por 155 días calendarios, fijándose el plazo de culminación de la obra al 19.01.2021.
- 3.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2,286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20. El adicional N° 03 con un monto de 10,018,567.23 incluido IGV y aprobado con RD N° 196-2020-MTC/20.
- 4.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1,436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1,151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.
- 5.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270,553,154.88 incluido el IGV
- 6.- Plan de manejo socio ambiental. El contratista está realizando el recojo de materiales solidos usados en la obra para llevarlo al botadero y/o al tacho de basura si son desperdicios descartables.
- 7.- Mantenimiento vial: No se realizó mantenimiento de vía.
- 8.-Recursos ofertados del contratista.
A)Personal: No cumple.
El especialista en obras de arte no se encuentra en la obra.
Especialista en producción no se encuentra en la obra.
Especialista en metrados, costos y valorizaciones no se encuentra en la obra.
B)Equipos: están realizando trabajos con equipos mínimos, porque están realizando solo trabajos de obras de arte.
- 9.-Recursos ofertados de la supervisión:
A.Personal: No cumple con el personal ofertado.
El especialista en geología y geotecnia, especialista en liberación de predios y el especialista en relaciones comunitarias no se encuentran en obra, solo están realizando trabajos remotos en Lima, justificar.
B.Equipos: Si cumple.
Se utilizaron equipos de movilización del personal, materiales de oficina, inmuebles, equipos de ingeniería y equipos de cómputo.
- 10- Incidencia: El tramo de Km 140+200, necesita la liberación de predios por parte de PACRI, la propietaria (Sebastiana Incacayo Medrano) había presentado una CARTA N° 01-2020-SIM con fecha 07.03.2020, poniendo en conocimiento del pago de afectados, poniendo como referencia al OFICIO N° 139-2020-MTC/20.22.4 con fecha de 07.01.2020, la propietaria de terreno quieren paralizar el avance de la cuneta lado izquierdo si en caso si no se cumple el pago de derecho de vía.
- 11.- Pacri: Con las comunidades y personas afectadas se quedaron en dar una solución lo más próxima posible, para continuar con la extracción de material de las canteras. La empresa encargada de solucionar los derechos de vía con las personas afectadas, aun no se encuentran en la obra.
- 12.- Arqueología: La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de ninguna zona.

Recomendaciones:

Se recomienda, que PACRI debe solucionar los problemas de pago de los afectados por derecho de vía.

Auditoria Fecha De Creación:

22-09-2020

Auditoria Fecha De Edición:

24-09-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-09-2020

Actividades:

Km 68+000 hasta Km 71+000 pintado de progresivas de la carretera, en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 01 topógrafo y 01 ayudante de topografía.
Equipos: Herramientas manuales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-09-2020

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-09-2020

Actividades:

Km 84+200 (cantera Turpo) hasta Km 75+900 (centro de acopio) se está realizando transporte de material.

CDescripcion_____:

Personal: 04 conductores, 01 operador y personal técnico.
Equipos: 04 volquetes y 01 cargador frontal.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-09-2020

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-09-2020

Actividades:

Km 92+000 hasta Km 92+500 replanteo de la plataforma de la carretera, en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 01 topógrafo, 02 ayudantes de topografía y 01 conductor.

Equipos: 01 movilidad de personal, 01 estación total y herramientas manuales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-09-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-09-2020

Actividades:
Km 133+635.97 hasta Km 133+750 y Km 133+770 hasta Km 133+840 cosido de geotextil, Km 133+850 hasta Km 133+860 y Km 133+900 hasta Km 133+950 colocación de geotextil y relleno con filtro del subdren, en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion _____:
Personal: 01 maestro 02 operadores, 02 topógrafo, 03 conductores, 05 obreros y personal técnico de supervisión y contratista.
Equipos: 01 retroexcavadora, 01 minicargador, 02 volquetes, 01 camión baranda, 01 nivel de ingeniero y herramientas manuales.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-09-2020

Actividades:

Km 134+570.29 hasta Km 134+590.29 encofrado y vaciado de concreto del muro de canal tipo I lado izquierdo, Km 134+820 hasta Km 134+845 y Km 134+855 hasta Km 134+880 colocado d acero y vaciado de concreto de losa del canal lado izquierdo, en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion _____:

5 Personal: 01 topógrafo, 08 mano calificado, 07 obreros y personal técnico de supervisión y contratista.
Equipos: 01 nivel de ingeniero, equipos livianos y herramientas manuales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-09-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-09-2020

Actividades:

Km 136+545.5 hasta Km 136+550.5 y 136+575.5 hasta Km 134+580.5 se realiza el vaciado de concreto de la losa del badén lado izquierdo, en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: 01 maestro, 05 mano calificado, 01 conductor, 06 obreros y personal técnico de supervisión y contratista.

Equipos: 01 movilidad de personal, equipos livianos y herramientas manuales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-09-2020

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-09-2020

Actividades:

Km 139+271.87 hasta Km 139+372 encofrado y vaciado de concreto de la cuneta trapezoidal lado derecho, Km 139+306.97 hasta Km 139+393.47 encofrado y vaciado de concreto de la cuneta trapezoidal lado izquierdo, en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: 01 maestro de obra, 01 topógrafo, 02 ayudantes de topografía, 01 operador, 01 conductor, 02 vigías, 09 mano calificado, 10 obreros y personal técnico de supervisión y contratista.

Equipos: 01 retroexcavadora, 01 movilidad de personal, 01 estación total, 01 nivel de ingeniero y herramientas manuales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-09-2020

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 22-09-2020

Actividades:

Km140+200 es el tramo donde se tiene la propietaria del terreno afectado, solicita su pago por su terreno, señalando de lo contrario se opondrá a la construcción de la cuneta de lado izquierdo.

CDescripcion_____:

La propietaria (Sebastiana Incacayo Medrano) había presentado una CARTA N° 01-2020-SIM con fecha 07.03.2020, poniendo en conocimiento del pago de afectados, como referencia pone el OFICIO N° 139-2020-MTC/20.22.4 con fecha de 07.01.2020.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-09-2020



Fotos: