

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 082	Fecha Informe: 02-10-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

Nro INFORME 082

REPORTE DEL VIERNES 02 DE OCTUBRE DEL 2020

VISITA DEL ING. FRANZ FLORES FLORES DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SUPERVISION DEL PROVIAS NAONAL - MTC

RECORRIO LA OBRA EN COMPAÑIA DE LOS ING. ORLANDO GARAYAR JEFE DEL CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA Y EL ING. JOSE SUCAPUCA GERENTE DE OBRAS DEL CONSORCIO VIAL DEL SUR.

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 19 R.D 1307-2020MTC/20 POR 93 DÍAS (FECHA R.D 21-08-2020) NUEVO PLAZO AL 12/12/2021
- 2) ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
- 3) MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
- 4) DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 09 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 09.
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTE. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS. ASÍ TAMBIÉN CON RESPECTO AL PLAN COVID – 19 SE TIENE EN CADA FRENTE DE TRABAJO LOS LAVADEROS DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABÓN LIQUIDO, ASÍ MISMO SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL DE OBRA, CONTROL DE TEMPERATURA AL INICIO Y AL FINALIZAR LA JORNADA DE TRABAJO, DISTANCIAMIENTO EN LOS REFUGIOS Y/O COMEDORES (CARPAS). EN EL CAMPAMENTO COALQUE KM 108+400 SE ESTA CUMPLIENDO EL DISTANCIAMIENTO EN LOS COMEDORES, DORMITORIOS, SALAS DE REUNIÓN, OFICINAS ENTRE OTROS (ESTO EN LA UBICACIÓN DE LOS MUEBLES), ADEMÁS CON EL PLAN COVID – 19 DE INFORMACIÓN EN LAS PUERTAS Y AMBIENTES, CON LA DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, LAVADO DE MANOS DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS AL KM 115+200.
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: RIEGO PARA EVITAR EL POLVO RESUSPENDIDO Y TRANSITABILIDAD DE LA VIA DESDE EL KM 84 AL KM 98
- 7) RECURSOS OFERTADOS:
CONTRATISTA
A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL, 23 VIGÍA, 08 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 55 PEONES, 29 OPERARIOS, 16 OFICIAL, 01 ENFERMERA 01 PARAMEDICO
B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 03 CARGADOR FRONTAL 02 MOTONIVELADORA 02 RODILLO VIBRATORIO, 05 CAMIÓN CISTERNAS AGUA, 27 VOLQUETES, 05 EXCAVADORA, 02 TRACTOR D-6, 01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO), 03 RETROEXCAVADORA, 01 COMPRESORA NEUMATICA 03 MARTILLO N. 01 MINI CARGADOR, 03 CAMION GRUA, 02 CISTERNA COMBUSTIBLE, 01 CAMA BAJA, 01 CAMION LUBRICADOR, 08 VIBROAPIZONADORES, 08 MINI BUS, 01 AMBULANCIA
SUPERVISIÓN
A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 11 ING. ESPECIALISTAS 14 TÉCNICOS 11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)
B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 04 CAMIONETA PICK UP 4X4, 02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN
- 8) INCIDENTES: NINGUNO
- 9) PACRI: SE TIENE INTERFERENCIA CON UN TERRENO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 93+320 AL KM 93+360 L. D.
- 10) ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
- 11) OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:

LAS INDICACIONES Y ACUERDOS QUE SE TUVO CON EL ING. FRANZ FLORES DEBE EL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN CORDINAR LAS ACCIONES INMEDIATAS PARA SUPERAR LOS INCONVENIENTES Y AVANZAR LA OBRA EN FORMA FLUIDA.

Auditoria Fecha De Creación:

02-10-2020

Auditoria Fecha De Edición:

05-10-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-10-2020

Actividades:

UBICACION : PROGRESIVA KM 55+860

CDescripcion_____:

PRESENCIA DEL ING. FRANZ FLORES FLORES DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SUPERVISION DEL PROVIAS NAONAL - MTC, ING. ORLANDO GARAYAR JEFE DEL CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA Y EL ING. JOSE SUCAPUCA GERENTE DE OBRAS DEL CONSORCIO VIAL DEL SUR. VERIFICANDO EL IMPRIMADO EN ESTE TRAMO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-10-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 02-10-2020

Actividades:
UBICACION: KM 74+800

CDescripcion _____:
PRESENCIA DEL ING. FRANZ FLORES FLORES DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SUPERVISION DEL PROVIAS NAONAL - MTC, ING. ORLANDO GARAYAR JEFE DEL CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA Y EL ING. JOSE SUCAPUCA GERENTE DE OBRAS DEL CONSORCIO VIAL DEL SUR.

VERIFICACION DE LA NECESIDAD DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESTABILIDAD DE TALUDES

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
02-10-2020

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-10-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 76+000 PUENTE EL CHORRO

CDescripcion_____:

PRESENCIA DEL ING. FRANZ FLORES FLORES DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SUPERVISION DEL PROVIAS NAONAL - MTC, ING. ORLANDO GARAYAR JEFE DEL CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA Y EL ING. JOSE SUCAPUCA GERENTE DE OBRAS DEL CONSORCIO VIAL DEL SUR.

VERIFICACION DE LA FUTURA UBICACION DEL PUENTE MODULAR

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-10-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-10-2020

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 82+680

CDescripcion _____:
PRESENCIA DEL ING. FRANZ FLORES FLORES DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SUPERVISION DEL PROVIAS NAONAL - MTC, ING. ORLANDO GARAYAR JEFE DEL CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA Y EL ING. JOSE SUCAPUCA GERENTE DE OBRAS DEL CONSORCIO VIAL DEL SUR.
SE CONTINUA CON LA VERIFICACION DE TRAMOS QUE FALTA LA IMPRIMACION.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-10-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-10-2020

Actividades:

UBICACION: KM 91+900

CDescripcion _____:

PRESENCIA DEL ING. FRANZ FLORES FLORES DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SUPERVISION DEL PROVIAS NAONAL - MTC, ING. ORLANDO GARAYAR JEFE DEL CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA Y EL ING. JOSE SUCAPUCA GERENTE DE OBRAS DEL CONSORCIO VIAL DEL SUR.

RECORRIDO VERIFICANDO LAS EXCAVACIONES, BUZONES PAO 09-SANEAMIENTO,

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-10-2020

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-10-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 92+200

CDescripcion_____:

PRESENCIA DEL ING. FRANZ FLORES FLORES DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SUPERVISION DEL PROVIAS NAONAL - MTC, ING. ORLANDO GARAYAR JEFE DEL CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA Y EL ING. JOSE SUCAPUCA GERENTE DE OBRAS DEL CONSORCIO VIAL DEL SUR.

ING. FRANZ FLORES ENTREGA DOCUMENTACION COMUNICANDO QUE YA EL CHEQUE DE COMPENSACION POR AFECTACION ESTA PARA RECOGER CON PACRI DEL PVN.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-10-2020

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 02-10-2020

Actividades:
UBICACION: KM 93+020

CDescripcion _____ :
PRESENCIA DEL ING. FRANZ FLORES FLORES DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SUPERVISION DEL PROVIAS NAONAL - MTC, ING. ORLANDO GARAYAR JEFE DEL CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA Y EL ING. JOSE SUCAPUCA GERENTE DE OBRAS DEL CONSORCIO VIAL DEL SUR.

7

OTRA COMUNICACION A OTRO AFECTADO DE QUE YA ESTAN LOS CHEQUES DE COMPENSACION POR EL TRAZO DE LA CARRETERA Y QUE DEBE CORDINAR CON PACRI - PVN

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-10-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-10-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA 101+600

CDescripcion_____:

PRESENCIA DEL ING. FRANZ FLORES FLORES DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SUPERVISION DEL PROVIAS NAONAL - MTC, ING. ORLANDO GARAYAR JEFE DEL CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA Y EL ING. JOSE SUCAPUCA GERENTE DE OBRAS DEL CONSORCIO VIAL DEL SUR.

VERIFICACION DE PREDIO PARA EXPROPIACION.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-10-2020

8



Fotos: