



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 46
Fecha Informe: 05-10-2020
Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento
Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora:





Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA: “MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMPALME PE 3N”

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

Hasta aproximadamente las 5.30 pm, no se registraron anotaciones en el cuaderno de obra (quinto día consecutivo), por lo que, se adjunta el folio n. 96 (último folio registrado en la Bitácora Electrónica de obra N. 41 de 29.09.2020) y el folio siguiente n. 97 el cual, se encuentra sin registro alguno.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

Ninguna.

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO)

Ninguna.

4. MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES)

Ninguna.

5. DEDUCTIVOS

Ninguno.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

Ninguno.

7. MANTENIMIENTO VIAL

Ninguno.

8. RECURSOS OFERTADOS

8.1 DEL CONTRATISTA

8.1.1. PERSONAL CLAVE, cumple parcialmente, no estando en obra los siguientes profesionales: Residente de obra, Ingeniero de Producción, Ingeniero Responsable de Topografía (O), Especialista en Puentes, obras de arte y drenaje, Especialista en Suelos y Pavimentos (C), Especialista en Salud (Medico)

8.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO, cumple parcialmente.

8.2 DEL SUPERVISOR:

8.2.1. PERSONAL CLAVE: cumple parcialmente, no estando en obra los siguientes profesionales de dedicación exclusiva: Jefe de Supervisión, Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones I, Especialista en Manejo Técnico Administrativo del Contrato de Obra; y de dedicación parcial: Especialista en Evaluación Económica I y II, Especialista en Conservación Vial III, Especialista en Hidrología y Drenaje Vial y Especialista en Geología y Geotecnia (Conservación), Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial, Especialista en Suelos y Pavimentos II (Conservación), Especialista de Estructuras y Obras de Arte (Conservación), Especialista en Tráfico, Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional (Conservación), Especialista en Seguridad Vial (Conservación).

8.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. - Cumple parcialmente con lo ofertado, estando pendiente el equipamiento con una estación total.

EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado

EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado

VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, no se cuenta con el equipamiento con radios en ninguna de las unidades vehiculares.

9. INCIDENTES

Ninguno.

10. PACRI

Ninguno.

11. ARQUEOLOGÍA

Ninguno

12. OTROS

Ninguno



Recomendaciones:

Se sugiere la participación directa, permanente y en su integridad en obra del personal clave propuesto tanto de la Supervisión de obra, así como del Contratista a fin de garantizar la calidad, oportunidad y el cumplimiento en sus extremos de cada uno de sus Contratos 77-2014-MTC/20 y 103-2019-MTC/20, respectivamente. Caso contrario el Administrador de Contrato pudiera evaluar el cumplimiento de los contratos citados, de corresponder las acciones correspondientes.

Auditoria Fecha De Creación:
05-10-2020

Auditoria Fecha De Edición:
06-10-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
LUZMILA GUERRA MOTTA	No Aplica	05-10-2020

Actividades:

OBRAS INICIALES: TRAMO 2
 PROGRESIVA: KM 43+720 A KM 43+760
 600 Obras de Arte
 601.A Excavación no clasificada para estructuras
 265.BSub dren profundo

CDescripcion _____:

- 1 Personal: 1 operario, 1 auxiliar de laboratorio CRBC, 2 vigías
 Equipos: 1 martillo hidráulico sobre con operador
 Se verifica que el material producto de excavaciones se viene acumulando a los lados de la alcantarilla en ejecución.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-10-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

05-10-2020

Actividades:

OBRAS INICIALES: TRAMO 2

PROGRESIVA: km 54+200 a km 54+100

200.Movimiento de Tierras

205.CExcavación en Explanaciones en Material Común

700.Transporte

700.ETransporte de Deshechos y Excedentes a DME entre Ciento Veinte metros (120 m) y Mil metros (1000 m)

700.FTransporte de Deshechos y Excedentes a DME para Distancias Mayores de Mil

CDescripcion_____:

Personal: 1 capataz, 1 oficial, 2 ayudante, 2 vigía

Equipos: 1 excavadora sobre orugas, 1 rodillo y 4 volquetes con sus respectivos operadores

Se toma conocimiento que el material excedente producto de excavaciones es transportado al DME ubicado en el km 55+800

Los vigías no cuentan con radios de comunicación, lo cual viene dificultando sus actividades, entre otras en la dirección del ordenamiento del tránsito vehicular, por lo que se sugiere dotarles de estas herramientas de trabajo y/o de silbatos, a fin de disminuir los riesgos en incidentes y/o accidentes de trabajo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-10-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-10-2020

Actividades:
OBRAS INICIALES: TRAMO 2
PROGRESIVA: 74+380 @ 74+600
200Movimiento de Tierras
210.AConformación de Terraplenes
221.AMaterial de Cantera para Terraplenes
700Transporte
700.ATransporte de Materiales Granulares entre Ciento Veinte metros (120 m) y Mil metros (1000 m)
700.BTransporte de Materiales Granulares para Distancias Mayores de Mil Metros (1000 m)

3

CDescripcion _____:
Personal: 1 ayudante y 2 vigías
Equipos: 1 rodillo, 1 cargador frontal, 1 excavadora sobre orugas, 1 camión cisterna y 7 volquetes, con sus respectivos operadores
El material granular es transportado de la cantera volcán 2, en el km 77+000 aproximadamente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-10-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-10-2020

Actividades:
OBRAS INICIALES: TRAMO 2
PROGRESIVA: km 82+220 a km 82+06850
200 Movimiento de Tierras
205. CExcavación en Explanaciones en Material Común
700Transporte
700.ETransporte de Deshechos y Excedentes a DME entre Ciento Veinte metros (120 m) y Mil metros (1000 m)
700.FTransporte de Deshechos y Excedentes a DME para Distancias Mayores de Mil metros (1000 m)

4

CDescripcion _____:
Personal: 1 oficial, 1 vigía, 1 topógrafo con sus 3 ayudantes y 1 auxiliar de control de calidad
Equipos: 1 excavadora sobre orugas, 1 martillo hidráulico sobre orugas y 4 volquetes, con sus respectivos operadores
El material excedente es transportado al DME ubicado en el km 85+560 aproximadamente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-10-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-10-2020

Actividades:
OBRAS INICIALES: TRAMO 2
PROGRESIVA: km 85+132
600Obras de Arte
605.ARelleno para Estructuras

CDescripcion _____:

Personal: 5 ayudantes y 1 auxiliar de producción - CRBC.
Equipos: 1 cargador frontal, 1 excavadora sobre orugas y 1 rodillo con sus respectivos operadores y 55 vibro pisón.
El material fue transportado previamente de la cantera Volcan 1 en el km 77+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-10-2020

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-10-2020

Actividades:

OBRAS INICIALES: TRAMO 2
PROGRESIVA: km 49+520 al km 49+570
600Obras de Arte
660.AGavión Tipo Caja
700Transporte
700.GTransporte de Roca para Distancia entre 120 m y 1000 m
700.HTransporte de Roca para Distancia Mayores de 1000 m

CDescripcion_____:

6

Personal: 1 capataz, 1 oficial y 8 ayudantes

Equipos: 1 volquete con operador

Se toma conocimiento que el material pétreo proviene de la cantera ubicada en el km 37+500 aproximadamente, sin embargo, se sugiere que la supervisión de obra verifique el material pétreo a fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto, por tanto la calidad de la obra.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-10-2020