



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 119-2020	Fecha Informe: 23-10-2020	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:





Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

- El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 626 DE LA SUPERVISION (16/10/2020)

ASIENTO N°626: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: DERRUMBE

Continúan produciéndose derrumbes a lo largo del tramo tal como hemos indicado en asientos anteriores es necesario e importante que su personal técnico verifique que estos hechos para su evaluación y valorización posterior.

- El ing Residente se encuentra de días libres.

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra
- El adicional N°07, que contempla de la progresiva 47+000 a la 58+000, se encuentra en provias, y se espera la resolución que apruebe dicho adicional.

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente tecnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Un equipo de Arqueólogos por parte de provias se encuentran en el tramo, haciendo la verificación total de todos los puntos que involucran investigación y opinión para descartar posibles patrimonios culturales. Los arqueólogos en mención son Alfredo Bautista Gomez, Jose Gabriel Amurin Garibai y su conductor Máx giancarlo Hianvajilca

La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilometro 0+000 al 30+000, se realizo la tasación de los predios y esta en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.



DEL SUPERVISOR

a) PERSONAL

• No cumple. Pero vienen implementándose en personal auxiliar y técnico. Personal profesional propuesto esta en obra

b) MAQUINARIA Y EQUIPO

- Se verifico sus oficinas en calemar y están implementados en su mayoría.
- Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

- Continúa los problemas en el distrito de bambamarca donde la población se niega a que se utilice el DME 5A, pues al parecer esta a punto de colapsar por su propio peso, y eso traería problemas a la lcalidad de bambamarca. Los especialistas en geología se encuentran haciendo los estudios correspondientes.
- Me hicieron llegar el descanso medico del Licenciado Eduardo Paucar, especialista en relaciones comunitarias por parte de la supervisión.

Recomendaciones:

.Se recomienda a la supervision realizar el analisis geologico del DME 5A, presente en el distrito de bambamarca para verificar si dicho DME es capaz de soportar su propio peso.

Auditoria Fecha De Creación:
23-10-2020

Auditoria Fecha De Edición:
24-10-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	No Aplica	23-10-2020

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B1 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA;
PROGRESIVA 26+090.

CDescripcion _____ :
01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
06 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 AYUDANTE;
02 VIGIAS;

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-10-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-10-2020

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
220B.B2 CONFORMACION DE MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE;
PROGRESIVA 26+350.

CDescripcion_____:

2

01 MOTONIVELADORA;
01 RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO;
01 TRACTOR ORUGA;
02 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 AYUDANTE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-10-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 23-10-2020
--	----------------------------	---

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE;
622B.B TUB.METALICA CORRUG. CIRCULAR DE 0.90 M. DE DIAMETRO;
PROGRESIVA 32+616.

CDescripcion _____:

3 01 CAPATAZ;
01 OPERARIO;
02 AYUDANTES;
TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA DE 90;

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-10-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-10-2020

Actividades:

700. TRANSPORTE;
700B.B TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUÉS DE 1 KM;
PROGRESIVA 33+200.

CDescripcion_____:

10 CAMIONES VOLQUETES;
01 AYUDANTE.
01 VIGIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-10-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-10-2020

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE;
612B.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO;
PROGRESIVA 33+950.

CDescripcion _____:

5

02 OPERARIOS;
02 AYUDANTES;
MADERA PARA ENCOFRADO;
HERRAMIENTAS MANUALES;

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-10-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-10-2020

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO;
PROGRESIVA 35+990.

CDescripcion_____:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-10-2020

6



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-10-2020

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE;
610B.E CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2). LADO IZQUIERDO;
PROGRESIVA 35+830.

CDescripcion_____:

7

01 CAMIÓN MIXER;
01 CAPATAZ;
01 OPERARIO;
02 AYUDANTES:

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-10-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-10-2020

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE;
610B.E CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2);
PROGRESIVA 35+830:

CDescripcion_____:

8 01 CAMIÓN MIXER;
01 CAPATAZ;
01 OPERARIO;
02 AYUDANTES:

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-10-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-10-2020

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE;
612B.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO:
PROGRESIVA 35+575;

9

CDescripcion _____:
01 OPERARIO;
01 AYUDANTE ;
MADERA PARA ENCOFRADO;
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-10-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-10-2020

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B1 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA;
PROGRESIVA 6+250.

CDescripcion_____:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE:

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-10-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-10-2020

Actividades:
700. TRANSPORTE;
700B.B. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUÉS DE 1 KM;
PROGRESIVA 2+435.

CDescripcion_____:
14 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-10-2020



Fotos: