



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 63	<b>Fecha Informe:</b> 24-10-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	<b>Personal Encargado:</b> LUZMILA GUERRA MOTTA
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:





Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMPALME PE 3N"

Foto Bitacora 6:



**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA:**

Hasta aproximadamente las 10.30 am, no se registraron anotaciones en el cuaderno de obra (cuarto día consecutivo), por lo que, se adjunta el folio n. 28 (último folio registrado en la Bitácora Electrónica de obra N. 59 de 20.10.2020) y el folio siguiente n. 29 el cual, se encuentra sin registro alguno.

**2. AMPLIACIONES DE PLAZO**

Ninguna.

**3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO)**

Ninguna.

**4. MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES)**

Ninguno.

**5. DEDUCTIVOS**

Ninguno.

**6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL**

Ninguno.

**7. MANTENIMIENTO VIAL**

Ninguno.

**8. RECURSOS OFERTADOS****8.1 DEL CONTRATISTA**

8.1.1. PERSONAL CLAVE, cumple parcialmente, no estando en obra los siguientes profesionales: Ingeniero Responsable de Topografía (OI), Especialista en Puentes, obras de arte y drenaje.

8.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO, cumple parcialmente.

**8.2 DEL SUPERVISOR:**

8.2.1 PERSONAL CLAVE: cumple parcialmente, no estando en obra los siguientes profesionales de dedicación exclusiva: Especialista en Conservación Vial II, Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones I, Especialista en Manejo Técnico Administrativo del Contrato de Obra; y de dedicación parcial: Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial, Especialista en Suelos y Pavimentos II (Conservación), Especialista en Geología y Geotecnia (Conservación), Especialista de Estructuras y Obras de Arte (Conservación), Especialista en Hidrología y Drenaje Vial, Especialista en Trafico, Especialista en Evaluación Económica I y II, Especialista en Conservación Vial III, Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional (Conservación), Especialista en Seguridad Vial (Conservación).

8.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. - Cumple parcialmente con lo ofertado, estando pendiente el equipamiento con una estación total.

EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado

EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado

VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, no se cuenta con el equipamiento con radios en ninguna de las unidades vehiculares.

**9. INCIDENTES**

Ninguno

**10. PACRI**

Ninguno

**11. ARQUEOLOGÍA**

Ninguno

**12. OTROS**

Presencia de lluvia persistente a partir de las 11.30 am aproximadamente (en algunos casos con presencia de nevada y granizada), en la mayor parte del tramo en ejecución como parte de las OI, por lo que, en momentos de mayor intensidad de las lluvias algunos frentes de trabajo son suspendidas por espacios de tiempo determinados, sobre todo en la ejecución de obras de arte.



**Recomendaciones:**

Se sugiere la participación directa, permanente y en su integridad en obra del personal clave propuesto tanto de la Supervisión de obra, así como del Contratista a fin de garantizar la calidad, oportunidad y el cumplimiento en sus extremos de cada uno de sus Contratos 77-2014-MTC/20 y 103-2019-MTC/20, respectivamente. Caso contrario el Administrador de Contrato pudiera evaluar el cumplimiento de los contratos citados, y de corresponder las acciones correctivas.

**Auditoría Fecha De Creación:**  
24-10-2020

**Auditoría Fecha De Edición:**  
25-10-2020

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

<b>Personal Encargado:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Fecha De Fotografia:</b>
LUZMILA GUERRA Motta	No Aplica	24-10-2020

**Actividades:**

OBRAS INICIALES: TRAMO 2  
 PROGRESIVA: km 21+200 – CAMPAMENTO CULLHUAY.  
 CHARLAS DE CAPACITACION A PERSONAL DE OBRA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

ENCABEZADOS POR LOS ESPECIALISTAS: ELOY COLONNA ZAPATA, CARLOS DELGADO MELGAREJO Y WILSON QUISPE GONZALES, EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN SALUD Y EN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL RESPECTIVAMENTE, SE PROCEDIO A LAS CHARLAS DE CAPACITACION A PERSONAL DE OBRA ENTRE OTROS EN LOS SIGUIENTES TEMAS:  
 1 PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA (EN CAMPO)  
 ACTUACIONES CONTRA INCENDIOS.  
 USO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS  
 REFORZAMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCION COVID – 19  
 TRATAMIENTO EN OBRA DE RESIDUOS SOLIDOS.  
 SE REALIZARON PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCION COVID-19  
 LA PARTICIPACION DEL PERSONAL DE OBRA FUE DE APROXIMADAMENTE DE 130 PERSONAS.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-10-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

LUZMILA GUERRA  
MOTTA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-10-2020

**Actividades:**

CONSERVACION INICIAL (CI2): TRAMO 1  
PROGRESIVA: KM 65+940  
PINTADO CON PINTURA PARA TRAFICO EN ALCANTARILLAS

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2

Personal: 3 auxiliar de campo (ayudantes)  
Equipos: ninguno.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-10-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-10-2020

**Actividades:**  
CONSERVACION INICIAL (CI2): TRAMO 1  
PROGRESIVA: KM 14+000 @ 15+000 LD

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

Personal: 1 capataz, 9 auxiliar de campo (ayudantes)  
Equipos: 1 retro excavadora sobre neumáticos, 1 mini cargador, 1 volquete, 1 camión baranda y 1 Combi de 11 pasajeros para transporte de personal, con sus respectivos operadores.

Se toma conocimiento que el material excedente producto de la limpieza en ejecución es transportado al DME ubicado en el km 16+300

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-10-2020

3



**Fotos:**