



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 123-2020
Fecha Informe: 28-10-2020
Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO
Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon





Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:
INFORME DIARIO (FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

- El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 630 DE LA SUPERVISION (20/10/2020)

ASIENTO N°630: DEL SUPERVISOR

Se hace de conocimiento al contratista en cumplimiento del artículo 173 del reglamento de la ley N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO, DECRETO SUPREMO N°350-2015-EF, Damos injustificadas en la ejecución de la obra visto que la valorización correspondiente al mes de septiembre acumulada ejecutada es menor al (80%) ochenta por ciento, por lo que se solicita al contratista que en el plazo de los 07 días siguientes un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado párrafo precedente, puede ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato.

- Este es el ultimo asiento que fue llenado en obra

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra
- El adicional N°07, que contempla de la progresiva 47+000 a la 58+000, se encuentra en provias, y se espera la resolución que apruebe dicho adicional.

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Un equipo de Arqueólogos por parte de provias se encuentran en el tramo, haciendo la verificación total de todos los puntos que involucran investigación y opinión para descartar posibles patrimonios culturales. Los arqueólogos en mención son Alfredo Bautista Gomez, Jose Gabriel Amurin Garibai y su conductor Máx giancarlod Hianvajilca

La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilometro 0+000 al 30+000, se realizó la tasación de los predios y esta en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la



especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b) MAQUINARIA Y EQUIPOS

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a) PERSONAL

•No cumple. Pero vienen implementándose en personal auxiliar y técnico. Personal profesional propuesto esta en obra

b) MAQUINARIA Y EQUIPO

•Se verifico sus oficinas en calemar y están implementados en su mayoría.

•Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

•Continúan los trabajos de Movimiento de tierra, excavación en material suelto, roca suelta y roca fija y construcción de obras de arte, alcantarillas y muros de contención.

•La contratista sigue a la espera de la resolución que apruebe el adicional N°07 de obra.

Recomendaciones:

. Se recomienda continuar con la construcción de obras de arte, para evitar pérdidas de plataforma en temporadas de lluvia (noviembre- diciembre-enero)

Auditoria Fecha De Creación:

28-10-2020

Auditoria Fecha De Edición:

29-10-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-10-2020

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B1 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA;
PROGRESIVA 30+070;

CDescripcion_____:

01 RETROEXCAVADORA;
03 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-10-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-10-2020

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE;
605B.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS;
PROGRESIVA 33+602.

CDescripcion _____:
02 OPERARIOS;
01 CAPATAZ;
01 VIBROAPISONADOR;

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-10-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-10-2020

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
220B.B2 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE;
PROGRESIVA 36+030.

CDescripcion_____:

- 3 01 MOTONIVELADORA;
- 01 RODILLO VIBRADOR COMPACTADOR;
- 01 CAPATAZ;
- 01 AYUDANTE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-10-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-10-2020

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO;
PROGRESIVA 36+160.

CDescripcion_____:
4 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-10-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-10-2020

Actividades:
 700. TRANSPORTE;
 700B.B TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUÉS DE 1 KM;
 PROGRESIVA 2+435;

5 **CDescripcion_____:**
 14 CAMIONES VOLQUETES;
 01 CAPATAZ.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-10-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-10-2020

Actividades:
 200 MOVIMIENTO DE TIERRA;
 205B.B1 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA VOLADURA;
 PROGRESIVA 3+030.

6 **CDescripcion_____:**
 DINAMITA PARA VOLADURA;
 01 CAPATAZ;
 02 AYUDANTES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 28-10-2020



Fotos: