



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 75 | Fecha Informe: 07-11-2020 | Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento | Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|

Foto Bitacora:





Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMPALME PE 3N"

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

Hasta aproximadamente las 12.30 pm, no se registraron anotaciones en el cuaderno de obra (segundo día consecutivo), por lo que, se adjunta el folio n. 52 (último folio registrado en la Bitácora Electrónica de obra N. 73 de 5.11.2020) y el folio siguiente n. 53 el cual, se encuentra sin registro alguno.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

Ninguna.

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO)

Ninguno.

4. MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES)

Ninguno.

5. DEDUCTIVOS

Ninguno.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

Ninguno.

7. MANTENIMIENTO VIAL

Se realiza el mantenimiento con una motoniveladora y un rodillo entre el km 51 al km 52 aproximadamente.

8. RECURSOS OFERTADOS

8.1 DEL CONTRATISTA

8.1.1. PERSONAL CLAVE, cumple parcialmente, no estando en obra los siguientes profesionales: Ingeniero Responsable de Topografía (OI) y Especialista en Puentes, obras de arte y drenaje.

8.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO, cumple parcialmente.

8.2 DEL SUPERVISOR:

8.2.1 PERSONAL CLAVE: cumple parcialmente, no estando en obra los siguientes profesionales de dedicación exclusiva: Especialista en Manejo Técnico Administrativo del Contrato de Obra; y de dedicación parcial: Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial, Especialista en Suelos y Pavimentos II (Conservación), Especialista en Geología y Geotecnia (Conservación), Especialista de Estructuras y Obras de Arte (Conservación), Especialista en Hidrología y Drenaje Vial, Especialista en Tráfico, Especialista en Evaluación Económica I y II, Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional (Conservación).

8.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. - Cumple parcialmente con lo ofertado, estando pendiente el equipamiento con una estación total.

EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado

EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado

VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, no se cuenta con el equipamiento con radios en ninguna de las unidades vehiculares.

9. INCIDENTES

Ninguno

10. PACRI

Ninguno

11. ARQUEOLOGÍA

Ninguno

12. OTROS

Ninguno



Recomendaciones:

Se sugiere la participación directa, permanente y en su integridad en obra del personal clave propuesto tanto de la Supervisión de obra, así como del Contratista a fin de garantizar la calidad, oportunidad y el cumplimiento en sus extremos de cada uno de sus Contratos 77-2014-MTC/20 y 103-2019-MTC/20, respectivamente. Caso contrario los Administradores de Contrato pudieran evaluar el cumplimiento de los contratos citados, y de corresponder las acciones correctivas.

Auditoría Fecha De Creación:
07-11-2020

Auditoría Fecha De Edición:
08-11-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

| | | |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Personal Encargado: | Nivel: | Fecha De Fotografia: |
| LUZMILA GUERRA MOTTA | No Aplica | 07-11-2020 |

Actividades:

OBRAS INICIALES: TRAMO 2
 PROGRESIVA: KM 52+545 A KM 52+830
 600Obras de Arte
 601.AExcavación No Clasificada para Estructuras
 605.ARelleno para Estructuras
 625.BSubdrén Profundo
 625.B1Subdrén de Descarga
 650.H1Geotextil No Tejido Clase 2
 624.F1Tubo de HDPE, D=4" (Perforada)

CDescripcion_____:

1

Personal: 1 Capataz, 6 oficial, 2 personal de piso y 2 vigías
 Equipos: 1 retro excavadora sobre neumáticos, 1 cargador frontal y 2 volquetes con sus respectivos operadores y 3 vibro pisón.
 El material producto de excavaciones es transportado al DME ubicado en el km 55+800
 El material para filtro (piedra chancada) es transportada del área de acopio ubicada en el km 42+000.
 El material para relleno es transportado de la cantera ubicada en el km 37+500 aproximadamente.
 Se sugiere que las actividades en proceso, sean verificadas de forma permanente por parte de la Supervisión de Obra.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-11-2020

Actividades:

OBRAS INICIALES: TRAMO 2
PROGRESIVA: km 50+910
600Obras de Arte
612.AEncofrado y Desencofrado
615.AAcero de Refuerzo

CDescripcion_____:

Personal: 1 Capataz, 6 operarios, 2 oficial, 4 ayudante y 2 vigias.

Equipos: ninguno

Armado de acero en losa de techo alcantarilla tipo MCA

Actividades verificadas por personal técnico de la Empresa Contratista CRBC y la Supervisión externa de Obra (topografía)

No se Cuenta con zonas seguras de circulación peatonal hacia el fondo del cabezal de salda.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-11-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-11-2020

Actividades:

OBRAS INICIALES: TRAMO 2
PROGRESIVA: km 55+564.
600Obras de Arte
610.CConcreto Clase C 27.4 MPa (f'c=280 Kg/cm2)

CDescripcion _____:

Personal: 1 Capataz, 10 operario. 2 oficial y 2 vigias
Equipos: 2 camión mixer con operados y 3 vibrador de concreto
Las actividades son verificadas por personal técnico y auxiliar de la Empresa Contratista y el Consorcio Supervisor de Obra

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-11-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-11-2020

Actividades:
OBRAS INICIALES: TRAMO 2
PROGRESIVA: km 37+500 (CANTERA)
CONFORMACIÓN DE BANQUETAS PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO

CDescripcion _____:

Personal: 1 personal de piso
Equipos: 1 excavadora sobre orugas y 1 tractor sobre orugas con sus respectivos operadores.
Conformación de banquetas para extracción de material pétreo, mediante corte y perfilado de talud en cantera

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-11-2020

4



Fotos: