



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 121	Fecha Informe: 20-11-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:




Asunto:

Nro DE INFORME 121

REPORTE DEL VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA SE A PARALIZADO UNILATERALMENTE POR PARTE DEL CONSORCIO CONTRATISTA COSAPI Y OHL

EL PERSONAL DE OBRA Y LOS FRENTES ESTAN A UN 20% CON RESPECTO A LOS DIAS PASADOS.

Recomendaciones:


NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:

20-11-2020

Auditoria Fecha De Edición:

21-11-2020



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-11-2020

Actividades:
UBICACION: 41+057 AL KM 41+079 MCA
NO SE ESTA LABORANDO.

1

CDescripcion_____:
MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 01 RODILLO VIBRATORIO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-11-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-11-2020

Actividades:

UBICACION PROGRESIVA KM 53+670 CANTERA CENIZA

TAMBIEN NO HAY ACTIVIDAD.

CDescripcion_____:

01 CAMION VIGA.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-11-2020

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 71+777
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
510.A CUNETAS TRIANGULARES
PERFILADO, COMPACTADO Y CERCHADO

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 02 OFICIALES, 05 PEONES
MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 BUS TRASLADO DE PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-11-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-11-2020

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 72+240
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
510.A CUNETAS TRIANGULARES
CONCRETO F`C=175 KG/CM2 CUNETERA (COMPACTADOR DE CONCRETO)

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 04 OFICIALES, 08 PEONES
MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 PAVIMENTADORA DE FORMAS (CUNETERA), 01 CAMION MIXER, 01 BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CAMIONETA

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-11-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-11-2020

Actividades:

UBICACION : Bz. 89. KM 86+547

PAO 09 - SANEAMIENTO - RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 12 PEONES
MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 RETROEXCAVADORA, 06
VIBROAPISONADORES

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-11-2020

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-11-2020

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 94+264 Bz 137 PAO 09

CDescripcion _____:
NO SE ESTA TRABAJANDO EN ESTE FRENTE

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 20-11-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-11-2020

Actividades:
UBICACION: MCC - MCA KM 100+980 AL KM 101+030
TRABAJOS PREVIOS RELLENO CON MATERIAL ESTRUCTURAL

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 02 PEONES, 02 OPERARIO
MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 RETROEXCAVADORA, 04 VIBROAPISONADORES

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-11-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+256, L=16.00 M
1000 Puentes CONSTRUCCIÓN
1007 PUENTE AMARILLO
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
1200.A FALSO PUENTE
1007.E LOSA DE CONCRETO ARMADO
1007 VIGAS PRINCIPALES Y DIAFRAGMA
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERO

8

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO : 01 JEFE DE GRUPO, 02 VIGÍA, 04 PEÓN. 06 OPERARIO, 02 OFICIALES
MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL, 01CAMION CARGA, 01 CAMIONETAS, 01 MINICARGADOR, 01 MINIRODILLO (BERMERO)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-11-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 102+776
BADEN DEL KM 102+776 AL KM 102+801 LONGITUD 25 METROS (MM15)
CURADO DEL CONCRETO

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 PEON

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-11-2020