



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 123	Fecha Informe: 23-11-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:





Foto Bitacora 5:



Asunto:

Nro DE INFORME 123

REPORTE DEL LUNES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020

FRENTES DE TRABAJO

- UBICACIÓN KM 84+400 (PARQUE INDUSTRIAL) PAO N° 09 – SANEAMIENTO SE ESTÁN VACIANDO LOSAS DE TAPA DE BUZÓN, FALTAN COLOCAR 24 DE ESTAS LOSAS Y TAPA.
- UBICACIÓN: MCC - MCA KM 100+980 AL KM 101+030 RELLENO CON MATERIAL ESTRUCTURAL.
- UBICACIÓN: PROGRESIVA KM 113+256, L=16.00 M PUENTE AMARILLO, RELLENO PARA ESTRUCTURAS ESTRIBO IZQUIERDO, ENCOFRADO, HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN LOSA Y VEREDAS.
- UBICACIÓN: CANTERA AMATA PROGRESIVA KM 119+500 ACOPIO AL DME KM 103+280 DE RELLENO ESTRUCTURAL.

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
- 2) ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
- 3) MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
- 4) DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS EN LOS CINCO FRENTE DE TRABAJO SE TIENE EN CADA FRENTE DE TRABAJO LOS LAVADEROS DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABÓN LIQUIDO, ASÍ MISMO SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL DE OBRA, CONTROL DE TEMPERATURA AL INICIO Y AL FINALIZAR LA JORNADA DE TRABAJO.
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: CON MOTONIVELADORA, RODILLO VIBRATORIO Y CISTERNA SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LA PROGRESIVA KM 90 AL KM 947) RECURSOS OFERTADOS:
CONTRATISTA
A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL, 08 VIGÍA, 03 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 25 PEONES, 18 OPERARIOS, 05 OFICIAL, 01 ENFERMERA, 01 PARAMEDICO
B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 MOTONIVELADORA 01 RODILLO VIBRATORIO, 02 CAMIÓN CISTERNAS AGUA, 16 VOLQUETES, 01 EXCAVADORA, 01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO), 02 RETROEXCAVADORA, 01 MINI CARGADOR, 01 CAMION GRUA, 01 CISTERNA COMBUSTIBLE, 08 VIBROAPIZONADORES, 03 BUS, 02 MINIVAN, 03 CAMIONETA Y 01 AMBULANCIA
SUPERVISIÓN
A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 11 ING. ESPECIALISTAS 14 TÉCNICOS 11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)
B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 04 CAMIONETA PICK UP 4X4, 02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN
- 8) INCIDENTES: POR LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES ALGUNOS TRABAJADORES NO DEJAN SALIR A NADIE DEL CAMPAMENTO COALAQUE COMO MEDIDA DE PROTESTA.
- 9) PACRI: NINGUNO.
- 10) ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
- 11) OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:

HAN REALIZADO EL RECORRIDO DE LA OBRA LAS AUTORIDADES DE COALAQUE, OMATE Y QUINISTAQUILLA, QUIENES HAN VERFICADO LOS FRENTE DE TRABAJO DEL QUE DISPONE EL CONTRATISTA.

Auditoria Fecha De Creación:

23-11-2020

Auditoria Fecha De Edición:

25-11-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-11-2020

Actividades:
UBICACION: MCC - MCA KM 100+980 AL KM 101+030
TRABAJOS PREVIOS RELLENO CON MATERIAL ESTRUCTURAL

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 08 PEONES, 01 JEFE DE GRUPO. 01 TECNICO CALIDAD,
1 MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 RETROEXCAVADORA, 08 VIBROAPISONADORES, 03 VOLQUETES, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMION CISTERNA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-11-2020

Actividades:
 UBICACION: KM 84+400 PARQUE INDUSTRIAL
 SANEAMIENTO: VACIADO DE LOSA SUPERIOR DE BUZONES

CDescripcion _____:
 PERSONAL UTILIZADO: 08 PEONES, 01 JEFE DE GRUPO
 MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 CAMION GRUA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-11-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-11-2020

Actividades:
 UBICACION: KM 69+800 CANTERA PACHAS

CDescripcion _____:
 MAQUINARIA PARALIZADA

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 23-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-11-2020

Actividades:
UBICACION KM 71+310 LI y LD
CUNETAS: PERFILADO Y COMPACTADO

4

CDescripcion_____:
SIN INTERVENCION, SE HAN RETIRADO EL DIA SABADO YA NO SE TIENE FRENTE EN CUNETAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-11-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-11-2020

Actividades:

UBICACION: KM 71+520. LI

SE HA VACIADO EL CONCRETO HASTA ESTA PROGRESIVA

CDescripcion_____:

YA NO SE ESTA TRABAJANDO EN ESTE FRENTE.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-11-2020

Actividades:
UBICACION KM 72+320 L.D.
HASTA ESTA PROGRESIVA SE VACIO LAS CUNETAS

CDescripcion _____:
EL PASADO SABADO FUE SU ULTIMO DIA DE TRABAJO

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-11-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-11-2020

Actividades:
UBICACION: KM 89+430 Bz N° 55

CDescripcion _____:
HAY 24 BUZONES QUE NO TIENEN LOSA SUPERIOR NI TAPA DE BUZON

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-11-2020

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 113+256, L=16.00 M
1000 PUNTES CONSTRUCCIÓN
1007 PUENTE AMARILLO
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
1007.E LOSA DE CONCRETO ARMADO
1007 VIGAS PRINCIPALES Y DIAFRAGMA
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERO EN LOSA Y VEREDA

8

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO : 01 JEFE DE GRUPO, 02 VIGÍA, 09 PEÓN. 15 OPERARIO, 02 OFICIALES
MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL, 01CAMION CARGA, 01 CAMIONETAS, 01 MINICARGADOR, 01 MINIRODILLO (BERMERO)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-11-2020

Actividades:

RECORRIDO DE TODAS LAS AUTORIDADES DE LA OBRA PARA CONSTATAR QUEN SE TIENE VAIOS FRENTES DE TRABAJO POR PARTE DEL ONTRATISTA.

CDescripcion_____:

9

AUTORIDADES ENTRE ALCALDES, SUB PREFECTOS DISTRATALES HACEN UN PEDIDO EN EL ACTA DE QUE SE CONCLUYA LA OBRA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-11-2020



Fotos: