

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 124	Fecha Informe: 24-11-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

Nro DE INFORME 124

REPORTE DEL MARTES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020

-PAO N° 09 – SANEAMIENTO RELLENO Y COMPACTADO DE BUZON, COLOCADO DE LOSA SUPERIOR Y TAPA DE BUZON.

-UBICACIÓN: PROGRESIVA KM 113+256, L=16.00 M PUENTE AMARILLO, RELLENO PARA ESTRUCTURAS ESTRIBO IZQUIERDO, ENCOFRADO, HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN LOSA Y VEREDAS.

-UBICACIÓN: CANTERA AMATA PROGRESIVA KM 119+500 ACOPIO AL DME KM 103+280 Y RELLENO ESTRUCTURAL PARA PUENTE AMARILLO.

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:****Recomendaciones:**

EL CONTRATISTA DEBE CULMINAR LAS PARTIDAS DE SANEAMIENTO, CON EL RELLENO DE ZANJAS Y BUZONES EN SU TOTALIDAD.


ADEMAS DEBE EVALUAR LOS MUROS Y ALCANTARILLAS QUE ESTANBAN EN PROCESO DE CONSTRUCCION PARA VER EL COMPORTAMIENTO EN PERIODO DE LLUVIAS Y NO SE PRODUZCAN DAÑOS NI ACCIDENTES DE TRANSITO.

Auditoria Fecha De Creación:

24-11-2020

Auditoria Fecha De Edición:

26-11-2020



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-11-2020

Actividades:
UBICACION PROGRESIVA KM 143+561
ALCANTARILLA TMC DE 36" DIAMETRO L=19.50 M

CDescripcion_____:
FRENTE PARALIZADO.
POR EL LADO DERECHO TIENE UN DESVIO CON EL CUAL GARANTIZA EL TRANSITO POR EL MOMENTO, PERO EN PERIODO DE LLUVIA TENDRA PROBLEMAS ESTE DESVIO.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-11-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-11-2020

Actividades:

UBICACION KM 142+159 AL KM 142+219
MCC ENCOFRADO Y COLOCADO DE ACERO EN MURO
ALCANTARILLA MCA 2.00 X 2.00 L=14.55 M

CDescripcion_____:

2

ESTE MURO Y ALCANTARILLA COMO SE APRECIA ESTA EN MEDIO DE LA QUEBRADA, EN PERIODO DE LLUVIA SERA INUNDADO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-11-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-11-2020

Actividades:

UBICACION KM 138+529 AL KM 138+570
MCC + MCA L= 30.00 M

CDescripcion_____:

NO TIENE AVANCE SIGNIFICATIVO

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-11-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-11-2020

Actividades:

UBICACION KM 132+858 AL KM 132+875 - L.I
MCC - MCA L= 15 M
ALCANTARILLA MCA 2.00 X 2.00 L=18.94 M

CDescripcion_____:

ESTE MURO DEBE SER EVALUADO POR EL ESPECIALISTA, SOBRE EL COMPORTAMIENTO QUE TENDRA CUANDO INICIEN LAS LLUVIAS, YA QUE SE ACTIVARAN LAS QUEBRADAS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-11-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-11-2020

Actividades:
UBICACION: KM 128+080

CDescripcion:
ACOPIO DE MATERIAL TEMPORAL - SIN FRENTE DE TRABAJO

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-11-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-11-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 119+580 - CANTERA AMATA

TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO ESTRUCTURAL AL PUENTE AMARILLO
KM 113+256

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 PEON

MAQUINARIA (INC. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 03 VOLQUETES

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-11-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+256, L=16.00 M
1000 PUNTES CONSTRUCCIÓN
1007 PUENTE AMARILLO
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
1007.E LOSA DE CONCRETO ARMADO
1007 VIGAS PRINCIPALES Y DIAFRAGMA
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERO EN LOSA Y VEREDA

7

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO : 01 JEFE DE GRUPO, 02 VIGÍA, 09 PEÓN. 15 OPERARIO, 02 OFICIALES
MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL, 01CAMION CARGA, 01 CAMIONETAS, 01 MINICARGADOR, 01 MINIRODILLO (BERMERO)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-11-2020

Actividades:
UBICACION: MCC - MCA KM 100+980 AL KM 101+030 L.D

CDescripcion_____:
RELLENO ESTRUCTURAL CONCLUIDO

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-11-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-11-2020

Actividades:

UBICACION: Bz N° 137 KM 94+264

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIA, 01 JEFE DE GRUPO, 03 PEONES, 01 TECNICO CALIDAD

MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 RETROEXCAVADORA, 03 VIBROAPISONADORES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-11-2020

9



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-11-2020

Actividades:
UBICACION: KM 94+160 Bz 136
RELLENO ESTRUCUTRAL DE BUZONES

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 PEONES
EQUIPO: 02 VIBROAPISONADORES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-11-2020

Actividades:
UBICACION: KM 92+946 Bz N° 117

CDescripcion_____:
QUEDAN VARIOS BUZONES SIN LOSA SUPERIOR Y TAPA NI RERELLENO, ESPERAMOS QUE ESTOS DIAS SE CULMINE ESTOS TRABAJOS

11

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-11-2020