



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 129	Fecha Informe: 30-11-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

Nro DE INFORME 129


REPORTE DEL LUNES 30 DE NOVIEMBRE

FRENTES DE TRABAJO:

-UBICACIÓN: PROGRESIVA KM 113+256, L=16.00 M PUENTE AMARILLO, VACIADO DE PARAPETOS DE ESTRIBO DERECHO E IZQUIERDO F`C=280 KG/CM2.

-UBICACIÓN: KM 88+070 AL KM 88+120 L.D. BANQUETA.

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
 - 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
 - 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
 - 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
 - 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑO QUÍMICO EN EL PUENTE AMARILLO SE TIENE EN ESTE FRENTE DE TRABAJO LAVADERO DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABÓN LIQUIDO, ASÍ MISMO SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL EN ESTE FRENTE.
 - 6)MANTENIMIENTO VIAL: RIEGO DESDE EL KM 105 AL KM 108, TAMBIEN KM 110 AL 114
- CONTRATISTA
- A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL, 04 VIGÍA, 02 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 19 PEONES, 15 OPERARIOS, 02 OFICIAL, 01 ENFERMERA, 01 PARAMEDICO
- B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 02 CAMIÓN CISTERNAS AGUA, 02 VOLQUETES, 01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO), 01 CAMION GRUA, 08 VIBROAPIZONADORES, 01 BUS, 03 CAMIONETA Y 01 AMBULANCIA
- SUPERVISIÓN
- A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 11 ING. ESPECIALISTAS 14 TÉCNICOS 11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)
- B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 04 CAMIONETA PICK UP 4X4, 02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
 - 9)PACRI: NINGUNO.
 - 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
 - 11)OTROS: NINGUNO



Recomendaciones:

SE TIENE MUROS DE CONTENCIÓN A PARTIR DEL KM 130+000 HASTA EL FINAL DEL TRAMO QUE ESTAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SE RECOMIENDA CULMINAR CON ESTAS PARTIDAS YA QUE SE AVECINA EL PERIODO DE LLUVIAS, POR LO QUE SE ACTIVARAN LAS QUEBRADAS Y SE PRODUCIRAN DAÑOS E INTERRUPCIONES EN A VIA.

Auditoria Fecha De Creación:
01-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:
01-12-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	No Aplica	30-11-2020

Actividades:
UBICACION KM 88+070 AL KM 88+120

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
211.A BANQUETA DE RELLENO - CORTE

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 05 PEONES, 01 TOPOGRAFO, 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 EXCAVADORA S/ORUGAS, 03 VOLQUETES

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-11-2020

Actividades:

UBICACION: KM 101+000

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
211.A BANQUETA DE RELLENO

2

CDescripcion _____ :

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-11-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M

- 1000 PUENTES CONSTRUCCIÓN
- 1007 PUENTE AMARILLO
- 1007.D ESTRIBOS (ELEVACION)
VACIADO DE PARAPETO ESTRIBO DERECHO E IZQUIERDO

CDescripcion _____ :

3

PERSONAL UTILIZADO : 01 JEFE DE GRUPO, 02 VIGÍA, 05 PEÓN. 06 OPERARIO, 01 SUP. SEGURIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 CAMION MIXER, 03 VIBRADORES DE CONCRETO, 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL, 01CAMION CARGA, 02 CAMIONETAS, 01 AMBULANCIA, 01 MINICARGADOR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-11-2020



Fotos: