



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: **Nro Informe:** **Fecha Informe:** **Nombre De La Obra:** **Personal Encargado:**
 187 02-12-2020 Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro R O M M E L C H A N C A RAMIREZ

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:






Foto Bitacora 5:



Asunto:
Informe N° 187

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1.- Cuaderno de obra: Si llenó cuaderno de obra.

Asiento N° 1005 del Residente: El residente deja constancia que el asiento N° 967 dl 19.10.20 se anota el cese parcial de causal de ampliación de plazo. Cantera taca por imposibilidad de explotación, extracción de material granular, dentro del plazo según asiento 175 RLCE de presente la carta N° 031-2020-CVSII del 03.11.20, la solicitud de ampliación de plazo N° 18. Habiendo transcurrido los plazos establecidos y no teniendo pronunciamiento de la entidad y supervisión se considera ampliado el plazo solicitado por mi representada en virtud de lo establecido en el art. 170 de RLCE.

Asiento N° 1006 del Supervisor: La supervisión respecto al asiento N° 1005 se toma conocimiento e indica que con fecha 09.11.20, el supervisor remitió a PROVIAS NACIONAL la carta N° 232-2020/S.RNS(P) adjuntando el informe que sustenta técnicamente nuestra opinión de la solicitud de ampliación de plazo N° 18, recomendando denegar la solicitud de ampliación de plazo N° 18 presentada por el contratista Consorcio Vial Sicuani II, por diversas consideraciones expuestas en el informe.

Con fecha 18.11.20 y con cedula de notificación por medios electrónicos N° 519-2020-MTC/20.2.10.1, PROVIAS NACIONAL notifica a los correos electrónicos del contratista (jmalaga@neptuno.pe, iorellan@meptuno.pe, ereynac@ereynac.com.pe, juan.reyna@ereyna.com.pe) la Resolución Directoral N° 2335-2020-MTC/20 que declara improcedente la solicitud de ampliación de plazo d obra N° 18.

En atención a lo señalado se sugiere al residente de obra solicitar a sus representantes legales se comuniquen con los ingenieros de obra a efectos de estar informados en obra de las notificaciones de la entidad.

2.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo excepcional por 155 días calendarios, fijándose el plazo de culminación de la obra al 19.01.2021.

3.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2,286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20. El adicional N° 03 con un monto de 10,018,567.23 incluido IGV y aprobado con RD N° 196-2020-MTC/20.

4.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1,436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1,151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.

5.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270,553,154.88 incluido el IGV

6.- Plan de manejo socio ambiental. El contratista está realizando el recojo de materiales solidos usados en la obra para llevarlo al botadero y/o al tacho de basura si son desperdicios descartables.

7.- Mantenimiento vial: No se realizó el mantenimiento de vía.

8.-Recursos ofertados del contratista.

A)Personal: No cumple.

Especialista en producción no se encuentra en la obra.

El especialista en control de calidad no se encuentra en la obra.

B)Equipos: están realizando trabajos con equipos mínimos, porque el contratista tiene pocos frentes de trabajo.

9.-Recursos ofertados de la supervisión:

A.Personal: No cumple con el personal ofertado.

El especialista en geología y geotecnia, especialista en liberación de predios y el especialista en relaciones comunitarias no se encuentran en obra, solo están realizando trabajos remotos en Lima, justificar.

El especialista en relaciones comunitarias mando un asistente a la obra por encontrarse en mal estado de salud que no le permite viajar, el asistente realizará los trabajos correspondientes bajo coordinación con el especialista.

B.Equipos: Si cumple.

Se utilizaron equipos de movilización del personal, materiales de oficina, inmuebles, equipos de ingeniería y equipos de cómputo.

10- Incidencia: No hay incidencia.

11.- Pacri: Con las comunidades y personas afectadas se quedaron en dar una solución lo más próxima posible, para continuar con la extracción de material de las canteras. La empresa encargada de solucionar los derechos de vía con las personas afectadas, están proceso de coordinación.



12.- Arqueología: La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de ninguna zona arqueológica.

Recomendaciones:

Se recomienda al contratista realizar mantenimiento de vía de los tramos que se encuentra en pésimas condiciones, las condiciones se empeoran por la presencia de las lluvias.

Auditoria Fecha De Creación:
02-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:
04-12-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 02-12-2020
---	----------------------------	---

Actividades:

Km 71+700 hasta Km 72+030 excavación, eliminación y conformación de mejoramiento de subrasante lado izquierdo, en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 01 capataz, 05 conductores, 03 operadores, 02 obreros, 02 vigías y personal técnico.
Equipos: 01 excavadora, 01 rodillo, 01 tractor sobre orugas, 05 volquetes y herramientas manuales.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-12-2020

Actividades:

Km 68+400 hasta Km 68+550 conformación de mejoramiento de subrasante lado izquierdo, en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 01 operador, 02 vigías, 01 obrero, 04 conductores, y personal técnico.
Equipos: 01 excavadora, 04 volquetes y herramientas manuales.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-12-2020

Actividades:
Km 76+900 hasta Km 77+021 perfilado en roca de la zanja de subdren lado derecho, en el tramo I Negromayo Tintaya.

CDescripcion_____:
Personal: 01 capataz, 03 operadores, 05 conductores, 02 obreros y personal técnico.
Equipos: 01 minicargador, 01 cargador frontal, 01 retroexcavadora, 05 volquetes y herramientas manuales.

3



Fecha Toma De Datos:
02-12-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-12-2020

Actividades:

Km 94+020 hasta Km 94+160 conformación de subrasante, en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 01 operador, 02 obreros y 02 vigías.

Equipos: 01 motoniveladora y herramientas manuales.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-12-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-12-2020

Actividades:

Km 95+076 perfilado y encofrado para el vaciado de emboquillado de la salida de alcantarilla TMC D=60", en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 03 mano calificado y personal técnico.
Equipos: Herramientas manuales.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-12-2020

Actividades:

Km 134+070 hasta Km 134+454.70 relleno de material de filtro en subdren lado izquierdo, en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: 01 operador, 05 obreros, 01 topógrafo, 01 ayudante de topografía y personal técnico.

Equipos: 01 retroexcavadora y herramientas manuales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-12-2020

6



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-12-2020

Actividades:

Km 97+340 hasta Km 97+480 colocación y cosido de geotextil del subdren lado izquierdo, en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 09 obreros, 02 operadores y personal técnico.
Equipos: 02 retroexcavadoras y herramientas manuales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-12-2020

7



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-12-2020

Actividades:

Km 135+542 hasta 135+590 encofrado y vaciado de concreto del muro de canal tipo IV lado izquierdo, en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: 01 maestro de obra, 10 mano calificado, 04 obreros, 02 vigías y personal técnico.

Equipos: Equipos livianos y herramientas manuales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-12-2020

8



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-12-2020

Actividades:
Km 141+612 hasta Km 141+641 encofrado y vaciado de concreto de la tapa de cuneta rectangular lado derecho, en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion:
Personal: 07 mano calificado, 02 obreros y personal técnico.
Equipos: Herramientas manuales.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-12-2020

Actividades:

Km 142+881 hasta Km 142+991 encofrado y vaciado de concreto de la cuneta bordillo lado izquierdo, en el tramo II Yauri - San Genaro.

CDescripcion_____:

Personal: 11 mano calificado, 08 obreros, 02 vigías y personal técnico.
Equipos: Equipos livianos y herramientas manuales.

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-12-2020



Fotos: