

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 134	<b>Fecha Informe:</b> 05-12-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**


**Asunto:**

Nro INFORME 134

REPORTE DEL SABADO 05 DE DICIEMBRE DEL 2020

**FRENTES DE TRABAJO:**

- UBICACION KM 88+070 AL KM 88+120 MOVIMIENTO DE TIERRAS - BANQUETA DE RELLENO
- UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M - PUENTE AMARILLO CURADO DE SOLADO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA DE APROXIMACION.
- KM 88+075 Bz 29 Y KM 88+052 Bz 28 PAO N° 09 SANEAMIENTO EXCAVACION DE ZANJA ENTRE BUZON N° 29 Y N° 28
- OBRAS PRELIMINARES 103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA. ( KM 40+500, KM 40+920, KM 40+970 Y KM 41+340)

**Foto Bitacora 6:**



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
- 2) ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
- 3) MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
- 4) DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑO QUÍMICO EN EL PUENTE AMARILLO SE TIENE EN ESTE FRENTE DE TRABAJO LAVADERO DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABÓN LIQUIDO, ASÍ MISMO SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL EN ESTE FRENTE.
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: CON MAQUINARIA DESDE EL KM 90 AL KM 91  
CONTRATISTA  
A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL, 03 VIGÍA, 02 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 09 PEONES, 05 OPERARIOS, 01 ENFERMERA, 01 PARAMEDICO  
B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 02 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 03 VOLQUETES, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMA BAJA, 01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO), 01 CAMION GRUA, 01 BUS, 03 CAMIONETA Y 01 AMBULANCIA  
SUPERVISIÓN  
A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 11 ING. ESPECIALISTAS 14 TÉCNICOS 11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)  
B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 02 CAMIONETA PICK UP 4X4, 02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN
- 8) INCIDENTES: NINGUNO
- 9) PACRI: NINGUNO.
- 10) ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
- 11) OTROS: NINGUNO

**Recomendaciones:**

Auditoria Fecha De Creación:

05-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:

06-12-2020

**PANEL FOTOGRAFICO**



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-12-2020

**Actividades:**  
UBICACION KM 88+070 AL KM 88+120  
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
211.A BANQUETA DE RELLENO

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
PERSONAL UTILIZADO: 03 VIGIAS, 03 PEONES, 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 EXCAVADORA S/ORUGAS, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMABAJA

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-12-2020



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

05-12-2020

**Actividades:**

UBICACION: KM 88+075 Bz 29 Y KM 88+052 Bz 28  
PAO N° 09 SANEAMIENTO EXCAVACION DE ZANJA ENTRE BUZON N° 29 Y N° 28

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO : 01 VIGIA, 01 JEFE DE GRUPO, 03 PEONES  
MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 RETROEXCAVADORA, 01 PIONJAR

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

05-12-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 05-12-2020

**Actividades:**  
UBICACION: KM 49+340  
REPLANTEO DE CUNETAS Y CANAL

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 01 TOPOGRAFO, 02 PEONES  
EQUIPO: 01 ESTACION TOTAL, 02 PRISMAS

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-12-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-12-2020

**Actividades:**

UBICACION: KM 40+500

100 OBRAS PRELIMINARES

103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL  
ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA. ( KM 40+500, KM 40+920, KM 40+970 Y KM 41+340) APROX. 60 M3

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON, 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA (INC. OPERADOR) : 03 VOLQUETES, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMION CISTERNA, 01 CAMA BAJA Y 01 RODILLO VIBRATORIO

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

05-12-2020



**Fotos:**