



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	135	07-12-2020	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

Nro INFORME 135

REPORTE DEL LUNES 07 DE DICIEMBRE DEL 2020

FRENTES DE TRABAJO:

- UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M - PUENTE AMARILLO VACIADO DE LAS LOSAS DE APROXIMACION.
- KM 88+075 Bz 29 Y KM 88+052 Bz 28 PAO N° 09 SANEAMIENTO VACIADO BUZON Y RELELNO COMPACTADO DE ZANJA ENTRE BUZON N° 29 Y N° 28
- OBRAS PRELIMINARES 103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA. (KM 66+350 AL KM 66+400, KM 74+800 AL KM 74+860)

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
 - 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
 - 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
 - 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
 - 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑO QUÍMICO EN EL PUENTE AMARILLO SE TIENE EN ESTE FRENTE DE TRABAJO LAVADERO DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABÓN LIQUIDO, ASÍ MISMO SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL EN ESTE FRENTE.
 - 6)MANTENIMIENTO VIAL: CON MAQUINARIA DESDE EL KM 90 AL KM 91
- CONTRATISTA**
- A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL, 03 VIGÍA, 02 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 09 PEONES, 05 OPERARIOS, 01 ENFERMERA, 01 PARAMEDICO
- B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 02 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 03 VOLQUETES, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMA BAJA, 01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO), 01 CAMION GRUA, 01 BUS, 03 CAMIONETA Y 01 AMBULANCIA
- SUPERVISIÓN**
- A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 11 ING. ESPECIALISTAS 14 TÉCNICOS 11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)
- B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 02 CAMIONETA PICK UP 4X4, 02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
 - 9)PACRI: NINGUNO.
 - 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
 - 11)OTROS: NINGUNO



Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

07-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:

08-12-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-12-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M
1000 Puentes CONSTRUCCIÓN
1007 PUENTE AMARILLO
1007. H LOSA DE APROXIMACION
503.C CONCRETO CLASE C (f'c = 280 KG/CM2)
515.A ENCOFRADO Y DEENCOFRADO
504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO : 01 JEFE DE GRUPO, 08 PEÓN. 01 OPERARIO
MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 CAMION MIXER CONCRETO PRE MEZCLADO, 01 PLANTA DOSIFICADORA DE CONCETO, 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL, 01CAMION CARGA, 01 CAMIONETAS, 01 RETROEXCAVADORA, 01 AMBULANCIA

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-12-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-12-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M
1000 PUENTES CONSTRUCCIÓN
1007 PUENTE AMARILLO 1007. H LOSA DE APROXIMACION
503.C CONCRETO CLASE C (f'c = 280 KG/CM2)
515.A ENCOFRADO Y DEENCOFRADO
504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2

2

CDescripcion_____:

SE VACIÓ LAS DOS LOSAS DE APROXIMACION.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-12-2020

Actividades:
UBICACION: KM 88+075 Bz 29 Y KM 88+052 Bz 28

PAO N° 09 SANEAMIENTO VACIADO DE BUZON Y RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE BUZON N° 29 Y BUZON N° 28

CDescripcion _____ :
PERSONAL UTILIZADO : 01 VIGIA, 01 JEFE DE GRUPO, 04 PEONES, 01 TECNICO DE CALIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO : 03 VIBROAPISONADORES, 01 MEZCLADORA TIPO TROMPO, 01 VIBRADORA DE CONCRETO, 01 EXCAVADORA, 01 CAMION CISTERNA, 01 DENSIMETRO NUCLEAR

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-12-2020



Fotos: