



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 136	Fecha Informe: 08-12-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

Nro INFORME 136

REPORTE DEL MARTES 08 DE DICIEMBRE DEL 2020

FRENTES DE TRABAJO:

- UBICACION KM 88+070 AL KM 88+120 MOVIMIENTO DE TIERRAS - BANQUETA DE RELLENO
- UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M - PUENTE AMARILLO DESENCOFRADO CARAVISTA DE LOSA DE CONCRETO Y VEREDAS
- PAO N° 09 SANEAMIENTO: KM 88+075 Bz 29 RELLENO DE ZANJA PARA TUBERIA HASTA EL BUZON KM 88+052 Bz 28 BYPASS DE AGUAS SERVIDAS.

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE LA ULTIMA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
 - 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
 - 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
 - 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
 - 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SOLO SE TIENE BAÑO QUÍMICO EN EL PUENTE AMARILLO Y LAVADERO DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABÓN LIQUIDO, ASÍ MISMO SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL EN ESTE FRENTE.
 - 6)MANTENIMIENTO VIAL: RIEGO DESDE EL KM 90 AL KM 93
- CONTRATISTA**
- A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL, 03 VIGÍA, 02 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 09 PEONES, 01 OPERARIO, 01 ENFERMERA
- B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RETROEXCAVADORA, 03 VOLQUETES, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMA BAJA, 02 BUS, 03 CAMIONETA Y 01 AMBULANCIA
- SUPERVISIÓN**
- A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 11 ING. ESPECIALISTAS 14 TÉCNICOS 11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)
- B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 02 CAMIONETA PICK UP 4X4, 02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
 - 9)PACRI: NINGUNO.
 - 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
 - 11)OTROS: NINGUNO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Recomendaciones:

DESPUES DEL FALLO DEL ARBITRO DE EMERGENCIA QUE INDICA QUE CONTINUA LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES SE TIENE LAS SIGUIENTES ATIVIDADES PARA LOS PROXIMOS DIAS:

DEL 09 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2020

PRUEBA HIDRAULICA DE LOS BUZONES 28 Y 29 CULMINACION DE BUZON CON LOSA SUPERIOR Y TAPA DE C° A° TIPO SEDAPAL

BANQUETA DE LA PROGRESIVA KM 88+070

BANQUETA DE RELLENO DE LA PROGRESIVA KM 41

DESENCOFRADO CARA VISTA DE LAS VIGAS PRINCIPALES, DIAFRAGMA DEL PUENTE AMARILLO Y PRUEBA DE CARGA

APERTURA DE TRANSITO DEL PUENTE AMARILLO KM 113+254 L = 16M

ELIMINACION DE MATERIAL DE LA PLATAFORMA DE LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DEL KM 90 AL 153

RETIRAR EL DESVIO DE PUENTE AMARILLO (ROCAS Y MATERIAL DE RELLENO) PARA EL LIBRE CAUCE DE LAS AGUAS DEL RIO, TODAVIA NO HAY PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES.

FINALMENTE SE TENDRA UNA CUADRILLA DE EMERGENCIA PARA DAR TRANSITABILIDAD A LA CARRETERA YA QUE SE AVECINA EL PERIODO DE LLUVIAS, SE ACTIVARAN QUEBRADAS, SE TENDRA DERRUMBES DE TALUDES, SE EROSIONARA LA PLATAFORMA EN SECTORES CRITICOS ENTRE OTROS.

Auditoria Fecha De Creación:

08-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:

09-12-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 08-12-2020

Actividades:
UBICACION KM 88+070 AL KM 88+120
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
211.A BANQUETA DE RELLENO

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 02 PEONES, 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMION CISTERNA, 01 CAMABAJA, 01 BUS TRASLADO DE PERSONAL

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-12-2020

Actividades:

UBICACION: KM 88+075 Bz 29 Y KM 88+052 Bz 28
PAO N° 09 SANEAMIENTO VACIADO DE BUZON Y RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE BUZON N° 29 Y BUZON N° 28

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO : 04 PEONES, 01 TECNICO DE CALIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO : 04 VIBROAPISONADORES, 01 RETROEXCAVADORA, 01 DENSIMETRO NUCLEAR

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 08-12-2020

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M
1000 PUENTES CONSTRUCCIÓN
1007 PUENTE AMARILLO
1007.E LOSA DE CONCRETO ARMADO
1007.I VEREDAS DE CONCRETO ARMADO
515.D ENCOFRADO Y DEENCOFRADO CARAVISTA
DEENCOFRADO CARAVISTA DE VEREDAS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO

3

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO : 01 JEFE DE GRUPO, 07 PEÓN. 01 OPERARIO, 01 ENFERMERA
MAQUINARIA (INCLUYE OPERADOR) Y EQUIPO : 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL, 01CAMION CARGA 2 TN, 01 CAMIONETA, 01 AMBULANCIA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-12-2020



Fotos: