



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 3
Fecha Informe: 11-12-2020
Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco
Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO I: OYON DV. CERRO DE PASCO

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

Asiento nº. 1012 del Supervisor de 9.12.2020 (folios: 96, 97 y 98)

Asunto: Paralización de equipos y mano de obra por precipitaciones pluviales – continua causal de ampliación de plazo

Refiere que, de las precipitaciones pluviales del 2.12.2020 estas pudieron haberse dado por el espacio de tiempo de 3 horas con 50 minutos, después de haber realizado un análisis detallado de las actividades en ejecución del día de acuerdo a la programación de trabajos presentada por el Contratista.

Asiento nº. 1013 del Supervisor de 9.12.2020 (folios: 98, 99 y 100)

Asunto: Paralización de equipos y mano de obra por precipitaciones pluviales – continua causal de ampliación de plazo

Refiere que, de las precipitaciones pluviales del 3.12.2020 estas pudieron haberse dado por el espacio de tiempo de 4 horas, después de haber realizado un análisis detallado de las actividades en ejecución del día de acuerdo a la programación de trabajos presentada por el Contratista.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO:

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):

Se toma conocimiento de la ejecución de un adicional de obra aprobado por PVN, y que estarían en proceso de elaboración los expedientes de 3 necesidades de adicional de obra.

4. MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):

Se toma conocimiento que se encuentran aprobados un promedio de 11 presupuestos de mayores metrados, los que, en su mayoría estarían en proceso de ejecución.

5. DEDUCTIVOS:

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

7. MANTENIMIENTO VIAL:

8. RECURSOS OFERTADOS

Se viene realizando el registro de personal contractual de los consorcios Supervisor y Contratista a fin de verificar los recursos ofertados por estos.

9. INCIDENTES

10. PACRI

11. ARQUEOLOGÍA

12. OTROS

Se sugiere y solicita continuar con las acciones correspondientes a fin de contar con el servicio de movilidad para el transporte de personal en el ámbito de la obra.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

11-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:

12-12-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-12-2020

Actividades:

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES REALIZADAS MEDIANTE MEMORÁNDUM N° 120-MTC/20.9 Y COORDINACIONES CON EL INGENIERO JUAN MIRELES CANCINO, ME HICE PRESENTE EN EL AMBITO DE LA OBRA, TOMANDOSE CONOCIMIENTO QUE, LA CARTA Y/O CORREO ELECTRONICO DE PRESENTACION DE LA SUSCRITA HACIA LA SUPERVISION EXTERNA DE OBRA Y EL CONTRATISTA DE OBRA, SE ENCONTRARIA EN PROCESO.

CDescripcion _____ :

DE ACUERDO A COMUNICACIÓN TELEFONICA RECIBIDA DE LA SUPERVISION DE OBRA, ME HICE PRESENTE EN LA OFICINA DE LA SUPERVISION, A FIN DE LAS COORDINACIONES CORRESPONDIENTES CON EL INGENIERO FRANCISCO CHOQUE HUAMAN – JEFE DE SUPERVISION DE OBRA, QUIEN ACCEDIO AL REGISTRO DE SU PERSONAL EN LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DIARIA, Y FACILITO INFORMACION REFERENTE A LA OBRA COMO EXPEDIENTES DE: ADICIONAL Y MAYORES METRADOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION, ENTRE OTROS.

INGENIERO JUAN CARLOS - ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOS Y VALORIZACIONES, EN REPRESENTACION DEL INGENIERO – RESIDENTE DE OBRA (QUIEN HASTA ALTAS HORAS DE LA TARDE -NOCHE SE ENCONTRABA EN CAMPO) DEL CONTRATISTA DE OBRA, QUIEN ACCEDIO AL REGISTRO DE SU PERSONAL EN LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DIARIA, SE COMPROMETIO CON EL ACCESO IRRESTRICTO AL CUADERNO DE OBRA

ES PRECISO INDICAR QUE TANTO AL CONTRATISTA COMO A LA SUPERVSION DE OBRA SE LES HIZO LLEGAR ALGUNOS ALCANCES GENERALES RESPECTO A LAS FUNCIONES A CUMPLIR POR PARTE DE LA SUSCRITA EN EL AMBITO DE LA OBRA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-12-2020

1