



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 140	Fecha Informe: 12-12-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:


Nro INFORME 140

REPORTE DEL SABADO 12 DE DICIEMBRE DEL 2020

FRENTES DE TRABAJO:

- UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M
1000 Puentes CONSTRUCCIÓN
1007 PUENTE AMARILLO
DESENCOFRADO CARA VISTA

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
 - 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
 - 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
 - 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
 - 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.
 - 6)MANTENIMIENTO VIAL: NO SE EVIDENCIA
- CONTRATISTA
- A.- PERSONAL: 01 VIGÍA, 02 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 03 PEONES, 01 OPERARIOS.
B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 02 VOLQUETES, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION GRUA, 01 BUS, 01 CAMIONETA.
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
 - 9)PACRI: NINGUNO.
 - 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
 - 11)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:


EN EL INFORME SE TIENE ZONAS DE RIESGO QUE DEBEN SER ATENDIDAS A LA BREVEDAD POSIBLE YA QUE SE AVECINA EL PERIODO DE LLUVIAS.

Auditoria Fecha De Creación:

12-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:

13-12-2020



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-12-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M
1000 PUENTES CONSTRUCCIÓN
1007 PUENTE AMARILLO
DEENCOFRADO CARAVISTA

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO : 01 JEFE DE GRUPO, 04 PEÓN. 01 OPERARIO
MAQUINARIA (INCLUYE OPERADOR) Y EQUIPO : 01 RETROEXCAVADORA, 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL, 01 CAMIONETA. 02 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-12-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-12-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M
1000 Puentes CONSTRUCCIÓN
1007 PUENTE AMARILLO

CDescripcion_____:

02 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS PARA ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DEL PUENTE, ADEMAS POSTERIOR DEMOLICION DEL DEVIO
PULL DE MAQUINARIA (01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MOTONIVELADORA, 01 CRGADOR Y 02 VOLQUETES) PARA EL MANTEIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-12-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-12-2020

Actividades:
UBICACION: KM 115+200
PLANTA DE CONCRETO

3

CDescripcion_____:
SOLO SE TIENE ESTA MAQUINARIA ESTACIONADA.



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-12-2020

Actividades:
UBICACION: MURO DE CONCRETO ARMADO 132+813 AL KM 132+875

CDescripcion _____:
ZONA DE RIESGO, FALTA CONCLUIR TRABAJO DE C^a A^a Y EL RELLENO ESTRUCTURAL AL 100% YA QUE ESTA MUY PROXIMA A LA PLATAFORMA EXISTENTE Y PODRIA PRODUCIRSE ACCIDENTE DE TRANSITO SOBRE TODO EN PERIODO DE LLUVIA.

4



Fecha Toma De Datos:
12-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-12-2020

Actividades:

UBICACION: MURO DE CONCRETO ARMADO KM 133+976 AL KM 134+049

CDescripcion_____:

MURO INCONCLUSO EN SU EJECUCION, TAMBIEN ZONA DE RIESGO POR FALTA DEL RELLENO ESTRUCTURAL, PODRIA PRODUCIRSE ACCIDENTES DE TRANSITO QUE LAMENTAR.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-12-2020

Actividades:
UBICACION: KM 143+561 ALCANTARILLA TMC DE 36"

CDescripcion _____:
ALCANTARILLA QUE DEBE RELLENARSE PARA DAR TRANSITABILIDAD A LA VIA, YA QUE EL DESVIO TRABAJARA COMO DIQUE CUANDO SE ACTIVE LAS QUEBRADAS EN PERIODO DE LLUVIA, POR LO QUE SERA INTRANSITABLE EN ESTA ZONA.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-12-2020



Fotos: