



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 5	Fecha Informe: 14-12-2020	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
---------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--	--


Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE PASCO

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

Se toma conocimiento que el nuevo Cuaderno de Obra continua en proceso de legalización.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO:

Ninguno

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):

Ninguno

4. MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):

Ninguno

5. DEDUCTIVOS:

Ninguno

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

Ninguno

7. MANTENIMIENTO VIAL:

Ninguno

8. RECURSOS OFERTADOS

8.1 DEL CONTRATISTA

8.1.1. PERSONAL CLAVE: Cumple

8.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple parcialmente.

8.2 DEL SUPERVISOR:

8.2.1 PERSONAL CLAVE:

8.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -

EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado

EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado

VEHÍCULOS OPERADOS. -

9. INCIDENTES

Ninguno

10. PACRI

Ninguno

11. ARQUEOLOGÍA

Ninguno

12. OTROS

El no contar con el servicio de movilidad para el transporte de personal en el ámbito de la obra, viene generando limitaciones en el cumplimiento de mis funciones en campo en la totalidad del tramo, ya que, me encuentro sujeta a los tiempos y necesidades de los Especialistas de la Supervisión Externa de obra, con los cuales se realiza el recorrido en el ámbito de la ejecución de obra muchas veces de forma parcial.

Recomendaciones:

Se sugiere y solicita continuar con las acciones correspondientes para contar con el servicio de movilidad para el transporte de personal en el ámbito de la obra, a fin del cumplimiento de las funciones asignadas respecto a la verificación de recursos en campo.

Auditoria Fecha De Creación:

14-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:

16-12-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-12-2020

Actividades:

- PROGRESIVA: KM 138+830 A KM 139+030 LI - RAMAL
- 300 SUB BASES Y BASES
- 303.A SUB BASE GRANULAR
- 500 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
- 501 A PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO S'C=45 KG/CM2 (PAVIMENTADORA)
- 501.B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SC=45 KG/CM2 (MANUAL)
- 502. A ACERO LONGITUDINAL (BARRA DE AMARRE)
- 502. B ACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTA)
- 502.C CANASTILLAS
- 503.A JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
- 503. B JUNTAS DE CONTRACCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
- 503.C JUNTAS DE EXPANSIÓN
- 504. A SONORIZADORES
- 612.C ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS
- 700.0 TRANSPORTE
- 700.C TRANSPORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO (CON VOLQUETE) PARA D<= 1 KM
- 700.D TRANSPORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO (CON VOLQUETE) PARA D> 1 KM
- 700.E TRANSPORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO (CON MIXER) PARA D<= 1 KM
- 700.F TRANSPORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO (CON MIXER) PARA D> 1 KM

CDescripcion _____:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 INGENIERO RESPONSABLE, 1 TECNICO DE PRODUCCION, 1 CAPATAZ, 9 OPERARIO, 8 OFICIAL, 14 PEON, 2 VIGIAS, 1 GRUPO DE TOPOGRAFIA CONFORMADO POR UN TOPOGRAFO Y 2 AYUDANTES. EQUIPOS: 1 PAVIMENTADORA, 8 VOLQUETES, 1 CAMION CISTERNA, 8 CAMION MIXER, 1 CAMION PARA ENSAYO DE VIGA BENKELMAN CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS SE REALIZAN ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, CON LA PARTICIPACION DE PERSONAL PREFESIONAL Y TECNICO DE LOS CONSORCIOS CONTRATISTA Y SUPERVISOR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-12-2020

Actividades:
PROGRESIVA: KM 148+700
CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CDescripcion _____:
TEMAS DE LAS CHARLAS REALIZADAS: PELIGROS Y RIESGOS EN FESTIVIDADES Y PREVENCIÓN COVID ANTES Y DESPUÉS DE SU BAJADA
EL AREA DONDE SE REALIZA LA CHARLA DE SEGURIDAD CUENTA TAMBIEN CON AREAS DESTINADAS A ALMACÉN, CARPINTERÍA, FERRETERÍA Y PATIO DE MAQUINAS.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-12-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-12-2020

Actividades:

PROGRESIVA: KM 153+100
PLANTA DE PRODUCCION DE CONCRETO – EMPRESA UNICON

CDescripcion_____:

PERSONAL UNICON: OPERACIONES: 2 JEFES DE PROYECTO, 1 JEFE DE PLANTA, 1 ADMINISTRADOR, 1 JEFE DE CALIDAD, 1 JEFE DE SEGURIDAD, 1 INGENIERO DE SEGURIDAD, 2 INGENIERO DE PAVIMENTOS, 1 TECNICO ELECTRICISTA, 1 TECNICO MECANICO, 4 TECNICOS DE CALIDAD.

EQUIPOS: 6 CAMION MIXER, 1 CARGADOR FRONTAL, 2 CAMIONETAS, 1 BUS, 2 PLANTA DE CONCRETO DE 100 Y 60 M3/H CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES. 3 GRUPOS ELECTROGENOS, PLANTA DE LAVADO DE VOLQUETES, TALLER DE MANTENIMIENTO, LOSA DE SECADO PARA DISPOSICION DE RESIDUOS, ALMACEN.

LABORATORIO IMPLEMENTADO CON PRENSAS PARA ENSAYOS DE COMPRESION PARA VIGA Y PROBETAS, 1 COCINA PARA ENSAYO DE HUMEDAD Y 1 SALA DE CURADO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-12-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-12-2020

Actividades:

- PROGRESIVA: KM 156+960 A KM 157+180
- 500 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
 - 501 A PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO S'C=45 KG/CM2 (PAVIMENTADORA)
 - 501.B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SC=45 KG/CM2 (MANUAL)
 - 502. A ACERO LONGITUDINAL (BARRA DE AMARRE)
 - 502. B ACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTA)
 - 502.C CANASTILLAS
 - 503.A JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
 - 503. B JUNTAS DE CONTRACCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
 - 503.C JUNTAS DE EXPANSIÓN
 - 504. A SONORIZADORES
 - 612.C ENCOFRADO Y DEENCOFRADO PARA PAVIMENTOS
 - 700.0 TRANSPORTE
 - 700.C TRANSPORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO (CON VOLQUETE) PARA D<= 1 KM
 - 700.D TRANSPORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO (CON VOLQUETE) PARA D> 1 KM

4

CDescripcion_____:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 INGENIERO RESPONSABLE, 1 TECNICO DE PRODUCCION, 1 CAPATAZ, 19 OPERARIO, 5 OFICIAL, 11 PEON, 4 VIGIAS, 1 GRUPO DE TOPOGRAFIA CONFORMADO POR UN TOPOGRAFO Y 2 AYUDANTES. EQUIPOS: 1 PAVIMENTADORA, 5 VOLQUETES, 1 CAMION BARANDA, 8 CAMION MIXER, CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES SE REALIZAN ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, CON LA PARTICIPACION DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DE LOS CONSORCIOS CONTRATISTA Y SUPERVISOR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-12-2020



Fotos: