



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 142	<b>Fecha Informe:</b> 15-12-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**


Nro INFORME 142

REPORTE DEL MARTES 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

**FRENTES DE TRABAJO:**

- UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M
- 1000 PUENTES CONSTRUCCIÓN
- 1007 PUENTE AMARILLO - APERTURA DEL TRANSITO EN EL PUENTE ENCAUZAMIENTO Y DEMOLICION DE DESVIO

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
  - 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
  - 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
  - 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
  - 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.
  - 6)MANTENIMIENTO VIAL: NO SE EVIDENCIA
- CONTRATISTA
- A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 01 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 03 PEONES, 01 TOPOGRAFO.
- B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 03 VOLQUETES, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION GRUA, 01 BUS, 02 CAMIONETA.
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
  - 9)PACRI: NINGUNO.
  - 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
  - 11)OTROS: NINGUNO

**Recomendaciones:**


REGAR LA ZONA DE TRABAJO PARA EVITAR EL POLVO RE SUSPENDIDO.

**Auditoria Fecha De Creación:**

15-12-2020

**Auditoria Fecha De Edición:**

16-12-2020



### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-12-2020

**Actividades:**  
UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M  
1000 PUENTES CONSTRUCCIÓN  
1007 PUENTE AMARILLO  
APERTURA DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE  
DEMOLICION DE DESVIO - DME KM 115+200

1

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEON, 02 VIGIAS  
MAQUINARIA (INC. OPERADOR): 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 03 VOLQUETES, 01 BUS TRASLADO DE PERSONAL, 02 CAMIONETAS

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
15-12-2020



**Fotos:**