




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 143	Fecha Informe: 17-12-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:


Nro INFORME 143

REPORTE DEL JUEVES 17 DE DICIEMBRE DEL 2020

FRENTES DE TRABAJO:

- UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M
- 1000 PUENTES CONSTRUCCIÓN
- 1007 PUENTE AMARILLO
- TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO Y DEMOLICION DE DESVIO
- OBRAS PRELIMINARES
- 103.A MANTENIMINETO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA. (KM 114+900 AL KM 115+160)

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
 - 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
 - 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
 - 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
 - 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.
 - 6)MANTENIMIENTO VIAL: NO SE EVIDENCIA
- CONTRATISTA
- A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 01 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 03 PEONES, 01 TOPOGRAFO.
- B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 03 VOLQUETES, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION GRUA, 01 BUS, 02 CAMIONETA.
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
 - 9)PACRI: NINGUNO.
 - 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
 - 11)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:


NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

17-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:

18-12-2020



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 17-12-2020

Actividades:

CDescripcion_____:

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-12-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M
1000 PUENTES CONSTRUCCIÓN
1007 PUENTE AMARILLO
ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DEL PUENTE
DEMOLICION DE DESVIO - DME KM 115+200

CDescripcion _____ :

2

PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEON, 02 VIGIAS
MAQUINARIA (INC. OPERADOR): 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 03 VOLQUETES, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 BUS TRASLADO DE PERSONAL, 02 CAMIONETAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-12-2020

Actividades:

UBICACION: KM 115+160 HASTA EL KM 114+900
100 OBRAS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA. (KM 115+160 AL KM 114+900) Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 PEONES
MAQUINARIA(INC. OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMION CISTERNA, 01 RODILLO VIBRATORIO

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-12-2020



Fotos: