



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|--|----------------------------|
| Confirma Bitacora: | Nro Informe: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra: | Personal Encargado: |
| | 202 | 19-12-2020 | Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro | ROMMEL CHANCA RAMIREZ |

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

Informe N° 202

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

- 1.- Cuaderno de obra: No se llenó cuaderno de obra.
- 2.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo excepcional por 155 días calendarios, fijándose el plazo de culminación de la obra al 19.01.2021.
- 3.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2, 286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20. El adicional N° 03 con un monto de 10,018,567.23 incluido IGV y aprobado con RD N° 196-2020-MTC/20.
- 4.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1,436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1,151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.
- 5.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270,553,154.88 incluido el IGV
- 6.- Plan de manejo socio ambiental. El contratista está realizando el recojo de materiales solidos usados en la obra para llevarlo al botadero y/o al tacho de basura si son desperdicios descartables.
- 7.- Mantenimiento vial: No se realizó mantenimiento vial.
- 8.-Recursos ofertados del contratista.
A)Personal: No cumple.
Especialista en producción no se encuentra en la obra.
El especialista en control de calidad no se encuentra en la obra.
El especialista en suelos y pavimento no se encuentra.
B)Equipos: están realizando trabajos con equipos mínimos, porque el contratista tiene pocos frentes de trabajo.
- 9.-Recursos ofertados de la supervisión:
A.Personal: No cumple con el personal ofertado.
El especialista en geología y geotecnia, especialista en liberación de predios y el especialista en relaciones comunitarias no se encuentran en obra, solo están realizando trabajos remotos en Lima, justificar.
El especialista en obras de arte no se encuentra.
B.Equipos: Si cumple.
Se utilizaron equipos de movilización del personal, materiales de oficina, inmuebles, equipos de ingeniería y equipos de cómputo.
- 10- Incidencia: Se están realizando paro los proveedores de la empresa Neptuno en Km 98+120, los proveedores están reclamando sus pagos que tiene pendiente algunos desde 2018.
- 11.- Pacri: Con las comunidades y personas afectadas se quedaron en dar una solución lo más próxima posible, para continuar con la extracción de material de las canteras. La empresa encargada de solucionar los derechos de vía con las personas afectadas, están proceso de coordinación.
- 12.- Arqueología: La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de ninguna zona arqueológica.

Recomendaciones:

Se recomienda a la empresa Neptuno regularizar los pagos a los proveedores, que tiene deudas pendientes desde 2018.

Auditoria Fecha De Creación:

19-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:

21-12-2020

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-12-2020

Actividades:

Km 135+770 hasta Km 135+847 eliminación de material, colocado de acero y vaciado de losa del canal tipo IV lado izquierdo, en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: 01 maestro de obra, 01 mano calificado, 05 obreros, 01 operador, 01 conductor y personal técnico.

Equipos: 01 retroexcavadora, 01 volquete y herramientas manuales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-12-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-12-2020

Actividades:

Km 135+712 hasta Km 135+727 encofrado y vaciado de concreto de la tapa del canal tipo IV lado derecho, en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: 07 mano calificado, 08 obreros, 02 vigías y personal técnico.
Equipos: Herramientas manuales.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-12-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-12-2020

Actividades:

Km 135+502 hasta Km 135+522 encofrado y vaciado de concreto de la tapa del canal tipo IV lado derecho, en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: 01 maestro de obra, 10 mano calificado, 05 obreros y personal técnico.
Equipos: Herramientas manuales.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-12-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-12-2020

Actividades:

Km 98+120 paro de los proveedores de la empresa Neptuno, la empresa viene arrastrando deudas desde el año 2018.

CDescripcion_____:

Los proveedores de la empresa Neptuno están realizando el paro por la deuda pendiente que tiene la empresa Neptuno, ellos reclaman que no les cumple algunos acuerdos de amortización que se compromete la empresa.

Los proveedores no le deja trabajar al personal de la obra reclamando que les cumpla con el compromiso de pago que había comprometido la empresa Neptuno realizar el deposito el día 11.12.2020

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-12-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-12-2020

Actividades:
 Km 84+200 selección de material en la cantera Turpo, en el tramo I Negromayo Tintaya.

CDescripcion_____:
 Personal: 01 obrero, 02 conductores y 01 operador.
 Equipos: 02 volquetes y 01 cargador frontal.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-12-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-12-2020

Actividades:
 Km 68+865 hasta Km 68+960 excavación, eliminación y conformación de mejoramiento de subrasante lado derecho, en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:
 Personal: 02 operadores, 03 conductores, 02 obreros, 02 vigías y personal técnico.
 Equipos: 01 excavadora, 01 rodillo, 03 volquetes y herramientas manuales.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-12-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-12-2020

Actividades:

Km 152+490 hasta Km 152+587 encofrado y vaciado de concreto de la cuneta bordillo lado izquierdo, en el tramo II Yauri - San Genaro.

CDescripcion_____:

Personal: 03 mano calificado, 05 obreros, 02 vigías y personal técnico.
Equipos: Herramientas manuales.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-12-2020



Fotos: