

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 148	Fecha Informe: 23-12-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-----------------------	------------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

**Asunto:**

Nro INFORME 148

REPORTE DEL MIERCOLES 23 DE DICIEMBRE DEL 2020

**OBRAS PRELIMINARES**

103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DEL KM 151+880 AL KM 151+930

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
- 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
- 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
- 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
- 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.
- 6)MANTENIMIENTO VIAL: DEL KM 119+200 AL KM 127+000  
CONTRATISTA  
A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 01 PEON.  
B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 VOLQUETE, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 BUS TRASLADO PERSONAL
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
- 9)PACRI: NINGUNO.
- 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
- 11)OTROS: NINGUNO

**Recomendaciones:**

SE TIENE UNA ALCANTARILLA TMC DE 36" SIN RELLENO ESTRUCTURAL EN LA PROGRESIVA KM 43+300, SE RECOMIENDA DEBE SER RELLENADO Y ELIMINADO EL DESVIO PARA DAR TRANSITABILIDAD YA QUE SE ESTA PRODUCIENDO PRECIPITACIONES PLUVIALES DESDE HOY 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.

**Auditoria Fecha De Creación:**

23-12-2020

**Auditoria Fecha De Edición:**

24-12-2020

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 23-12-2020

**Actividades:**

UBICACION: KM 151+880 AL KM 151+930

100 OBRAS PRELIMINARES

103.A MANTENIMINETO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

**CDescripcion \_\_\_\_\_ :**

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON

MAQUINARIA(INC. OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMION CISTERNA, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS (MINIVAN) TRASLADO DE PERSONAL

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

23-12-2020



**Fotos:**