



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 15	Fecha Informe: 28-12-2021	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------	--	---


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE PASCO

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

Ninguno.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO:

Ninguno.

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):

Ninguno.

4. MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):

Ninguno

5. DEDUCTIVOS:

Ninguno

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

Ninguno

7. MANTENIMIENTO VIAL:

Ninguno

8. RECURSOS OFERTADOS

8.1 DEL CONTRATISTA

8.1.1. PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado, sin embargo, se toma conocimiento que en su mayoría se encuentran de salida y/o bajada programada.

8.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple parcialmente, sin embargo, la mayoría de estos se encuentran a buen recaudo dado que se vienen ejecutando actividades únicamente de contingencia. Se cuentan con los equipos descritos por el Contratista en la CARTA N° 889-2020-CVA-RO y aprobados por la supervisión de obra mediante CARTA N° 0006-2020-CSO/JS-JLT.

8.2 DEL SUPERVISOR:

8.2.1 PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente, sin embargo, se toma conocimiento que todos se encuentran de salida y/o bajada programada.

8.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. - EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple con lo ofertado

COMENTARIOS:

Del PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE POSIBLES EMERGENCIAS DURANTE FESTIVIDADES – DICIEMBRE 2020 (24.12.2020 al 03.01.2021) remitido por la Supervisión de obra a PVN mediante CARTA N° 0010-2020-CSO/JS-JLT, no ha sido posible la verificación de los recursos descritos en este instrumentó de trabajo ni en oficina ni en campo, Pese a las coordinaciones telefónicas realizadas con el señor Hans Alexander Navarro Barra – Supervisor de Campo descrito en el ítem n°. 12. Procedimiento para Actuar Frente a una Emergencia en el Área de Trabajo, del INFORME N° 265-2020/SSO/ACC/CSO adjunto en la carta citada, sin embargo, se ha tomado conocimiento que la camioneta asignada para las actividades de contingencia estaría en mantenimiento.

9. INCIDENTES

Ninguno

10. PACRI

Ninguno

11. ARQUEOLOGÍA

Ninguno

12. OTROS

Lluvia persistente durante la mayor parte del día en el ámbito de la obra y de aparente baja intensidad.

Se vienen ejecutando actividades de contingencia ante los eventos de lluvias propias de temporada y mantenimiento vial por parte del Contratista entre los kms 144+200 al km 148+880 aproximadamente, con los recursos descritos en el ítem 4.3 Cuadro del personal responsable de

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

turno para el período entre el 23/12/2020 al 03/01/2021, del informe N° 207-2020-CVA-SSO/JSSO, adjunto en la CARTA N° 889-2020-CVA-RO del Contratista y aprobado por la Supervisión de obra mediante CARTA N° 0006-2020-CSO/JS-JLT

Pese a las coordinaciones telefónicas realizadas con el señor Hans Alexander Navarro Barra – Supervisor de Campo descrito en el ítem n°. 12. Procedimiento para Actuar Frente a una Emergencia en el Área de Trabajo, del INFORME N° 265-2020/SSO/ACC/CSO adjunto en la CARTA N° 0010-2020-CSO/JS-JLT, no fue posible verificar en oficina ni en campo los recursos indicados en la CARTA N° 0010-2020-CSO/JS-JLT, con los que la Supervisión de Obra debería contar, sin embargo, se ha tomado conocimiento que la camioneta asignada para dichas actividades estaría en mantenimiento.

Recomendaciones:

Se sugiere instar a la Supervisión de obra las facilidades del caso, a fin de verificar los recursos descritos en su PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE POSIBLES EMERGENCIAS DURANTE FESTIVIDADES – DICIEMBRE 2020 (24.12.2020 al 03.01.2021) remitido a PVN mediante CARTA N° 0010-2020-CSO/JS-JLT.

Se sugiere que la Supervisión de obra pudiera verificar las actividades de mantenimiento vial y de contingencia que viene realizando el Contratista, salvo mejor parecer

Auditoria Fecha De Creación:

28-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

29-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 0+000
OFICINA DE SUPERVISION DE OBRA - OYON

CDescripcion_____:

1 Pese a las coordinaciones telefónicas realizadas con el señor Hans Alexander Navarro Barra – Supervisor de Campo descrito en el ítem n°. 12. Procedimiento para Actuar Frente a una Emergencia en el Área de Trabajo, del INFORME N° 265-2020/SSO/ACC/CSO adjunto en la CARTA N° 0010-2020-CSO/JS-JLT, no fue posible verificar en oficina (entre las 14.00 a 14.30 y 16.30 a 17.00 horas aproximadamente) ni en campo los recursos indicados en la CARTA N° 0010-2020-CSO/JS-JLT, con los que la Supervisión de Obra debería contar, sin embargo, se ha tomado conocimiento que la camioneta asignada para dichas actividades estaría en mantenimiento, y de las consultas realizadas en campo, se toma conocimiento que no se habría hecho presente en obra la Supervisión de obra.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-12-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-12-2021

Actividades:
PROGRESIVA: KM 144+220 AL KM 148+880
103.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_____:
PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 INGENIERO DE PRODUCCION, 1 ENCARGADO, 1 OFICIAL Y 2 PEÓN
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 MOTONIVELADORA Y 1 VOLQUETE CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EL MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL ESTARIA SIENDO TRANSPORTADO AL DME Nº 4 DEL PROYECTO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-12-2021

2