



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 16	Fecha Informe: 29-12-2021	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--


Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE PASCO

Foto Bitacora 6:



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:**

1. CUADERNO DE OBRA:
Ninguno.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno.

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
Ninguno.

4. MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5. DEDUCTIVOS:
Ninguno

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7. MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8. RECURSOS OFERTADOS**8.1 DEL CONTRATISTA**

8.1.1. PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado, sin embargo, se verifica que, en su mayoría se encuentran de salida y/o bajada programada.

8.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple parcialmente, sin embargo, la mayoría de estos se encuentran a buen recaudo dado que se vienen ejecutando actividades únicamente de contingencia. Se cuentan con los equipos descritos por el Contratista en la CARTA N° 889-2020-CVA-RO y aprobados por la supervisión de obra mediante CARTA N° 0006-2020-CSO/JS-JLT, con excepción del rodillo liso.

8.2 DEL SUPERVISOR:

8.2.1 PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado, sin embargo, se verifica que todos se encuentran de salida y/o bajada programada

8.2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -

EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado

EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado

VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, no se encuentran equipadas con radios.

COMENTARIOS:

De acuerdo al PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE POSIBLES EMERGENCIAS DURANTE FESTIVIDADES – DICIEMBRE 2020 (24.12.2020 al 03.01.2021) remitido por la Supervisión de obra a PVN mediante CARTA N° 0010-2020-CSO/JS-JLT, se cuenta con una camioneta operada y un supervisor de campo.

9. INCIDENTES
Ninguno

10. PACRI
Ninguno

11. ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12. OTROS

Día mayormente despejado (sin lluvias o presencia mínima de estas), en el ámbito del proyecto. Se vienen ejecutando actividades de limpieza de desprendimientos de material entre el km 140+100 al km 140+200 y mantenimiento vial por parte del Contratista entre los kms 147+500 al km 149+600 aproximadamente, con los recursos descritos en el ítem 4.3 Cuadro del personal responsable de turno para el período entre el 23/12/2020 al 03/01/2021 (con excepción del rodillo), del informe N° 207-2020-CVASSO/ JSSO, adjunto en la CARTA N° 889-2020-CVA-RO del Contratista y aprobado por la Supervisión de obra mediante CARTA N° 0006-2020-CSO/JS-JLT



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Se verifica que, en el km 149+980 aproximadamente, cayeron rocas sobre el canal allí construido dañando dicha estructura.

A la fecha y a casi tres semanas de estar la suscrita presente en el ámbito de la construcción de la obra aún no se cuenta con el servicio de movilidad para el transporte de personal en el ámbito de la obra, lo cual, viene generando limitaciones en el cumplimiento de mis funciones en campo, ya que, me encuentro sujeta a los tiempos y necesidades de los Especialistas con los cuales se realiza el recorrido en el ámbito de la construcción de la obra. El día de ayer y hoy se conto con el apoyo del Contratista para la movilización en obra.

Recomendaciones:

Se sugiere y solicita continuar con las acciones correspondientes para contar con el servicio de movilidad para el transporte de personal en el ámbito de la obra, a fin del cumplimiento de las funciones asignadas.

Auditoria Fecha De Creación:

29-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

30-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 144+120 AL KM 149+600
103.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_____:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 INGENIERO DE PRODUCCION, 1 ENCARGADO, 1 OFICIAL, 2 PEÓN Y 2 VIGIAS
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 MOTONIVELADORA Y 1 VOLQUETE CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
SE VERIFICA QUE EL MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL ESTARIA SIENDO ACOPIO, EN CASO DE SER NECESARIO DICHO MATERIAL SERIA TRANSPORTADO AL DME N° 4 DEL PROYECTO.
SE REALIZA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO VIAL ENTRE LOS ENTRE EL KM 140+100 AL KM 140+200 Y KM 147+500 AL KM 149+600 RESPECTIVAMENTE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-12-2021

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

29-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 148+800 AL KM 152+300 APROXIMADAMENTE

CDescripcion _____:

DE LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL KM 148+800 AL KM 152+300 APROXIMADAMENTE, SE VERIFICA QUE EN ALGUNOS SECTORES NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE RELLENO ESTRUCTURAL A AMBOS LADOS O A UN LADO DEL CANAL, POR LO QUE, DEBIDO A LAS LLUVIAS PROPIAS DE LA TEMPORADA, ESTOS ESPACIOS SE VIENEN COLMATANDO DE AGUA, LO CUAL PODRÍA SOCAVAR LA BASE DEL CANAL, PONIENDO EN PELIGRO DE DAÑOS LAS ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS. SE SUGIERE DE SER NECESARIO ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS, A FIN DE PROTEGER LA ESTABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS EJECUTADAS Y POR TANTO LA CALIDAD DE LA OBRA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-12-2021

2



Fotos: