



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 18	Fecha Informe: 30-12-2021	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------	--	---


Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:



Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE PASCO -

Foto Bitacora 6:



**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:**

1. CUADERNO DE OBRA:  
Ninguno.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO:  
Ninguno.

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):  
Ninguno.

4. MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):  
Ninguno

5. DEDUCTIVOS:  
Ninguno

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:  
Ninguno

7. MANTENIMIENTO VIAL:  
Ninguno

**8. RECURSOS OFERTADOS****8.1 DEL CONTRATISTA**

8.1.1. PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado, sin embargo, se verifica que en su mayoría se encuentran de salida y/o bajada programada.

8.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple parcialmente, sin embargo, la mayoría de estos se encuentran a buen recaudo dado que se vienen ejecutando actividades únicamente de contingencia. Se cuentan con los equipos descritos por el Contratista en la CARTA N° 889-2020-CVA-RO y aprobados por la supervisión de obra mediante CARTA N° 0006-2020-CSO/JS-JLT, con excepción del rodillo liso.

**8.2 DEL SUPERVISOR:**

8.2.1 PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado, sin embargo, se verifica que todo el personal se encuentra de salida y/o bajada programada

8.2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -

EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado

EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado

VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, no se encuentran equipadas con radios.

**COMENTARIOS:**

De acuerdo al PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE POSIBLES EMERGENCIAS DURANTE FESTIVIDADES – DICIEMBRE 2020 (24.12.2020 al 03.01.2021) remitido por la Supervisión de obra a PVN mediante CARTA N° 0010-2020-CSO/JS-JLT, se cuenta únicamente, con una camioneta operada y un supervisor de campo.

**9. INCIDENTES**

Ninguno

**10. PACRI**

Ninguno

**11. ARQUEOLOGÍA**

Ninguno

**12. OTROS**

Se vienen ejecutando actividades de limpieza de desprendimientos de material y mantenimiento vial por parte del Contratista entre el km 139+950 al km 140+200 y km 151+000 al km 151+400 respectivamente, con los recursos descritos en el ítem 4.3 Cuadro del personal responsable de turno para el período entre el 23/12/2020 al 03/01/2021 (con excepción del rodillo), del informe N° 207-2020-CVASSO/ JSSO, adjunto en la CARTA N° 889-2020-CVA-RO del Contratista y aprobado por la Supervisión de obra mediante CARTA N° 0006-2020-CSO/JS-JLT

A la fecha, aún no se cuenta con el servicio de movilidad para el transporte de personal en el



ámbito de la obra, lo cual, viene generando limitaciones en el cumplimiento de mis funciones en campo, ya que, me encuentro sujeta a los tiempos y necesidades del personal con los cuales se realiza el recorrido en el ámbito de la construcción de la obra.

Actividades desarrolladas de forma conjunta con personal de campo de la Supervisión de Obra.

**Recomendaciones:**

Se sugiere y solicita continuar con las acciones correspondientes para contar con el servicio de movilidad para el transporte de personal en el ámbito de la obra, a fin del cumplimiento de las funciones asignadas.

**Auditoria Fecha De Creación:**  
30-12-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**  
31-12-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

<b>Personal Encargado:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Fecha De Fotografia:</b>
LUZMILA GUERRA MOTTA	No Aplica	30-12-2021

**Actividades:**

PROGRESIVA: KM 134+000 AL KM 155+000 APROXIMADAMENTE DESPRENDIMIENTO Y/O CAÍDAS DE PIEDRAS Y MATERIAL EN DIFERENTES TRAMOS DE LA VÍA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE VERIFICA DESPRENDIMIENTO Y/O CAÍDA DE PIEDRAS Y MATERIAL EN LOS SIGUIENTES TRAMOS KM 135+560 AL KM 135+580, KM 139+940 AL KM 139+950 Y KM 140+000@139+990 APROXIMADAMENTE, SIN EMBARGO, EN SU MAYORIA NO ESTARIAN AFECTANDO A LA NORMAL TRANISTABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
30-12-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

LUZMILA GUERRA  
MOTTA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

30-12-2021

**Actividades:**

PROGRESIVA: KM 139+950 AL KM 151+400  
103.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 ENCARGADO, 1 OFICIAL, 2 PEÓN Y 2 VIGIAS (CONTROLADOR DE TRAFICO)  
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 MOTONIVELADORA Y 1 VOLQUETE CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.  
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EL MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL ESTARIA SIENDO ACOPIADO Y DE SER NECESARIO TRANSPORTADO AL DME N° 4 DEL PROYECTO.  
SE REALIZA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO VIAL ENTRE LOS ENTRE EL KM 139+950 AL KM 140+200 Y KM 151+000 AL KM 151+400 RESPECTIVAMENTE.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

30-12-2021

2



**Fotos:**