



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 23	Fecha Informe: 04-01-2021	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta- Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

No se presenta.

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó que se dispone de baños portátiles tipo DISAL y se están colocando los materiales excedentes en los DME autorizados.

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se están realizando actividades de mantenimiento vial principalmente entre las progresivas del Km 65+000 al km 85+000

7) RECURSOS OFERTADOS:

Se está revisando la información contractual para su evaluación.

8) INCIDENTES:

Sin Comentario.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

Se ha coordinado con la Supervisión de Obra para reiterar al contratista la ejecución de la partida de mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial en el tramo del km 25+000 al km 35+000 y en el tramo del Km 0+000 al Km 20+000 por la necesidad de proteger los trabajos ya ejecutados del pavimento en los mencionados sectores.

Recomendaciones:

Se recomienda hacer seguimiento a la respuesta del Contratista ante la solicitud de ejecución de la partida de mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial en el tramo del km 25+000 al km 35+000 y en el tramo del Km 0+000 al Km 20+000 por la necesidad de proteger los trabajos ya ejecutados del pavimento en los mencionados sectores ante los efectos erosivos del escurrimiento de aguas provenientes de las lluvias predominantes en esta temporada climática.

Auditoria Fecha De Creación:

04-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:

05-01-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 85+110 AL KM 85+220
PEDRAPLENES

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE PEDRAPLENES CONSISTENTES EN SU ETAPA DE EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE CORTE CON UN OFICIAL, DOS PEONES, UN CAPATAZ, DOS VIGIAS, UNA EXCAVADORA CON SU OPERARIO Y CUATRO CAMIONES VOLQUETES OPERADOS, TRASLADANDO MATERIAL AL DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE DEL KM 86+200.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 81+120 AL KM 81+410
EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMÚN

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMÚN LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 81+120 AL KM 81+410, CON LA PARTICIPACION DE DOS TRABAJADORES, DOS VIGIAS, UNA EXCAVADORA CON SU OPERADOR Y SEIS CAMIONES VOLQUETES OPERADOS, TRASLANDO EL MATERIAL EXCEDENTE AL DME DEL KM 86+200.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 77+090 AL KM 77+180
PEDRAPLENES

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE PEDRAPLENES CONSISTENTES EN SU ETAPA DE CONFORMACIÓN DEL MATERIAL CON UN PEON, UN CAPATAZ Y UNA EXCAVADORA CON SU OPERARIO, UTILIZANDO MATERIAL PROVENIENTE DE LAS CANTERAS DEL KM 83+600 Y KM 77+000.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+147 AL KM 70+183
GAVIÓN TIPO CAJA

CDescripcion_____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+147 AL KM 70+183 CON SEIS TRABAJADORES CON SUS HERRAMIENTAS.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: Crítico
Fecha De Fotografia: 04-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 25+000 AL KM 35+000

CDescripcion_____:
SE COORDINO CON LA SUPERVISION DE OBRA CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR PARA QUE UTILIZE LOS MECANISMOS CONTRACTUALES PARA REITERAR AL CONTRATISTA LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL EN EL TRAMO DEL KM 25+000 AL KM 35+000 POR LA NECESIDAD DE PROTEGER LOS TRABAJOS YA EJECUTADOS DEL PAVIMENTO EN EL MENCIONADO SECTOR.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-01-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-01-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 0+000 AL KM 20+000

CDescripcion_____:

SE COORDINO CON LA SUPERVISION DE OBRA CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR PARA QUE UTILIZE LOS MECANISMOS CONTRACTUALES PARA REITERAR AL CONTRATISTA LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000 POR LA NECESIDAD DE PRESERVAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-01-2021

6