



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 18	Fecha Informe: 07-01-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 07/01/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.
LA OBRA SE REINICIA EL 12 DE ENERO DEL 2021.

Recomendaciones:


AGILIZAR LA AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS EN EL OVALO 01 (KM 71+600 CONSECIÓN CANCHAQUE), PORCENTAJE MAXIMO DE PARTICULAS CHATAS Y ALARGADAS EN LA BASE GRANULAR Y PRESTACION ADICIONAL N° 04.

Auditoria Fecha De Creación:

07-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-01-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

07-01-2021

Actividades:

km. 72+985, Verificación de los trabajos de la Empresa TOPLASER - PACRI.

CDescripcion_____:

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

07-01-2021

Actividades:

km. 73+365, Verificación de Equipos paralizados.

CDescripcion_____:

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-01-2021