





## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 28	<b>Fecha Informe:</b> 09-01-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	<b>Personal Encargado:</b> M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--


**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N  
 CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)  
 SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

- 0) CUADERNO DE OBRA:  
Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.
- 1) AMPLIACIONES DE PLAZO:  
A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.
- 2) ADICIONALES DE OBRAS:  
No se presenta.
- 3) MAYORES METRADOS:  
Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad
- 4) DEDUCTIVOS:  
No se presenta.
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:  
Se visualizó que se dispone de baños portátiles tipo DISAL y se están colocando los materiales excedentes en los DME autorizados.
- 6) MANTENIMIENTO VIAL:  
Se están realizando actividades de mantenimiento vial
- 7) RECURSOS OFERTADOS:  
Se está revisando la información contractual para su evaluación.
- 8) INCIDENTES:  
Sin Comentario.
- 9) PACRI:  
Sin Comentario.
- 10) ARQUEOLOGÍA:  
Sin Comentario.
- 11) OTROS:



**Recomendaciones:**

Se recomienda hacer seguimiento a la respuesta del Contratista ante la solicitud de la Supervisión de Obra de la mejora en las medidas de seguridad en las zonas de trabajo.

**Auditoria Fecha De Creación:**  
10-01-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**  
10-01-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-01-2021

**Actividades:**  
 OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
 SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 58+945  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
 SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE ENCOFRADO EN EL REFORZAMIENTO DEL CANAL DE SEDAPAL LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 58+945, CON LA PARTICIPACION DE CUATRO TRABAJADORES, UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y HABILITACIÓN DE PANELES Y BARROTES PARA EL ENCOFRADO.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
10-01-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-01-2021

**Actividades:**  
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 67+860 AL KM 67+720  
CONFORMACION DE TERRAPLENES

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 67+860 AL KM 67+720, CON LA PARTICIPACION DE UN TRABAJADOR, DOS VIGIAS, UN TRACTOR SOBRE CADENAS CON SU OPERADOR

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
10-01-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-01-2021

**Actividades:**  
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 61+800  
ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 61+800 CON TRES TRABAJADORES, INGENIERO RESPONSABLE, DOS VIGIAS Y UN CARGADOR FRONTAL CON SU OPERARIO.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
10-01-2021



**Fotos:**