

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	22	12-01-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 12/01/2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

SE REINICIO LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS (04 FRENTES) EN LOS KM. 103+500, 108+500, 136+000 y 136+900.
OBRAS DE ARTE (ENCOFRADO DE MURO DE CONCRETO ARMADO) EN EL KM 137+255.
NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04, DEFINIR LA SOLUCION DEL PUNTO CRITICO (DESLIZAMIENTO KM 77+980 AL KM 78+065).

Auditoria Fecha De Creación:

12-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:

13-01-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-01-2021

Actividades:
km 103+500 - MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
-01 EXCAVADORA, 01 TRACTOR Y 05 VOLQUETES

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 12-01-2021

Actividades:
Movimiento de Tierras
km 136+000

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
06 VOLQUETES

2



Fecha Toma De Datos:
12-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-01-2021

Actividades:
km 135+920 - PERFORACIONES

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 COMPRESORA
01 TRACK DRILL

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-01-2021