



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 25	Fecha Informe: 15-01-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:






Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 15/01/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 07 FRENTES EN LOS KMS. 71+600, 103+500, 108+450, 113+500, 136+000, 136+900 y 138+200. UTILIZANDO LOS DME DE LOS KMS. 74+800, 105+400, 110+400, 124+080, 142+614. OBRAS DE ARTE: ALC. ABOBEDADA EN LOS KMS. 118+850, 126+913, COLECTOR EN LOS KMS. 122+600 y 124+300, MURO DE CONCRETO ARMADO EN LOS KM. 137+250 y 140+830. SUB DREN EN LOS KMS. 127+400, 138+200 Y EN EL DME 142+614, MURO DE SUELO REFORZADO EN EL DME DEL KM.135+100.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04, AUTORIZACION DE EJECUCION DE TRABAJOS EN EL OVALO 01 KM 71+600 (CONSECIÓN CANCHAQUE) Y SOLUCION TECNICA DEFINITIVA EN EL DESLIZAMIENTO COMPRENDIDO ENTRE EL KM. 77+900 al 78+065.

Auditoria Fecha De Creación:

15-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-01-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
15-01-2021

Actividades:
km 142+614
DME -SUB DREN.

CDescripcion_____:
Equipos
01 Cargador
01 Retroexcavadora

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
15-01-2021

Actividades:
km. 138+500 - MOVIMIENTO DE TIERRRAS

CDescripcion_____:
EQUIPOS: 01 EXCAVADORA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

15-01-2021

Actividades:

km.137+250
Muro de Concreto Armado

CDescripcion_____:

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-01-2021