

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 28	Fecha Informe: 19-01-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 19/01/2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN 07 FRENTES, EN LOS KMs. 71+600, 103+500, 108+450, 113+500, 136+000, 136+850 y 138+200. UTILIZANDO LOS DMEs, DE LOS KMs. 74+800, 105+400, 124+080 y 142+614. OBRAS DE ARTE: ALC. ABOVEDADA EN LOS KMs. 118+850 y 126+913, ALC. MARCO EN EL KM. 135+620, MURO DE CONCRETO ARMADO EN LOS KMs. 137+250 y 140+830, EMBOQUILLADO EN LOS KMs. 116+002 y 116+500 y COLECTOR EN EL KM. 122+600.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04, AUTORIZACION DE TRABAJOS EN EL OVALO 01, KM 71+600 (CONSECIÓN CANCHAQUE), AFECTACIONES DE INSTALACIONES DE DESAGUE, PORCENTAJE MAXIMO DE PARTICULAS CHATAS Y ALARGADAS EN LA BASE GRANULAR.

Auditoria Fecha De Creación:

19-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-01-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

19-01-2021

Actividades:

km 108+450 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_____:

EQUIPOS
01 CARGADOR
06 VOLQUETES

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-01-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

19-01-2021

Actividades:

km. 113+150 MANTENIMIENTO DE TRANSITO.

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 19-01-2021

Actividades:
km. 113+500 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_____:
EQUIPOS
01 EXCAVADORA
01 CARGADOR
06 VOLQUETES

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 19-01-2021

Actividades:
km 116+002
Alcantarilla

CDescripcion_____:

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-01-2021