



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 30	Fecha Informe: 21-01-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:
INFORME DE CAMPO DEL 21/01/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 07 FRENDES EN LOS KM. 71+600, 104+100, 108+500, 113+500, 137+020, 138+460 Y 141+400. UTILIZANDO LOS DMEs. DE LOS KMs. 74+800, 105+400, 110+400, 135+100, 138+200 y 142+614.
 OBRAS DE ARTE: ALC. TMC. EN LOS KM 134+246 y 134+725, MURO DE CONCRETO ARMADO EN LOS KM. 136+280 Y 140+883.
 SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04, LA SOLUCION TECNICA DEFINITIVA EN EL DESLIZAMIENTO ENTRE EL 77+900 AL 78+065, PORCENTAJE MAXIMO DE PARTICULAS CHATAS Y ALARGADAS EN LA BASE GRANULAR.

Auditoria Fecha De Creación:
21-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:
22-01-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

21-01-2021

Actividades:

km. 113+500

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
01 Cargador
06 Volquetes

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-01-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

21-01-2021

Actividades:

km. 134+725
Alcantarilla TMC

CDescripcion_____:

Equipos
02 Vibrapisones
05 Personal

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 21-01-2021

Actividades:
DME Km. 135+100

CDescripcion_____:
Equipos
01 Tractor

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-01-2021