



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 015	Fecha Informe: 21-01-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-----------------------	------------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:




**Asunto:**

Nro INFORME 015

REPORTE DEL MIEROLES 21 DE ENERO DEL 2021

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:**


- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
  - 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
  - 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
  - 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
  - 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.
  - 6)MANTENIMIENTO VIAL: EL QUE SE INDICA
- CONTRATISTA
- A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 01 PEON. 01 JEFE DE GRUPO
- B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
  - 9)PACRI: NINGUNO.
  - 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
  - 11)OTROS: NINGUNO

**Recomendaciones:**

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:  
25-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:  
26-01-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

21-01-2021

**Actividades:**

UBICACION: KM 84+540

ELIMINACION DE MATERIAL DE DERRUMBE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO

MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 VOLQUETE, 01 CARGADOR FRONTAL, 01  
RODILLO VIBRADOR, 01 CAMION CISTERNA DE AGUA, 01 MOTONIVELADORA, 01  
MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

25-01-2021

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-01-2021

**Actividades:**  
UBICACION: KM 85+520

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Limpieza de Badén

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
25-01-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 21-01-2021

**Actividades:**  
UBICACION: ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 84+600 @ KM 84+700

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Limpieza de Cuneta

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
25-01-2021

3



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

21-01-2021

**Actividades:**

UBICACION: ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 84+700 @ KM 84+900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Limpieza de Cuneta

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

25-01-2021

4



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 21-01-2021

**Actividades:**  
UBICACION: PROGRESIVAS KM 84+900 @ KM 85+100

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Limpieza de Cuneta

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
25-01-2021

5