



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 43	Fecha Informe: 27-01-2021	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha informado a la Entidad su opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por la contratista

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se han realizado los monitoreos ambientales, los cuales deberán presentar sus respectivos informes.

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se están realizando actividades de mantenimiento vial

7) RECURSOS OFERTADOS:

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru No cumple con todos los recursos ofertados, debido a que está por tramitarse el reemplazo de su personal clave.

8) INCIDENTES:

Sin Comentario.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados por las partidas de obras de arte, de drenaje y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad exigir a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha.

Auditoria Fecha De Creación:

27-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-01-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-01-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 25+000 AL KM 35+000
EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES PARA EL INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 25+000 AL KM 35+000 CON UN TOPOGRAFOS Y 3 AYUDANTES CON SUS HERRAMIENTAS.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-01-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-01-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 38+770 AL KM 38+890
GAVIÓN TIPO CAJA

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE GAVIÓN TIPO CAJA EN SU ETAPA DE EXCAVACIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 38+770 AL KM 38+890 CON DOS TRABAJADORES, UN RESPONSABLE, DOS VIGIAS, UNA EXCAVADORA CON PUNTA DE MARTILLO.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+405 AL KM 39+490
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONCRETO CICLOPEO LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+405 AL KM 39+490, CON LA PARTICIPACIÓN DE TRES TRABAJADORES Y DOS VIGIAS, UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE ENCOFRADO.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-01-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-01-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+785 AL KM 39+835
GAVIÓN TIPO CAJA

CDescripcion _____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+785 AL KM 39+835 CON 12 TRABAJADORES CON SUS HERRAMIENTAS Y MATERIALES.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 54+760
SUBDREN DE DESCARGA

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE SUBDREN DE DESCARGA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 54+760 CONSISTENTES EN SU ETAPA DE COMPACTACIÓN DE RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON DOS TRABAJADORES, UN RESPONSABLE, DOS VIGIAS Y EQUIPOS DE APISONADO.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-01-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 56+120
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE ENCOFRADO EN EL REFORZAMIENTO DEL CANAL DE SEDAPAL LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 56+120, CON LA PARTICIPACION DE CINCO TRABAJADORES, UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y HABILITACIÓN DE PANELES Y BARROTOS PARA EL ENCOFRADO.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-01-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-01-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 58+945
CONCRETO CLASE E 17.2 MPa ($F'c= 175 \text{ kg/cm}^2$)

CDescripcion _____:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE CONCRETO EN EL REFORZAMIENTO DEL CANAL DE SEDAPAL LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 58+945, CON LA PARTICIPACION DE DIEZ TRABAJADORES, UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS VIBRADOR, RETROEXCAVADORA, CISTERNA Y CAMION CARMIX .

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
CANTERA DEL KM 83+700 LD

CDescripcion_____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES EN LA CANTERA DEL KM 83+700 LD EN SU ETAPA DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES CON DOS EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS, UN TRACTOR SOBRE ORUGA Y DOS RESPONSABLES A CARGO DE LA SUBCONTRATA EMPRESA EL DORADO.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-01-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-01-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 74+000 AL KM 74+500
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion _____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 74+000 AL KM 74+500 CON UN RESPONSABLE, UN PEON, UN VIGIA, UNA MOTONIVELADORA Y UN RODILLO CON SU OPERADOR.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-01-2021