



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Infor me: 36	Fecha Informe: 28-01-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:
INFORME DE CAMPO DEL 28/01/2021

Foto Bitacora 6:




Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 08 FRENTEROS DE LOS KMs. 71+600, 103+500, 108+500, 113+400, 136+000, 138+000 y 142+550. UTILIZANDO LOS DMEs. DE LOS KMs. 74+800, 105+400, 110+400, 135+100, 138+200 y 142+614. OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMs. 126+830, 127+840, 128+830, 136+840 y 136+980. MURO DE CONCRETO ARMADO EN LOS KMs. 137+255, 139+560, 140+883, 142+360 y 142+500. COLECTOR TIPO I 122+740, SUB DREN EN LOS KMs. 121+970 y 128+160

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04

Auditoria Fecha De Creación: 28-01-2021	Auditoria Fecha De Edición: 29-01-2021
---	--



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

28-01-2021

Actividades:

km. 128+830
Alcantarilla Abovedada

CDescripcion_____:

Equipos
01 Retroexcavadora
01 Minirodillo
02 Apisonador

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-01-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
28-01-2021

Actividades:
km. 122+640
COLECTOR TIPO I

CDescripcion _____ :

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
28-01-2021

Actividades:
km 123+360

CDescripcion _____ :

Equipos
01 Retroexcavadora
06 Personal

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
28-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 28-01-2021

Actividades:
 DME KM 135+100

CDescripcion_____:
 EQUIPOS
 01 EXCAVADORA
 01 TRACTOR

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 28-01-2021

Actividades:
 Km. 136+840 ALCANTARILLA

CDescripcion_____:
 EQUIPOS
 03 APISONADOR

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 28-01-2021

Actividades:
 km. 141+550 PERFORACION

CDescripcion _____:
 EQUIPOS
 01 COMPRESORA
 04 MARTILLOS

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 28-01-2021

Actividades:
 km. 142+360
 Muro de Concreto Armado

CDescripcion _____:

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 28-01-2021

Actividades:
 km 142+550 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_____:
 EQUIPOS
 01 EXCAVADORA
 06 VOLQUETES

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 28-01-2021

Actividades:
 DME KM 142+614

CDescripcion_____:
 Equipos
 01 Tractor

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-01-2021