

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 019	Fecha Informe: 26-01-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-----------------------	------------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

**Asunto:**

Nro INFORME 019

REPORTE DEL MIERCOLES 27 DE ENERO DEL 2021

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
  - 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
  - 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
  - 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
  - 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.
  - 6)MANTENIMIENTO DE VIA: EL QUE SE INDICA
- CONTRATISTA
- A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 01 PEON. 01 JEFE DE GRUPO
- B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL, 01 CAMIONETA 4X4 PICK UP
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
  - 9)PACRI: NINGUNO.
  - 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
  - 11)OTROS: NINGUNO

**Recomendaciones:**

NINGUNA

**Auditoria Fecha De Creación:**

26-01-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

30-01-2021

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 26-01-2021

**Actividades:**  
UBICACION: PROGRESIVA KM 97+100 ALKM 97+400

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 RODILLO VIBRADOR, 01 CAMION CISTERNA DE AGUA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CAMIONETA.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
27-01-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-01-2021

**Actividades:**  
**UBICACION:** TRAMO KM 97+400 AL KM 97+700

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
**MANTENIMIENTO DE VIA**

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 27-01-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-01-2021

**Actividades:**  
 97+700@97+850

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
**Mantenimiento de Vía**

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 28-01-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-01-2021

**Actividades:**  
**UBICACION:** ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 97+900 AL KM 98+100

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
**MANTENIMIENTO DE VIA**

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 27-01-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-01-2021

**Actividades:**  
**UBICACION:** KM 98+100 AL KM 98+300

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
**Mantenimiento de Vía**

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 27-01-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

26-01-2021

**Actividades:**

UBICACION: KM 98+300 AL KM 98+400

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Mantenimiento de Vía

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

27-01-2021