



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 40	Fecha Informe: 02-02-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 02/02/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 08 FRENTEROS, EN LOS KMs. 71+600, 103+500, 108+500, 138+080, 138+300, 138+900, 140+300 y 141+500. UTILIZANDO LOS DMEs. DE LOS KMs. 74+800, 105+400, 110+400, 124+080, 135+100, 135+200, 142+614.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMs. 111+450, 115+364, 118+850, 140+800, SUBDREN EN LOS KMs. 105+400 y 128+500, MURO DE CONCRETO ARMADO EN LOS KMs. 137+260, 139+500, 142+360 y 142+500.
CANAL HDPE=18" KM 122+200.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04.

Auditoria Fecha De Creación:

02-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

03-02-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-02-2021

Actividades:

KM. 130+080 - MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
06 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-02-2021

Actividades:

km. 124+240 - COLECTOR TIPO III

CDescripcion _____ :

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 02-02-2021

Actividades:
 km. 126+810 - ALCANTARILLA ABOVEDADA

CDescripcion_____:

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 02-02-2021

Actividades:
 DME km 138+200

CDescripcion_____:

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 02-02-2021

Actividades:
 km. 141+500 - MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
 01 EXCAVADORA
 01 CARGADOR
 06 VOLQUETES

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 02-02-2021

Actividades:
 km. 142+520 - MURO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion _____ :

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-02-2021